

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 0**

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**

Fecha: 6/04/2026

Proyecto 1	Obra 2	SNIP 3	Ubicac. Geograf. 4	Denominación 5	PPM 6	Modalidad de Contrato 7	Costo Total de la Obra 8	Ejecutado (Devengado) años anteriores 9	Pagado años anteriores 10	Pendiente por pagar 11 = 9 - 10	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestre por deudas años anteriores 18	Total Gral. Pagado 19 = 10+17+18	Monto Pendiente de pago 20 = 8 - 19
											Original 12	Modificación + ó - 13	Actual 14 = 12 + ó - 13	Pagado Trimestres Anteriores 15	Pagado en el Trimest. 16	Pagado Acumulado A la Fecha 17 = 15 + 16			
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							378,196.48		378,196.48						378,196.48
	0051			Cunetas en Sectores de Los Hoyos (PPM 2026)							189,098.24		189,098.24						189,098.24
	0052			Asfaltado Callejon Plinio Ceja (PPM 2026)							189,098.24		189,098.24						189,098.24
	0053			ACERAS Y CONTENES (PNIP) ADENDA								440,000.00	440,000.00	425,359.41	425,359.41		425,359.41		14,640.59
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comun							756,392.96		756,392.96						756,392.96
	0051			Reparación Entrada Cementerio El Ramon (PPM 2026)							189,098.24		189,098.24						189,098.24
	0052			Reparación Camino Cementerio Parra (PPM 2026)							567,294.72		567,294.72						567,294.72
03				Construcción de Instalaciones Deportivas							3,319,109.63		3,319,109.63						3,319,109.63
	0051			Ira Etapa Cancha Hato Damas							3,319,109.63	701,288.76	4,020,398.39	2,198,697.19	2,198,697.19		2,198,697.19		1,821,701.20
04				Reparación de Instalaciones Deportivas							100,000.00		100,000.00						100,000.00
	0051			Reparaciones de Canchas de Baloncesto							100,000.00		100,000.00						100,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas															
06				Reparación Instalaciones Recreativas							650,000.00		650,000.00						650,000.00
	0051			Reparación Parque Boruga							650,000.00		650,000.00						650,000.00
07				Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Re							189,098.24		189,098.24						189,098.24
	0051			Verja Perimetral Iglesia Daza 1 (PPM 2026)							189,098.24		189,098.24						189,098.24
08				Reparación, Infraestructuras Culturales, Educativa							224,098.24		224,098.24						224,098.24
	0051			Reparación Baño Capilla El Ramon (PPM 2026)							189,098.24		189,098.24						189,098.24
	0052			Reparacion Techo Capilla Carvajal Arriba							25,000.00		25,000.00						25,000.00
	0053			Reparacion Puerta de Cementerio Limon Dulce							10,000.00		10,000.00						10,000.00
09				Construcción Infraestructuras de Salud															
10				Reparación Infraestructuras de Salud															

