

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3,640,269.29	3,840,269.29	0.00	3,551,941.30	3,551,941.30	0.00	3,551,941.30	288,327.99
01	0051			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	169,000.00
01	0052			CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640,269.29	3,640,269.29	0.00	3,520,941.30	3,520,941.30	0.00	3,520,941.30	119,327.99
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11				Construcción de infraestructuras Religiosas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00	83,000.00
11	0051			CONSTRUCCION DE VERJA DE LA IGLESIA DE LOS CAFES	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00	83,000.00
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
12	0051			REPARACION DE IGLESIA DE LA JAGUA		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
12	0052			REPARACION DE CAPILLA DE SAN JOSE		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12	0053			REPARACION DE CAPILLA LOS DE LOS MULTIS		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12	0054			REPARACION DE IGLESIA DE LAS CAOBAS	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Programa - 11							1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	3,640,269.29	5,340,269.29	0.00	3,668,941.30	3,668,941.30	0.00	3,668,941.30	1,671,327.99
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL RUCIO	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	291,025.67	291,025.67	0.00	291,025.67	208,974.33
04	0051			REPARACION DE CLUB DEL SECTOR PUERTO RICO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	0052			REPARACION DE CLUB DE LOS CAFES	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	191,512.96	191,512.96	0.00	191,512.96	8,487.04
04	0053			REPARACION DE CLUB DE LAS PIEDRAS	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,512.71	99,512.71	0.00	99,512.71	487.29
Total Producto - 2							1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	291,025.67	291,025.67	0.00	291,025.67	1,208,974.33
Total Programa - 15							1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	291,025.67	291,025.67	0.00	291,025.67	1,208,974.33
Total General RD\$							3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,640,269.29	6,840,269.29	0.00	3,959,966.97	3,959,966.97	0.00	3,959,966.97	2,880,302.32

