

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7258

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Lagunas Abajo (Moca)

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
04	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA JUNTA DISTRITAL LAS LAGUNAS		2	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
Total Programa - 01							225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	1,459,750.00	1,459,750.00	0.00	1,459,750.00	2,440,250.00
01	0051			CONSTRUCCION DE 400 MTS2 DE ENCACHE EN LA COMUNIDAD LOS POLANCOS, LAS LAGUNAS		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	600,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE 500 MTS2 DE ENCACHE EN LA COMUNIDAD LAS CRUCES, LAS LAGUNAS		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	582,200.00	582,200.00	0.00	582,200.00	217,800.00
01	0053			CONSTRUCCION DE 300 MTS2 DE ENCACHE EN LA COMUNIDAD CACIQUE, LAS LAGUNAS		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE 300 MTS2 DE ENCACHE EN LA COMUNIDAD LA LOMITA, LAS LAGUNAS		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	81,500.00	518,500.00
01	0055			CONSTRUCCION DE 100 MTS2 DE ENCACHE EN LA COMUNIDAD LA JOYA DE LALA, LAS LAGUNAS		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE 150 MTS2 DE ENCACHE EN LA COMUNIDAD JABABA, LAS LAGUNAS		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0057			CONSTRUCCION DE 250 MTS2 DE ENCACHE EN LA COMUNIDAD EL HIGUERO, LAS LAGUNAS		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	396,050.00	396,050.00	0.00	396,050.00	103,950.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			498,112.00	0.00	0.00	0.00	498,112.00	0.00	498,112.00	0.00	128,057.00	128,057.00	0.00	128,057.00	370,055.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7258

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Lagunas Abajo (Moca)

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
02	0051			ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTOS PARAJES DEL DISTRITO DE LAS LAGUNAS		2	498,112.00	0.00	0.00	0.00	498,112.00	0.00	498,112.00	0.00	128,057.00	128,057.00	0.00	128,057.00	370,055.00	
Total Programa - 11							4,398,112.00	0.00	0.00	0.00	4,398,112.00	0.00	4,398,112.00	0.00	1,587,807.00	1,587,807.00	0.00	1,587,807.00	2,810,305.00	
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																				
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																				
05				Instalación del alumbrado público			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	37,300.00	62,700.00	
05	0051			COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LAS LAGUNAS		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	37,300.00	62,700.00	
Total Producto - 3							100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	37,300.00	62,700.00	
Total Programa - 12							100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	37,300.00	62,700.00	
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																				
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																				
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784,921.92	5,784,921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784,921.92	
03	0051			CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA FUNERARIA EN EL DISTRITO DE LAS LAGUNAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784,921.92	5,784,921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784,921.92	
Total Producto - 2							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784,921.92	5,784,921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784,921.92	
Total Programa - 14							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784,921.92	5,784,921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784,921.92
Total General RD\$							4,723,112.00	0.00	0.00	0.00	4,723,112.00	5,784,921.92	10,508,033.92	0.00	1,625,107.00	1,625,107.00	0.00	1,625,107.00	8,882,926.92	

Le Paloma Garcia

Preparado por



Engelma Zayas

Revisado por



[Signature]

Aprobado por

