



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

**DON JUAN RODRÍGUEZ**

*¡Trabajando por la Gente!*

**CONTABILIDAD**


**EP-5**

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

**Código del Capítulo: 7389**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez**

Proyecto	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año		Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre				Pagado Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19
<b>Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales</b>																			
01			Construcción de vías de comunicación y anexos			3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	3,787,500.00
01	0051		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LOS POMOS Y LAS YERBAS		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0052		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	1,987,500.00
01	0053		CONSTRUCCION PUENTE ENTRADA A LA CALLE VICTOR FERREIRA		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02			Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	116,047.50	116,047.50	0.00	116,047.50	1,733,952.50
02	0051		BACHEOS GENERAL EN TODAS LAS CALLES DEL DISTRITO		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,360.00	38,360.00	0.00	38,360.00	261,640.00
02	0052		REPARACION Y MANTENIMIENTOS CAMINOS VECINALES		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	77,687.50	77,687.50	0.00	77,687.50	922,312.50
02	0053		REPARACION PUENTE EL CAÑO 2		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0054		REPARACION PUENTE LOS CABRERA		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
08			Reparación de viviendas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	0051		REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE VIVIENDAS (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>Total Programa - 11</b>						5,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	128,547.50	128,547.50	0.00	128,547.50	5,621,452.50
<b>Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria</b>																			
<b>Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte</b>																			
03			Construcción de infraestructuras culturales y educativas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	0051		CONSTRUCCION CASA CLUB VERRUGUETE		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04			Reparación infraestructuras culturales y educativas			1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	815,880.61	815,880.61	0.00	815,880.61	1,084,119.39



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7389**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				15
04	0051	3	4	REMOCION Y REPARACION CASA CLUB LAS YERBAS	6	7	400,000.00	0.00	0.00	0.00	12	13	14=12+13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
04	0052			TERMINACION REPARACION CASA CLUB JAMO BARRANQUITA	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	815,880.61	815,880.61	0.00	0.00	815,880.61	684,119.39
<b>Total Producto - 2</b>							3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	815,880.61	815,880.61	0.00	0.00	815,880.61	2,584,119.39
<b>Total Programa - 15</b>							3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	815,880.61	815,880.61	0.00	0.00	815,880.61	2,584,119.39
<b>Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente</b>																				
04				Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	420,000.00
04	0051			REPARACION ALCANTARILLADO JAMO BARRANQUITA	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	420,000.00
<b>Total Programa - 17</b>							9,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350,000.00	0.00	1,024,428.11	1,024,428.11	0.00	0.00	80,000.00	8,625,571.89

Preparado por *[Firma]*

Revisado por *[Firma]*

