

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

**Código del Capítulo: 7047**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales</b>																			
<b>01</b>				<b>Construcción de vías de comunicación y anexos</b>			2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,448,485.33	5,148,485.33	0.00	562,479.67	562,479.67	0.00	562,479.67	4,586,005.66
01	0051			PAVIMENTACION DE LA SUBIDA DE LA COMUNIDAD DE BARRERO	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE POLICIAS ACOSTADOS FRENTE AL LICEO DE LLANOS DE PEREZ	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,973.62	197,973.62	0.00	197,973.62	2,026.38
01	0053			PAVIMENTACION DE LA SUBIDAD DEL PUERTO DE BARRABAS	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA PIRAGUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE IMBERT			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,485.33	448,485.33	0.00	364,506.05	364,506.05	0.00	364,506.05	83,979.28
<b>02</b>				<b>Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación</b>			3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00
02	0051			BACHEO Y RECAPEO DE CALLES EN EL MUNICIPIO		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
02	0052			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO		2	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00
<b>07</b>				<b>Construcción de viviendas</b>			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
07	0051			CONSTRUCCION DE VIVIENDAS		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
<b>08</b>				<b>Reparación de viviendas</b>			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	40,701.24	1,290,701.24	0.00	75,139.26	75,139.26	0.00	75,139.26	1,215,561.98
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		2	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	40,701.24	1,290,701.24	0.00	75,139.26	75,139.26	0.00	75,139.26	1,215,561.98
<b>11</b>				<b>Construcción de infraestructuras Religiosas</b>			220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
11	0051			CONSTRUCCION DE UNA VERJA PERIMETRAL EN LA IGLESIA CATOLICA DE BAJABONICO ARRIBA		2	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
<b>Total Programa - 11</b>							<b>7,770,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,770,000.00</b>	<b>2,489,186.57</b>	<b>10,259,186.57</b>	<b>0.00</b>	<b>637,618.93</b>	<b>637,618.93</b>	<b>0.00</b>	<b>637,618.93</b>	<b>9,621,567.64</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

**Código del Capítulo: 7047**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales</b>																			
<b>Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.</b>																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA CABIRMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,609,377.00	0.00	3,609,377.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	4,785,000.00
04	0051		2	CONSTRUCCION DE UN PARQUE FRENTE AL CUATEL DE LA POLICIA			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
04	0052		2	EMBELLECIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	485,000.00
04	0053		2	REPARACION DEL PARQUE DE BARRABAS			800,000.00	0.00	0.00	0.00	309,377.00	0.00	309,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
<b>Total Producto - 3</b>							4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,609,377.00	2,500,000.00	6,109,377.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	7,285,000.00
<b>Total Programa - 12</b>							4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,609,377.00	2,500,000.00	6,109,377.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	7,285,000.00
<b>Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios</b>																			
<b>Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios</b>																			
01				Construcción en cementerios			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0051		X 2	CONSTRUCCION DE BERJA DELIMITANTE EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PEREZ			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
<b>Total Producto - 2</b>							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
<b>Total Programa - 14</b>							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
<b>Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria</b>																			
<b>Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte</b>																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,290.00	2,370,290.00	0.00	1,558,722.16	1,558,722.16	0.00	1,558,722.16	811,567.84

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

**Código del Capítulo: 7047**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA CABIRMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,290.00	2,370,290.00	0.00	1,558,722.16	1,558,722.16	0.00	1,558,722.16	811,567.84
<b>02</b>				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,074.22	3,074.22	0.00	3,074.22	296,925.78
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS EN EL MUNICIPIO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0052			REACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAY EN EL MUNICIPIO		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,074.22	3,074.22	0.00	3,074.22	96,925.78
<b>Total Producto - 2</b>							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	2,370,290.00	2,670,290.00	0.00	1,561,796.38	1,561,796.38	0.00	1,561,796.38	1,108,493.62
<b>Total Programa - 15</b>							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	2,370,290.00	2,670,290.00	0.00	1,561,796.38	1,561,796.38	0.00	1,561,796.38	1,108,493.62
<b>Total General RD\$</b>							13,870,000.00	0.00	0.00	0.00	12,679,377.00	7,359,476.57	20,038,853.57	0.00	2,214,415.31	2,214,415.31	0.00	2,214,415.31	19,015,061.26

  
 Preparado por
 

  
 Revisado por
 

  
 Aprobado por
 