

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7016**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0051			Construccion campamento municipal		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
04				Reparación edificaciones municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	295,000.00
04	0051			Remozamiento palacio municipal		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	295,000.00
Total Programa - 01							600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	595,000.00
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	3,945,920.40	4,695,920.40	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	4,595,920.40
01	0051			Construccion de aceras, contenes y encaches en todo el municipio		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00
01	0052			Construccion badenes y alcantarilla en el municipio		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0053			Construccion de aceras y contenes en el barrio Los Maestros	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	0054			Construccion de aceras y contenes en el barrio Reyes Abreu	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	0055			Plan Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Peatonal (Aceras y Contenes)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945,920.40	3,945,920.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945,920.40
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			1,136,586.00	0.00	0.00	0.00	1,136,586.00	0.00	1,136,586.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	1,060,586.00
02	0051			Reparacion de caminos vecinales		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0052			Bacheo en todo el municipio		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	424,000.00
02	0053			Reparacion aceras y contenes centro de la ciudad	X	1	236,586.00	0.00	0.00	0.00	236,586.00	0.00	236,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,586.00
08				Reparación de viviendas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	2,668.00	197,332.00
08	0051			Reparacion de viviendas en todo el municipio		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	2,668.00	197,332.00
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,857.14	197,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,857.14

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: 7016

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagato en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
12	0051			Reconstruccion de verja capilla Santa Lucia El Carril			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,857.14	197,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,857.14
Total Programa - 11							2,086,586.00	0.00	0.00	0.00	2,086,586.00	4,143,777.54	6,230,363.54	0.00	178,668.00	178,668.00	0.00	178,668.00	6,051,695.54
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
02				Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0051			Remozamiento en la entrada de Cayetano		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	71,255.11	71,255.11	0.00	71,255.11	328,744.89
04	0051			Remozamiento parques y plazas del municipio		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,455.11	13,455.11	0.00	13,455.11	286,544.89
04	0052			Reparacion del parque infantil		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00	57,800.00	42,200.00
05				Instalación del alumbrado público			418,172.00	0.00	0.00	0.00	418,172.00	0.00	418,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,172.00
05	0051			Iluminacion en todo el municipio		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	0052			Lamparas y bombillas en el municipio	X	1	218,172.00	0.00	0.00	0.00	218,172.00	0.00	218,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,172.00
Total Producto - 3							968,172.00	0.00	0.00	0.00	968,172.00	0.00	968,172.00	0.00	71,255.11	71,255.11	0.00	71,255.11	896,916.89
Total Programa - 12							968,172.00	0.00	0.00	0.00	968,172.00	0.00	968,172.00	0.00	71,255.11	71,255.11	0.00	71,255.11	896,916.89
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	9,351.72	509,351.72	0.00	224,836.00	224,836.00	0.00	224,836.00	284,515.72
01	0051			Construccion de nichos en el cementerio		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	9,351.72	509,351.72	0.00	224,836.00	224,836.00	0.00	224,836.00	284,515.72
04				Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
04	0051			Remozamiento de la funeraria municipal		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Total Producto - 2							750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	9,351.72	759,351.72	0.00	224,836.00	224,836.00	0.00	224,836.00	534,515.72
Total Programa - 14							750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	9,351.72	759,351.72	0.00	224,836.00	224,836.00	0.00	224,836.00	534,515.72
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: 7016

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	195,000.00
02	0051			Remozamiento de instalaciones deportivas en el municipio		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	195,000.00
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
03	0051			Construccion casa club La Penda	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
03	0052			Construccion de rampa de vulnerabilidad	X	1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	80,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00
04	0051			Remozamiento club en la Guama Abajo	X	1	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
04	0052			Almpliación del Culb en la Guama (PPM)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
Total Producto - 2							955,000.00	0.00	0.00	0.00	955,000.00	80,000.00	1,035,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,030,000.00
Total Programa - 15							955,000.00	0.00	0.00	0.00	955,000.00	80,000.00	1,035,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,030,000.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
04				Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	0051			Saneamiento de cañadas en el municipio		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Programa - 17							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total General RD\$							5,559,758.00	0.00	0.00	0.00	5,559,758.00	4,233,129.26	9,792,887.26	0.00	484,759.11	484,759.11	0.00	484,759.11	9,308,128.15

