

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7053 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Jose Contreras

Proyecto	Código SNIP	Código Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				19=10+17+18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +13	15	16	17=15+16	18		
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01			Construcción de vías de comunicación y anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695,258.67	3,695,258.67	0.00	755,574.46	755,574.46	0.00	755,574.46	2,939,684.21
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695,258.67	3,695,258.67	0.00	755,574.46	755,574.46	0.00	755,574.46	2,939,684.21
02			Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	148,000.00	202,000.00
02	0051		REPARACION CAMINOS VECINALES	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	148,000.00	202,000.00
03			Construcción de infraestructuras de salud			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0051		CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DE FARMACIA DISTRITAL	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08			Reparación de viviendas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	95,435.00	95,435.00	0.00	95,435.00	204,565.00
08	0051		REPARACION DE VIVIENDAS	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	95,435.00	95,435.00	0.00	95,435.00	204,565.00
Total Programa - 11																			
											950,000.00	3,695,258.67	4,645,258.67	0.00	999,009.46	999,009.46	0.00	999,009.46	3,646,249.21
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01			Construcción en cementerios			700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	580,000.00
01	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTARIO	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	280,000.00
01	0052		TERMINACION CEMENTERIO PALMA HERRADA	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03			Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0051		CONSTRUCCION EN FUNERARIA DISTRITAL	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Producto - 2																			
											1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	880,000.00
Total Programa - 14																			
											1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	880,000.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7053 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Jose Contreras

Proyecto	Código SNIIF	Código Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado Trimestre	Pagado en el Trimestre				Pagado Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01			Construcción de instalaciones deportivas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	309,390.83	309,390.83	0.00	309,390.83	1,190,609.17
01	0051		CONSTRUCCION DE CANCHA DISTRITAL	X	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	309,390.83	309,390.83	0.00	309,390.83	1,190,609.17
Total Producto - 2																			
Total Programa - 15																			
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03			Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0051		TERMINACION CANALETA LA PENDA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
04			Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
04	0051		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total Programa - 17																			
Total General RDS											3,800,000.00	3,695,258.67	7,495,258.67	0.00	1,428,400.29	1,428,400.29	0.00	1,428,400.29	6,066,858.38

Ylenia Rosa
Ylenia Rosa
Preparado por

Nereida Dorrego Rodríguez
Nereida Dorrego Rodríguez
Revisado por

Jose Joaquin Lantigua Espinal
Jose Joaquin Lantigua Espinal
Aprobado por

