

**AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL DE CHIRINO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	052			Construccion de Aceras y Contenes en Chirino			0.00				0.00	546,548.00	546,548.00		546,547.58	0.00		546,547.58	0.42
01	052			Construccion de Aceras y Contenes en Chirino			10,000.00				10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00		0.00	10,000.00
02	064			Reparación y Acondicionamiento de caminos vecinales Chirino			125,000.00				125,000.00	0.00	125,000.00		120,000.00	0.00		120,000.00	5,000.00
02	064			Reparación y Acondicionamiento de caminos vecinales Chirino			0.00				0.00	126,000.00	126,000.00		115,000.00	0.00		115,000.00	11,000.00
03	054			Construccion de Cancha Mixta Chirino			0.00				0.00	2,620,000.00	2,620,000.00		0.00	0.00		0.00	2,620,000.00
03	054			Construccion de Cancha Mixta Chirino			1,000.00				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00		0.00	1,000.00
03	054			Construccion de Cancha Mixta Chirino			0.00				0.00	26,925.00	26,925.00		0.00	0.00		0.00	26,925.00
03	060			CONSTRUCCION CANCHA SAN FRANCISCO			2,000.00				2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00		0.00	2,000.00
05	053			Construccion de Parque en San Francisco			0.00				0.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00		300,000.00	0.00
05	054			Construccion de Parque Batey Chirino			0.00				0.00	580,000.00	580,000.00		111,000.00	0.00		111,000.00	469,000.00
05	054			Construccion de Parque Batey Chirino			0.00				0.00	460,501.00	460,501.00		458,507.00	0.00		458,507.00	1,994.00
05	054			Construccion de Parque Batey Chirino			1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00		0.00	1,000,000.00
05	055			Construccion de Parque San Juan Buena Vista			1,000.00				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00		0.00	1,000.00
07	051			REPARACION VERJA PERIMENTAL CEMENTERIO CHIRINO			10,000.00				10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00		0.00	10,000.00
11	051			MIRADOR FOTOGRAFICO LA CAGUASA			194,182.00				194,182.00	0.00	194,182.00		0.00	0.00		0.00	194,182.00
11	052			MIRADOR FOTOGRAFICO LA CAGUASA			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
11	053			MIRADOR FOTOGRAFICO PUEBLO NUEVO			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00

EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO DE AYUNTAMIENTO
 CODIGO DEL CAPITULO
 DENOMINACION

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
				TOTAL DE CUENTA RD\$			1,743,182.00				1,743,182.00	4,659,974.00	6,403,156.00		1,651,054.58	0.00		1,651,054.58	4,752,101.42


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por

