

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026**

<b>CODIGO DE AYUNTAMIENTO</b>	7269
<b>CODIGO DEL CAPITULO</b>	11
<b>DENOMINACION</b>	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	051			Instalacion Distintivo de los Diferente Parajes del Distrito			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
01	060			CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACIÓN PPM			763,155.00				763,155.00	0.00	763,155.00		0.00	0.00		0.00	763,155.00
01	063			CONSTRUCCION DE POLICIA ACOSTADO LA JAVILLA (PPM)	x		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
01	070			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MORQUECHO			0.00				0.00	828,240.07	828,240.07		806,493.82	0.00		806,493.82	21,746.25
01	071			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS VASQUEZ			0.00				0.00	1,497,752.81	1,497,752.81		1,476,811.71	0.00		1,476,811.71	20,941.10
02	052			CONSTRUCCION DE CACETA PLAY BEJUCAL (PPM)	X		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
02	056			REPARACION DE VIA DE COMUNICACIÓN (BACHEO)			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
02	067			REPARACION DE CAMINO VECINAL CRUCE LA SIERRA MORQUECHO			600,000.00				600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00		0.00	600,000.00
02	068			REPARACION DE CAMINO VECINAL EL COCO CRUCE RIO MAGUA			483,000.00				483,000.00	0.00	483,000.00		0.00	0.00		0.00	483,000.00
02	069			REPARACION DE CAMINO VECINAL MONTE COCA CRUCE RIO MAGUA			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
02	070			REPARACION DE CAMINO VECINAL RINCON LARGO MORQUECHO			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
02	071			REPARACION DE CAMINO VECINAL LA JAVILLA LOS VASQUEZ			150,000.00				150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00		0.00	150,000.00
02	072			REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS VASQUEZ LOS SALAS			40,000.00				40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00		0.00	40,000.00
02	073			REPARACION DE CAMINO VECINAL MORQUECHO MAGUA			150,000.00				150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00		0.00	150,000.00
02	074			REPARACION DE CAMINO VECINAL LA TREPADA			40,000.00				40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00		0.00	40,000.00
02	075			REPARACION DE CAMINO VECINAL CASA COLORA			50,000.00				50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		0.00	50,000.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026**

<b>CODIGO DE AYUNTAMIENTO</b>	7269
<b>CODIGO DEL CAPITULO</b>	11
<b>DENOMINACION</b>	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SUMP	Ublc Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
02	076			REPARACION DE CAMINO VECINAL MIRADOR LOS GARCIA			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
02	077			MANTENIMIENTO EN VIAS DE COMUNICACIÓN			204,869.75				204,869.75	0.00	204,869.75		0.00	0.00		0.00	204,869.75
02	077			MANTENIMIENTO EN VIAS DE COMUNICACIÓN			255,130.25				255,130.25	0.00	255,130.25		0.00	0.00		0.00	255,130.25
02	082			Construccion de Baranda Sobre Puente Paso Arroyo Matin Llave			150,000.00				150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00		0.00	150,000.00
02	083			Bacheo en concreto entrada Rio La Toma			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
02	119			REPARACION CAMINO VECINAL BIENVE-CRUCÉ LOS DIEGOS (PPM)	X		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
02	120			REPARACION CAMINO VECINAL MONTE COCA			0.00				0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
03	055			Primera Etapa Construcción de Parque Infantil			0.00				0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
03	055			Primera Etapa Construcción de Parque Infantil			1,190,545.13				1,190,545.13	0.00	1,190,545.13		0.00	0.00		0.00	1,190,545.13
04	052			Instalacion de bancos en area de Ornato			160,000.00				160,000.00	0.00	160,000.00		0.00	0.00		0.00	160,000.00
05	052			INSTALACION DE LAMPARAS LA MORA (PPM)	X		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
05	053			INSTALACION DE LAMPARAS EL COCO (PPM)	X		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
05	054			INSTALACION DE LAMPARAS MAGUA (PPM)	X		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
05	055			INSTALACION DE LAMPARAS LOS CAIMONIS (PPM)	X		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
05	056			INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR MIRADOR (PPM)	X		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
05	057			INSTALACION DE LAMPARAS EL BOTECITO (PPM)	X		0.00				0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00		0.00	25,000.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026**

<b>CODIGO DE AYUNTAMIENTO</b>	7269
<b>CODIGO DEL CAPITULO</b>	11
<b>DENOMINACION</b>	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
05	058			INSTALACION DE LAMPARAS LA LOMA (PPM)	X		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
08	052			Reparación de Viviendas en Mata Palacio			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
09	051			CONSTRUCCION DE POZO EN EL BOTE (PPM)	X		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
10	051			INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO EN QUIQUEYA VERDE (PPM)	X		0.00				0.00	29,000.00	29,000.00		0.00	0.00		0.00	29,000.00
<b>TOTAL DE CUENTA RD\$</b>							5,238,700.13				5,238,700.13	3,225,447.88	8,462,148.01		2,283,305.53	0.00		2,283,305.53	6,178,842.48

Juanita Bastardo Mota  
Preparado por



*[Signature]*  
Aprobado por