



República Dominicana

Ayuntamiento del Municipio de Bonao

Provincia de Monseñor Nouel

RNC 4-0300019-4

RENDICION DE CUENTAS PRIMER TRIMESTRE 2026

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2026

NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Mas 50% y menos 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
1.	Aceras y contenes Canalización de canal	Barrio Don Mayo	RD\$ 1,500,000.00	RD\$0					*	PENDIENTE
2.	Aceras	Paseo La Villa	RD\$ 1,500,000.00	RD\$0					*	PENDIENTE
3.	Arreglo y mantenimiento de canal	Sector Las Amapolas	RD\$ 1,500,000.00	RD\$0					*	PENDIENTE
4.	Contenes	Barrio Antiguos Los Cancanes	RD\$ 1,500,000.00	RD\$0					*	PENDIENTE

5.	Embelllecimiento de área verde (inicio de parque)	Barrio Las Palmas (Res. Luis Rodríguez)	RD\$ 1,500,000.00	RD\$0					*	SIN INICIAR
6.	Contenes	Barrio María Auxiliadora	RD\$ 1,500,000.00	RD\$0					*	SIN INICIAR
7.	Aceras y contenes Badenes	Sector Los jardines	RD\$ 1,500,000.00	RD\$0					*	SIN INICIAR
8.	Construcción de glorieta Ampliación de vertedero	Barrio Los Maestros	RD\$ 1,500,000.00	RD\$0					*	SIN INICIAR
9.	Contenes	Barrio Amanecer, antigua La Trinitaria	RD\$ 1,500,000.00	RD\$0					*	SIN INICIAR
10.	Aceras y contenes	Barrio a Torre	RD\$ 1,500,000.00	RD\$0					*	SIN INICIAR
11.	Inicio de parque recreativo	Residencial Don Julio	RD\$ 1,500,000.00	RD\$0					*	SIN INICIAR
12.	Construcción de escalera	C/ Los Coralillos #13	RD\$ 195,525.50	RD\$0					*	SIN INICIAR
13.	Mantenimiento y reparaciones eléctricas	C/ 12 de Julio	RD\$ 464,474.50	RD\$0					*	SIN INICIAR
TOTAL			RD \$17,160,000.00	RD\$0						

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo y grupos vulnerables, año 2026

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	4	30.77%
TOTAL	4	30.77%

Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2026

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD \$17,160,000.00	RD\$0	RD\$0	0%



FIRMA AUTORIZADA

