

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7379**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Boca de Mao**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01			Construcción de vías de comunicación y anexos			1,996,851.00	0.00	0.00	0.00		1,996,851.00	1,941,995.03	3,938,846.03	0.00	2,435,302.28	2,435,302.28	0.00	2,435,302.28	1,503,543.75
01	0051		CONSTRUCCION DE CONTEN Y BANDEN EN LA CALLE SAN JOSE PUENTE SAN RAFAEL	X	2	194,723.00	0.00	0.00	0.00		194,723.00	0.00	194,723.00	0.00	116,453.93	116,453.93	0.00	116,453.93	78,269.07
01	0052		CONSTRUCCION DE POLICIAS ACOSTADOS EN DISTINTOS SECTORES DEL DISTRITO		2	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0053		CONSTRUCCION DE BADEN Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL PUENTE SAN RAFAEL	X	2	259,426.00	0.00	0.00	0.00		259,426.00	0.00	259,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,426.00
01	0054		CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR LOS COQUITOS		2	85,000.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
01	0055		CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE ESTEBAN MOREL SECTOR LOS PRADOS	X	2	337,154.00	0.00	0.00	0.00		337,154.00	458,311.67	795,465.67	0.00	91,662.33	91,662.33	0.00	91,662.33	703,803.34
01	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES AV. 10 DE SEPTIEMBRE		2	831,912.00	0.00	0.00	0.00		831,912.00	-831,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057		CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CLLE LAS FLORES PUENTE SAN RAFAEL		2	98,101.00	0.00	0.00	0.00		98,101.00	0.00	98,101.00	0.00	96,138.97	96,138.97	0.00	96,138.97	1,962.03
01	0058		CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA BAJADITA	X	2	90,535.00	0.00	0.00	0.00		90,535.00	0.00	90,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,535.00
01	0059		CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL BARRIO CENTRAL	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0060		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (APORTE DE LA PRESIDENCIA)			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,315,595.36	2,315,595.36	0.00	2,131,047.05	2,131,047.05	0.00	2,131,047.05	184,548.31
01	0061		CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE SERGIO BULLA SECTOR LOS PRADOS			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02			Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	373,600.33	873,600.33	0.00	631,019.72	631,019.72	0.00	631,019.72	242,580.61

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7379**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Boca de Mao**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0051			BACHEOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	373,600.33	873,600.33	0.00	631,019.72	631,019.72	0.00	631,019.72	242,580.61
08				Reparación de viviendas			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	25,894.66	25,894.66	0.00	25,894.66	99,105.34
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	25,894.66	25,894.66	0.00	25,894.66	99,105.34
11				Construcción de infraestructuras Religiosas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL EN LA IGLESIA JESUS BUEN PASTOR		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Programa - 11							2,921,851.00	0.00	0.00	0.00	2,921,851.00	2,315,595.36	5,237,446.36	0.00	3,092,216.66	3,092,216.66	0.00	3,092,216.66	2,145,229.70
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
05				Instalación del alumbrado público			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	148,500.00
05	0051			ILUMINACION DE CALLES		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	148,500.00
Total Producto - 3							150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	148,500.00
Total Programa - 12							150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	148,500.00
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,230.77	19,230.77	0.00	19,230.77	180,769.23
01	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO		2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	19,230.77	19,230.77	0.00	19,230.77	105,769.23
Total Producto - 2							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,230.77	19,230.77	0.00	19,230.77	180,769.23
Total Programa - 14							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,230.77	19,230.77	0.00	19,230.77	180,769.23
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7379**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Boca de Mao**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01			Construcción de instalaciones deportivas		122,000.00	0.00	0.00	0.00			122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	13,461.54	13,461.54	0.00	13,461.54	108,538.46
01	0051		CONSTRUCCION DE BASKETOU Y PUERTA EN EL PLAY DE BEISBOL ARIDIO PEÑA		70,000.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	13,461.54	13,461.54	0.00	13,461.54	56,538.46
01	0052		CONSTRUCCION DE BASKETOU EN EL PLAY DE BEISBOL BARRIO DAVID	X	52,000.00	0.00	0.00	0.00			52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
Total Producto - 2					122,000.00	0.00	0.00	0.00			122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	13,461.54	13,461.54	0.00	13,461.54	108,538.46
Total Programa - 15					122,000.00	0.00	0.00	0.00			122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	13,461.54	13,461.54	0.00	13,461.54	108,538.46
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03			Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente		285,000.00	0.00	0.00	0.00			285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00
03	0051		CONSTRUCCION DE CANAleta EN LA AVAENIDA 10 DE SEPTIEMBRE		285,000.00	0.00	0.00	0.00			285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00
04			Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente		50,000.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
04	0051		REPARACION DE CANALETAS		50,000.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total Programa - 17					335,000.00	0.00	0.00	0.00			335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00
Total General RD\$					3,728,851.00	0.00	0.00	0.00			3,728,851.00	2,315,595.36	6,044,446.36	0.00	3,126,408.97	3,126,408.97	0.00	3,126,408.97	2,918,037.39



Preparado por



Revisado por



Aprobado por