

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7167**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Batista**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,944.66	1,581,944.66	0.00	1,535,860.54	1,535,860.54	0.00	1,535,860.54	46,084.12	
01	0051			Construcción de aceras y contenes en Pinar de la Cana			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,729.37	1,344,729.37	0.00	1,344,729.37	1,344,729.37	0.00	1,344,729.37	0.00	
01	0052			Construcción de aceras y contenes El Caimonial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,131.17	191,131.17	0.00	191,131.17	191,131.17	0.00	191,131.17	0.00	
01	0053			Reparación del Acantarrillado dañado por la tormenta			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,084.12	46,084.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,084.12	
02				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
02	0051			Reparación de camino vecinal		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
05				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	590,983.00	590,983.00	0.00	590,983.00	609,017.00
05	0051			Construcción Isleta Central y Boulevard Turísticos		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
05	0052			Construcción de parque del Pinar de la Cana		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	590,983.00	590,983.00	0.00	590,983.00	409,017.00
15				<b>Construcción en Cementerios</b>			800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
15	0051			Construcción verjas de Cementerio Municipal	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
21				<b>Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente</b>			179,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,764.00	0.00	179,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,764.00	
21	0051			Construcción Drenaje Pluvial en Batista Centro		2	179,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,764.00	0.00	179,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,764.00	
<b>Total General RD\$</b>							2,479,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,764.00	1,581,944.66	4,061,708.66	0.00	2,126,843.54	2,126,843.54	0.00	2,126,843.54	1,934,865.12

Celena Ramirez Jimenez

Preparado por

Nacides M.S  
Nacides Mendez Sanchez

Revisado por

Pedro Sanchez Silfa

Aprobado por