

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2026

FORM. EP-05						ESTADO: Aprobado
CODIGO DEL CAPITULO:		7001				
DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL				

Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 9 + 10	12	13	14 = 12 + 13
01						Actividades Centrales		19,238,435.00	1,080,000,000.00	1,099,238,435.00	0.00	0.00	0.00
01	00					N/A = (Acciones que no generan producción)		19,238,435.00	1,213,319,302.28	1,381,919,302.28	0.00	10,021,050.16	0.00
01	00	03				Construcción edificaciones municipales		0.00	950,000,000.00	22,600,000.00	0.00	0.00	0.00
01	00	03	0051		10.01.0001	Construccion Parqueo Municipal calle Jos Reyes C1	N	0.00	950,000,000.00	950,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	00	04				Reparación edificaciones municipales		19,238,435.00	130,000,000.00	22,600,000.00	0.00	0.00	0.00
01	00	04	0051		10.01.0001	Remodelacion y acondicionamiento Edificaciones Municipal C1	N	19,238,435.00	130,000,000.00	149,238,435.00	0.00	0.00	0.00
11						Gestión y ejecución de proyectos municipales		168,600,000.00	1,213,319,302.28	1,381,919,302.28	0.00	10,021,050.16	10,021,050.16
11	00					N/A = (Acciones que no generan producción)		.00	1,213,319,302.28	1,381,919,302.28	0.00	10,021,050.16	10,021,050.16
11	00	01				Construcción de vías de comunicación y anexos		168,600,000.00	1,164,082,397.79	22,600,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0260		10.01.0001	Reconstruccion de Aceras y Contenes en el D.N.C1 C2 y C3.	N	0.00	65,818,052.19	65,818,052.19	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0262		10.01.0001	Construccion Malecon Deportivo V Etapa Paseo Maritimo C1	N	0.00	235,738,626.60	235,738,626.60	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0264		10.01.0001	PPM25-C1-ATALA-Construccion de aceras contenes y badenes	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0265		10.01.0001	PPM25-C1-EL PORTAL-Construccion de aceras y contenes	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0266		10.01.0001	PPM25-C1-INVI NORTE-Construccion de aceras y contenes	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0267		10.01.0001	PPM25-C1-SAN MIGUEL KM8-Pavimentacin de peatonales	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0268		10.01.0001	PPM25-C1-CIUDAD NUEVA-Construccion de aceras contenes y badenes	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0269		10.01.0001	PPM25-C1-ENSANCHE QUISQUEYA-Construccion de aceras y contenes Alumbrado Pblico y Bacheo	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0270		10.01.0001	PPM25-C1-MANGANAGUA- Construccion aceras y contenes y Remozamiento y equipamiento Centro Comunitario	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0271		10.01.0001	PPM25-C1-MIRADOR SUR-Construccion de aceras y contenes y Alumbrado Pblico	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0272		10.01.0001	PPM25-C1-ENSANCHE NACO-Construccion de aceras y contenes	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0273		10.01.0001	PPM25-C1-SAN GERONIMO-Construccion Badenes Colocacin Bolardos y Remozamiento parque San Ignacio-Area infantil	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0274		10.01.0001	PPM25-C2-LA YAGUITA - JARDINES DEL NORTE-Construccion de aceras contenes y badenes	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0275		10.01.0001	PPM25-C2-LOS RIOS SIN PISO-BARRIO CUBA-Pavimentacin de peatonales y Alumbrado Publico	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0276		10.01.0001	PPM25-C2-LOS RAMIREZ-ARROYO HONDO-Pavimentacin de Peatonales y Terminacion Centro Comunitario	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0277		10.01.0001	PPM25-C2-LOS PROCERES-Construccion de aceras contenes y badenes	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0278		10.01.0001	PPM25-C2-SANTA LUCIA - LOS RIOS-Pavimentacin de peatonales	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0279		10.01.0001	PPM25-C2-KM 11 - AUT. DUARTE-Construccion de aceras y contenes y Drenaje Pluvial	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0280		10.01.0001	PPM25-C2-LOS GALINDOS - ARROYO HONDO-Construccion de aceras y contenes	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0281		10.01.0001	PPM25-C2-LOS PERALEJOS-Construccion de badenes y Alumbrado Pblico	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2026

FORM. EP-05						ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7001													
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL													
Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 9 + 10	12	13	14 = 12 + 13
15						Desarrollo social y participación comunitaria		7,154,870.00	15,546,817.00	22,701,687.00	0.00	0.00	0.00
15	02					Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte		7,154,870.00	15,546,817.00	22,701,687.00	0.00	0.00	0.00
15	02	03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas		0.00	15,546,817.00	22,600,000.00	0.00	0.00	0.00
15	02	03	0052		10.01.0001	Habilitación del Centro Cívico Cultural en el barrio Santa Bárbara D.N. C1	N	0.00	15,546,817.00	15,546,817.00	0.00	0.00	0.00
15	02	04				Reparación infraestructuras culturales y educativas		7,154,870.00	0.00	22,600,000.00	0.00	0.00	0.00
15	02	04	0056		10.01.0001	Restauración del Monumento a Fray Antón de Montesinos C1	N	7,154,870.00	0.00	7,154,870.00	0.00	0.00	0.00
17						Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente		7,800,000.00	86,846,273.81	94,646,273.81	0.00	3,760,891.37	3,760,891.37
17	00					N/A = (Acciones que no generan producción)		600,000.00	86,846,273.81	94,646,273.81	0.00	3,760,891.37	3,760,891.37
17	00	03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente		7,200,000.00	64,846,273.81	22,600,000.00	0.00	3,760,891.37	3,760,891.37
17	00	03	0066		10.01.0001	PPM25-C1-ENRIQUILLO KM 8.5-Solución drenaje pluvial y pavimentación en callejn Mambur	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
17	00	03	0067		10.01.0001	PPM25-C1-LA JAVILLA-Solución drenaje pluvial	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
17	00	03	0068		10.01.0001	PPM25-C1-MATA HAMBRE-Solución drenaje pluvial y Construcción de aceras y contenes	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
17	00	03	0069		10.01.0001	PPM25-C1-LOS PRADITOS-Solución drenaje pluvial	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
17	00	03	0070		10.01.0001	PPM25-C2-EL CALICHE-LOS RIOS-Solución drenaje pluvial Escalones Badenes y Pavimentación de Peatonales	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
17	00	03	0071		10.01.0001	PPM25-C2-PALMA REAL PARTE ATRS-Solución drenaje pluvial y Badenes	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
17	00	03	0072		10.01.0001	LAS FLORES DE CRISTO REY-Solución drenaje pluvia	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
17	00	03	0073		10.01.0001	PPM25-C3-VILLAS AGRICOLAS-Solución drenaje Pluvial	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
17	00	03	0074		10.01.0001	PPM25-C3-24 DE ABRIL-Solución Drenaje Pluvial y Alumbrado Pblco	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
17	00	03	0075		10.01.0001	PPM25-C3-SIMON BOLIVAR-Solución drenaje pluvial y Construcción de escalones en caada el Cachimbo	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
17	00	03	0076		10.01.0001	PPM25-C3-PPM25-C3-VILLA JUANA-Solución drenaje pluvial y Construcción de aceras y contenes	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
17	00	03	0077		10.01.0001	PPM25-C3-LA CIENAGA-Solución drenaje pluvial	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
17	00	03	0078		10.01.0001	Solución Drenaje Pluvial Villa Juana Paraso El Vergel C1 y C3	N	0.00	64,846,273.81	64,846,273.81	0.00	3,760,891.37	3,760,891.37
17	00	04				Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente		600,000.00	22,000,000.00	22,600,000.00	0.00	0.00	0.00
17	00	04	0051		10.01.0001	PPM25-C3-VILLA FRANCISCA-Mantenimiento drenaje pluvial y Construcción de aceras y contenes	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
17	00	04	0052		10.01.0001	Intervención y Reconstrucción Lagunas Parque Lineal Urbanización Fernández C1	N	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Total General								231,193,305.00	2,765,274,077.82	2,996,467,382.82	0.00	20,248,487.28	20,248,487.28

