



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL POZO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7|2|0|1

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	215,653.94	865,653.94	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	765,653.94
11	0051		COLOCACION DE UN PLATAFORMA PARA UN PUENTE, CACERIO MADRE VIEJA	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00
11	0052		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES - BARRIO LAS YAGUAS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,653.94	215,653.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,653.94
			Proyecto 02			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	4,136,897.39	4,836,897.39	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	1,736,897.39
11	0051		REPARACION 1 CALLE BARRIO LA YAGUA	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11	0052		REPARACION DE CALLE DEL CLUB LA PICHINGA	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11	0053		REPARACION DE CALLE TITE THEN HELECHAL	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11	0054		REPARACION DE CALLE CHINO LOS PINOS	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11	0055		REPARACION DE CALLE DETRAS PLEY HELECHAL	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11	0056		REPARACION DE CALLE ALTO DE JALISCO, MADRE VIEJA	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11	0057		REPARACION DE CALLE LA CIMARRA	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11	0058		REPARACION DE CALLE HELECHAL	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11	0059		REPARACION DE CALLE LA CLANCLETA	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11	0060		REPARACION DE CALLEJON DE BRUNO	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11	0061		ACONDICIONAMIENTO DE CANALETA Y CALZADA EN LA FACTORIA	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 10			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0051		REHABILITAR POZO TUBULAR BARRIO LA YAGUA	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 02			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	4,136,897.39	4,836,897.39	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	1,736,897.39
14	0051		AMPLIACION Y REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO LOS LIMONES	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,136,897.39	4,236,897.39	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,236,897.39
			Proyecto 01			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	215,653.94	865,653.94	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	765,653.94
15	0051		CONSTRUCCION GRADA PLEY HELECHAR	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 03			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
15	0051		CONSTRUCCION DE AREA VERDE EN LOS LIMONES	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00

Paulino




[Handwritten signature]


Eduvirge Paulino

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL POZO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7|2|0|1

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
15	0052		CONSTRUCCION DE AREA VERDE EN LA FACTORIA	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
15	0053		CONSTRUCCION DE LETRERO DE IDENTIFICACION	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
			Proyecto 04			246,998.00	0.00	0.00	0.00	246,998.00	0.00	246,998.00	0.00	246,998.00	246,998.00	0.00	246,998.00	0.00
15	0051		REPARACION CLUB LA CIMARRA	0		246,998.00	0.00	0.00	0.00	246,998.00	0.00	246,998.00	0.00	246,998.00	246,998.00	0.00	246,998.00	0.00
TOTAL GENERAL						2,296,998.00	0.00	0.00	0.00	2,296,998.00	4,352,551.33	6,649,549.33	0.00	4,046,988.00	4,046,988.00	0.00	4,046,988.00	2,602,551.33


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

