

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7048**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03			Construcción edificaciones municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	2,199,480.95	2,199,480.95	0.00	2,199,480.95	9,800,519.05
03	0051		CONSTRUCCION DE CUARTEL DE BOMBEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	2,199,480.95	2,199,480.95	0.00	2,199,480.95	9,800,519.05
Total Programa - 01						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	2,199,480.95	2,199,480.95	0.00	2,199,480.95	9,800,519.05
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01			Construcción de vías de comunicación y anexos			534,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,670.00	3,947,425.46	4,482,095.46	0.00	1,077,417.10	1,077,417.10	0.00	1,077,417.10	3,404,678.36
01	0051		CONSTRUCCION DE RAMPAS EN EL MUNICIPIO	X	1	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	41,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,351.00	3,947,425.46	3,988,776.46	0.00	772,877.10	772,877.10	0.00	772,877.10	3,215,899.36
01	0053		Construcción de Camino vecinales en el municipio		1	408,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,719.00	0.00	408,719.00	0.00	304,540.00	304,540.00	0.00	304,540.00	104,179.00
02			Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	463,390.00	463,390.00	0.00	463,390.00	2,536,610.00
02	0051		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	463,390.00	463,390.00	0.00	463,390.00	2,536,610.00
08			Reparación de viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	145,541.82	145,541.82	0.00	145,541.82	354,458.18
08	0051		RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	145,541.82	145,541.82	0.00	145,541.82	354,458.18
Total Programa - 11						1,034,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,670.00	6,947,425.46	7,982,095.46	0.00	1,686,348.92	1,686,348.92	0.00	1,686,348.92	6,295,746.54
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03			Construcción de instalaciones recreativas			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	308,080.87	308,080.87	0.00	308,080.87	1,491,919.13
03	0051		CONSTRUCCION EN PARQUE LAS CAOBAS		1	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	308,080.87	308,080.87	0.00	308,080.87	1,491,919.13
Total Producto - 3						1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	308,080.87	308,080.87	0.00	308,080.87	1,491,919.13
Total Programa - 12						1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	308,080.87	308,080.87	0.00	308,080.87	1,491,919.13

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7048**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01			Construcción de Instalaciones deportivas		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	297,420.76	297,420.76	0.00	297,420.76	2,579.24		
01	0051		Construcción de Baketo Play la Villa Ivan Guzman	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	297,420.76	297,420.76	0.00	297,420.76	2,579.24		
03			Construcción de infraestructuras culturales y educativas		2,029,655.00	0.00	0.00	0.00	2,029,655.00	0.00	2,029,655.00	0.00	152,700.00	152,700.00	0.00	152,700.00	1,876,955.00		
03	0051		Construcción de Club de los brazos	X 1	2,029,655.00	0.00	0.00	0.00	2,029,655.00	0.00	2,029,655.00	0.00	152,700.00	152,700.00	0.00	152,700.00	1,876,955.00		
Total Producto - 2					2,329,655.00	0.00	0.00	0.00	2,329,655.00	0.00	2,329,655.00	0.00	450,120.76	450,120.76	0.00	450,120.76	1,879,534.24		
Total Programa - 15					2,329,655.00	0.00	0.00	0.00	2,329,655.00	0.00	2,329,655.00	0.00	450,120.76	450,120.76	0.00	450,120.76	1,879,534.24		
Total General RD\$					5,164,325.00	0.00	0.00	0.00	5,164,325.00	18,947,425.46	24,111,750.46	0.00	4,644,031.50	4,644,031.50	0.00	4,644,031.50	19,467,718.96		



Preparado por *Mirabel Camero B*

Revisado por *p m l b A*



Aprobado por *Chowely Perera Perera*