

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7365**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Don Antonio Guzman Fernandez**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																				
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	2,173,279.15	2,223,279.15	0.00	2,173,279.15	2,173,279.15	0.00	2,173,279.15	50,000.00	
01	0051			ROTULACION DE CALLES		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,279.15	2,173,279.15	0.00	2,173,279.15	2,173,279.15	0.00	2,173,279.15	0.00	
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			815,000.00	0.00	0.00	0.00	815,000.00	392,769.31	1,207,769.31	0.00	143,871.00	143,871.00	0.00	143,871.00	1,063,898.31	
02	0051			REPARACION DE CAMINO LA GALLERA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
02	0052			REPARACION DE CAMINO DE GENIMO	X	1	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	30,475.00	30,475.00	0.00	30,475.00	184,525.00	
02	0053			REPARACION DE CAMINO LA GUAMA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	188,000.00	
02	0054			REPARACION DE CAMINOS EN EL DISTRITO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	392,769.31	592,769.31	0.00	101,396.00	101,396.00	0.00	101,396.00	491,373.31	
Total Programa - 11							865,000.00	0.00	0.00	0.00	865,000.00	2,566,048.46	3,431,048.46	0.00	2,317,150.15	2,317,150.15	0.00	2,317,150.15	1,113,898.31	
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																				
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																				
03				Construcción de instalaciones recreativas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
03	0051			CONSTRUCCION DE BOULEVARD		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
Total Producto - 3							1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
Total Programa - 12							1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																				
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																				
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
02	0051			REPARACION DE PLAY DE GENIMO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7365**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Don Antonio Guzman Fernandez**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19		
04	0051			REPARACION DE CLUB DE MADE LOS AGUAYOS	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
04	0052			REPARACION DE CLUB DE LAS GUAMA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
Total Producto - 2							600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		
Total Programa - 15							600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
Total General RD\$							2,965,000.00	0.00	0.00	0.00	2,965,000.00	2,566,048.46	5,531,048.46	0.00	2,317,150.15	2,317,150.15	0.00	2,317,150.15	0.00	2,317,150.15	3,213,898.31


Preparado por

Revisado por


Aprobado por

