

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7219

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

Proyecto	Código SNI	Denominación	Participativo	Modalidad de Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01		Construcción de vías de comunicación y anexos			3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	4,616,998.28	8,416,998.28	399,473.00	0.00	399,473.00	399,473.00	0.00	399,473.00	8,017,525.28
01	0051	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CARRETERA DE COCA	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0052	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN BARRIO FONIDER	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01	0053	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL DISTRITO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,910,528.10	3,910,528.10	399,473.00	0.00	399,473.00	399,473.00	0.00	399,473.00	3,511,055.10
01	0054	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (APORTE LA PRESIDENCIA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,470.18	1,706,470.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,470.18
02		Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0051	REPARACION DE CAMINOS VECINALES		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Programa - 11																			
					4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,616,998.28	8,616,998.28	399,473.00	0.00	399,473.00	399,473.00	0.00	399,473.00	8,217,525.28
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03		Construcción de instalaciones recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03	0051	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL (CONTINUACION)		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05		Instalación de alumbrado público			250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
05	0051	ILUMINACION DE CALLES		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Total Producto - 3																			
					450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
Total Programa - 12																			
					450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
					450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
					450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: 7219

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma

Proyecto	Obra	Código SNI	Código Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
01	01	0051	5	CONSTRUCCION EN CEMENTERIOS	6	7	8	9	10	11-9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19
				CONSTRUCCION EN CEMENTERIOS			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
				HISTORICO (TERMINACION)		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02				Reparación en cementerios			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
				REPARACION Y REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO DOÑA ANTONIA		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
				Total Producto - 2			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
				Total Programa - 14			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
				Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria															
				Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte															
02				Reparación de instalaciones Deportivas			496,000.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLAY		2	496,000.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00
				Total Producto - 2			496,000.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00
				Total Programa - 15			496,000.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00
				Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente															
03				Construcción de Infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
				SOLUCION PLUVIAL EN DOÑA ANTONIA SECTOR PENSO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
				Total Programa - 17			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00

