

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL YERBA BUENA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO DE AYUNTAMIENTO	7317
CODIGO DEL CAPITULO	11
DENOMINACION	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Modi. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	090			Construcciones en Vias de Comunicación PPM			900,000.00				900,000.00	0.00	900,000.00		218,590.00	0.00		218,590.00	681,410.00
02	065			Mantenimiento de Caminos Vecinales Distrito Municipal Yerba Buena			0.00				0.00	117,937.50	117,937.50		8,975.00	0.00		8,975.00	108,962.50
02	065			Mantenimiento de Caminos Vecinales Distrito Municipal Yerba Buena			600,000.00				600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00		0.00	600,000.00
05	051			Iluminaria Publica en Gibraltar Yerba Buena			0.00				0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
05	051			Iluminaria Publica en Gibraltar Yerba Buena			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		52,500.00	0.00		52,500.00	147,500.00
08	060			Reparacion de Viviendas en Yerba Buena			0.00				0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
08	060			Reparacion de Viviendas en Yerba Buena			283,000.00				283,000.00	0.00	283,000.00		42,305.00	0.00		42,305.00	240,695.00
TOTAL DE CUENTA RD\$							1,983,000.00				1,983,000.00	317,937.50	2,300,937.50		322,370.00	0.00		322,370.00	1,978,567.50

Jennifer Sosa P
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por

