

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7364**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Jaya**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales</b>																			
01				<b>Construcción de vías de comunicación y anexos</b>			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	2,447,789.57	2,597,789.57	0.00	2,394,589.57	2,394,589.57	0.00	2,394,589.57	203,200.00
01	0051			CONSTRUCCION DE POLICIA ACOSTADO	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0052			CONSTRUCCION D EACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397,789.57	2,397,789.57	0.00	2,394,589.57	2,394,589.57	0.00	2,394,589.57	3,200.00
02				<b>Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación</b>			592,000.00	0.00	0.00	0.00	592,000.00	1,747,635.97	2,339,635.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,635.97
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1	386,000.00	0.00	0.00	0.00	386,000.00	1,637,635.97	2,023,635.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023,635.97
02	0052			REPARACION DE CAMINO DE LOS BACILIOS EN LOS ALMOMTE		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
02	0053			REPARACION DE CAMINO CUESTA DE MATA VIEJA		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
02	0054			REPARACION CAMINO ENTRADA MAIMORO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0055			REPARACION DE CALLEJON CASTRO		1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02	0056			REPARACION DE CAMINO CALLEJON FIRME DE LOS JESUSES		1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02	0057			REPARACION DE CAMINO DE LO EUSEBIOS		1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02	0058			REPARACION DE CAMINO LOS ORTEGAS		1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02	0059			REPARACION D ECAMINO LOS BURGOS		1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02	0060			REPARACION DE CAMINO DEBAJO DE AMNTINA MATA DE MANGO LOS TEN		1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02	0061			REPARACION DE CAMINO SINDO REYES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
09				<b>Construcción de infraestructuras hidráulicas</b>			2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100,000.00	102,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	3,000.00
09	0052			CONTRUCCION ACUDUCTO LOMA DE JAYA		1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7364**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Jaya**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
09	0053			CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO LA LOMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	1,000.00
09	0054			CONSTRUCTUCCION DE POZO TUBULAR LA MALENA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
<b>10</b>				<b>Reparación de infraestructuras hidráulicas</b>			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
10	0051			REPARACION DE ACUEDUCTO NARANJO DULCE		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>11</b>				<b>Construcción de infraestructuras Religiosas</b>			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11	0051			CONSTRUCCION DE VERJA IGLESIA LA GUAMITA		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>12</b>				<b>Reparación de infraestructuras Religiosas</b>			209,000.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	380,235.96	589,235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,235.96
12	0051			REPARACION DE IGLESIA MAIMORO		1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	170,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
12	0052			REPARACION DE PISO DE LA IGLESIA DE LA PIÑA		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	24,645.00	124,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,645.00
12	0053			REPARACION E IGLESIA LOS COCOS		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12	0054			REPARACION DE IGLESIA LA COLONIA		1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	44,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
12	0055			REPARACION DE IGLESIA LA BRISA		1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	75,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
12	0056			REPARACION DE IGLESIA NARANJO DULCE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12	0057			REPARACION DE IGLESIA LOS CALLEJONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,790.96	15,790.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,790.96
<b>Total Programa - 11</b>							1,103,000.00	0.00	0.00	0.00	1,103,000.00	4,675,661.50	5,778,661.50	0.00	2,493,589.57	2,493,589.57	0.00	2,493,589.57	3,285,071.93
<b>Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales</b>																			
<b>Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.</b>																			
<b>02</b>				<b>Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales</b>			25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	615,000.00	640,000.00	0.00	24,550.00	24,550.00	0.00	24,550.00	615,450.00
02	0051			ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZA		1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	615,000.00	640,000.00	0.00	24,550.00	24,550.00	0.00	24,550.00	615,450.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

**Código del Capítulo: 7364**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Jaya**


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
<b>04</b>				<b>Reparación de instalaciones recreativas</b>			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	350,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	
04	0051			REPARACION PARQUE DE JAYA		1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	350,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	
<b>05</b>				<b>Instalación del alumbrado público</b>			27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	377,388.00	404,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,388.00	
05	0051			INSTALCION DE REDES ELECTRICAS EN EL SECTOR GUZMAN		1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	
05	0052			INSTALACION DE REDES ELECTRICA EN LA MALENA Y LO BACILIOS		1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
05	0053			ELECTRIFICACION EN EL DISTRITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,388.00	277,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,388.00	
<b>Total Producto - 3</b>							57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	1,342,388.00	1,399,388.00	0.00	24,550.00	24,550.00	0.00	24,550.00	1,374,838.00	
<b>Total Programa - 12</b>							57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	1,342,388.00	1,399,388.00	0.00	24,550.00	24,550.00	0.00	24,550.00	1,374,838.00	
<b>Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria</b>																				
<b>Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte</b>																				
<b>02</b>				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	150,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	
02	0051			REPARACION CANCHA DE LA LOMA		1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	
02	0052			REPARACION DE PLAY DE NARANJO DULCE		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
<b>03</b>				<b>Construcción de infraestructuras culturales y educativas</b>			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
03	0051			CONSTRUCCION DE VERJA CENTRO COMUNAL SAN VICENTE DE MATA VIEJA		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
<b>04</b>				<b>Reparación infraestructuras culturales y educativas</b>			52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	50,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	
04	0051			REPARACION DE VERJA CENTRO COMUNAL EL CATEY		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
04	0052			REPARACION DE BAÑOS CENTRO COMUNAL NARANJO DULCE ARRIBA		1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	
<b>Total Producto - 2</b>							204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	200,000.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	
<b>Total Programa - 15</b>							204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	200,000.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00


**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**


Código del Capítulo: **7364**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Jaya**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente</b>																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA ENTRADA DEL DISTRITO		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
04				Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	24,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
04	0051			LIMPIEZA DE RIO JAYA		1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	24,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
<b>Total Programa - 17</b>							75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	49,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
<b>Total General RD\$</b>							1,439,000.00	0.00	0.00	0.00	1,439,000.00	6,267,049.50	7,706,049.50	0.00	2,518,139.57	2,518,139.57	0.00	2,518,139.57	5,187,909.93

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

