

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7028**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	3,777,119.00	18,777,119.00	0.00	4,155,423.66	4,155,423.66	0.00	4,155,423.66	14,621,695.34
03	0051			Construcción de anexo al Palacio Municipal		2	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	3,777,119.00	18,777,119.00	0.00	4,155,423.66	4,155,423.66	0.00	4,155,423.66	14,621,695.34
Total Programa - 01							15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	3,777,119.00	18,777,119.00	0.00	4,155,423.66	4,155,423.66	0.00	4,155,423.66	14,621,695.34
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			150,455,845.00	0.00	0.00	0.00	150,455,845.00	70,948,658.16	221,404,503.16	0.00	16,428,779.84	16,428,779.84	0.00	16,428,779.84	204,975,723.32
01	0051			CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE ACERAS EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-1,500,000.00	2,000,000.00	0.00	595,953.94	595,953.94	0.00	595,953.94	1,404,046.06
01	0052			CONTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-2,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0053			ASFALTADO DE CALLE EN DON FABIAN HATO NUEVO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-150,408.00	1,849,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,592.00
01	0054			CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE ACERAS EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	6,500,000.00	8,500,000.00	0.00	2,280,559.08	2,280,559.08	0.00	2,280,559.08	6,219,440.92
01	0055			CONSTRUCCION DE CALLE ANGELITA TRUJILLO KM14		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-777,119.00	4,222,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222,881.00
01	0056			CONSTRUCCION DE CALLE ESPERANZA EL SECTOR LIMONCILLO DE BELLA COLINA LONGITUD 688 METROS		2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-4,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0057			CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR JUAN GUZMAN EN MANOGUYABO LONGITUD 1150 METROS		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	49,473,912.24	52,473,912.24	0.00	5,594,782.45	5,594,782.45	0.00	5,594,782.45	46,879,129.79

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7028**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0058			CONSTRUCCION TRAMO CALLE ROGELL ROSELL, PROXIMO A CEMENTERIO MANOGUYABO LONGITUD 100 METROSCONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR JUAN GUZMAN EN MANOGUYABO LONGITUD 1150 METROS		2	2,586,970.00	0.00	0.00	0.00	2,586,970.00	-1,500,000.00	1,086,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,970.00
01	0059			CONSTRUCCION DE CALLE JOSE FRANCISCO PENA GOMEZ EN VILLA OGANDO,KM.14		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	8,500,000.00	12,500,000.00	0.00	2,449,491.13	2,449,491.13	0.00	2,449,491.13	10,050,508.87
01	0060			CONSTRUCCION DE CALLE RESPALDO LOS CLAVELES HATO NUEVO LONGITU D 130 METROS		2	4,533,072.00	0.00	0.00	0.00	4,533,072.00	-1,000,000.00	3,533,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533,072.00
01	0061			CONSTRUCCION CALLE PRINCIPAL DEL MAGON, LECHERIA CABAYONA		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	32,300,815.88	37,300,815.88	0.00	3,430,081.58	3,430,081.58	0.00	3,430,081.58	33,870,734.30
01	0062			CONSTRUCCIONDE CALLE LA JAVILLA, SAN MIGUEL VILLA COLINA		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
01	0063			CONSTRUCCION CALLE JACARANDA (CALLE FABRICA DE BLOCK) EN EL CAFÉ DE HERRERA		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
01	0064			CONSTRUCCION CALLE VILLA CAROLINA EN HATO NUEVO		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0065			CONSTRUCCION CALLE Y ESCALONES EN LA CALLE AMOR DE DIOS EN EL PALMAR DE HERRERA		2	2,960,486.00	0.00	0.00	0.00	2,960,486.00	-2,000,000.00	960,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,486.00
01	0066			CONSTRUCCION DE CALLES PROYECTO RIMAX EN HATO NUEVO		2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0067			RECONSTRUCCION DE CALLES PUEBLO CHICO SAN MIGUEL BELLA COLINA		2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
01	0068			CONSTRUCCION CALLE CARCEL DE MENORES EN BIENVENIDO		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7028**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0069			CONSTRUCCION CALLE LA MILAGROSA SECTOR LIMOCILLO , BELLA COLINA LONGITUD 410 METROS		2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
01	0070			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN BRISA DE VILLA VERDE		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0071			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES C/CENTRAL BARRIO DUARTE PPM		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0072			CONSTRUCCION DE CALLE MILAGROS SECTOR LIMONCILLO LONGITUD 75 METROS		2	2,635,269.00	0.00	0.00	0.00	2,635,269.00	-500,000.00	2,135,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135,269.00
01	0073			CONSTRUCCION CALLE VILLA CAROLINA		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
01	0074			CONSTRUCCION DE CALLE EN VILLA VERDE		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00	0.00	1,390,769.08	1,390,769.08	0.00	1,390,769.08	5,609,230.92
01	0075			CONSTRUCCION CALLE CEMENTERIO DE HATO NUEVO		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0076			COSNTRUCCION CALLEJON PROXIMO CALLE MILAGROS SECTOR LIMONCILLO EN BELLA COLINA LONGITUD 50 METROS		2	1,128,541.00	0.00	0.00	0.00	1,128,541.00	-500,000.00	628,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,541.00
01	0077			COSNTRUCCION CALLEJON PROXIMO A CALLE UNION EN SECTOR LIMONCILLO BELLA COLINA LONGITUD 40 METROS		2	841,639.00	0.00	0.00	0.00	841,639.00	0.00	841,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,639.00
01	0078			COSNTRUCCION CALLEJON ANTONIA EN LA CALLE MILAGROSASECTOR LIMONCILLO BELLA COLINA LONGITUD 80 METROS		2	1,641,326.00	0.00	0.00	0.00	1,641,326.00	-500,000.00	1,141,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,326.00
01	0079			CONSTRUCCION DE CALLEJON NENO EN LA CALLE MILAGROSASECTOR LIMOCILLO BELLA COLINA LONGITUD 50 METRO		2	1,128,542.00	0.00	0.00	0.00	1,128,542.00	0.00	1,128,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,542.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7028**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0080			CONSTRUCCION DE CALLEJONES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	687,142.58	687,142.58	0.00	687,142.58	2,812,857.42
01	0081			CONSTRUCCION DE CALLES EN DIFERENTES PUNTO DEL SECTOR EN BIEVENIDO		2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
01	0082			COSNTRUCCION DE CALLES EN DIFERENTES PUNTOS DEL SECTOR PALAVE		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0083			CONSTRUCCION CALLEJON CHICA (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0084			CONSTRUCCION CALLEJON LOS MANGUITO (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0085			CONTRUCCION DE BADENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO(PPM)		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0086			CONTRUCCION DE BADENES EN DISTINTOS SECTORES DE SANTO DOMINGO OESTE		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-1,640,000.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00
01	0087			ASFALTOCALLEMANUELA JAIME EN EL SECTOR DE BAYONA (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0088			CONSTRUCCION 03 ALCANTARILLA EN LA CALLE HERMANAS MIRABAL SECTOR LOS OLIVOS (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0089			CONSTRUCCION DEPUENTE SOBRE LA CAÑADA MINA ABAJO ENGOMBE (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0090			ASFALTADO DE CALLE EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-360,000.00	3,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640,000.00
01	0091			CONSTRUCCION DE CALLE EN BIEVENIDO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0092			CONSTRUCCION DE FILTRANTE EN LAS CAOBAS (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7028**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0093			CONST.Y/O RECONSTRUCCION DE LA CALLE BENIGNO MENDEZ Y RESPALDO BENIGNO MENDEZ EN ELSECTOR PALMAR DE HERRERA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0094			construccion de la Calle Matías Ramires Sector San Miguel		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0095			CONSTRUCCION DE CALLE JOSE FRANCISCO PENA GOMEZ EN VILLA OGANDO,KM.14		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0096			CONSTRUCCION CALLE JACARANDA (CALLE FABRICA DE BLOCK) EN EL CAFÉ DE HERRERA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0097			CONSTRUCCION DE CALLE EN BIEVENIDO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0098			CONSTRUCCION DE CALLES EN DIFERENTES PUNTO DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,101,457.04	15,101,457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,101,457.04
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	58,302,737.37	73,302,737.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,302,737.37
02	0051			BACHEO DE CALLE EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
02	0052			BALLEO CALLE (1,2,3,4) BRISA TROPICAL (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	0053			BACHEO CALLE SANCHEZ EN EL SECTOR ENSACHEZ ALTAGRACIA(PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	0054			BACHEO CALLE RESPALDO 27 ENSANCHE ALTAGRACIA (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	0055			BACHEO CALLE BENIGNO MENDEZ, PALMAR DE HERRERA (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	0056			REPARACIONDE C/21 CAFE DE HERRERA(ppm)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	0057			REPARACION CALLELOS RIELES KM14 (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7028**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0058			COSNTRUCCION Y/O RECONSTRUCCIONDE CALLEJONES EN DISTINTOS PUNTO DEL MUNICIPIO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	0060			REPARACION DE CALLE EN DIFERENTE PUNTOS DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,302,737.37	58,302,737.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,302,737.37
Total Programa - 11							165,455,845.00	0.00	0.00	0.00	165,455,845.00	129,251,395.53	294,707,240.53	0.00	16,428,779.84	16,428,779.84	0.00	16,428,779.84	278,278,460.69
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ESCALONES EN LA CALLE AMOR DE DIOS EN EL PALMAR DE HERRERA(PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0052			CONSTRUCCION MURO PLAYITA KILOMETRO 13		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02				Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales			19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	11,186,102.79	30,186,102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,186,102.79
02	0051			REMODELACION PARQUE LOS SAN JUANEROS EN EL IVAN		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	0052			REMODELACION PARQUE HATO NUEVO, CALLE JOSE REYES		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	0053			REMODELACION DE PARQUE PLAYITA KILOMETRO 13		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	0054			REMODELACION PARQUE HATO NUEVO EN LA CALLE PORFIRIO PORTORREAL		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	0055			REMODELACION PARQUE BIENVENIDO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	0056			REMODELACION PARQUE PALAVE		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	0057			REMODELACION ISLETA PROLONGACION 27 DE FEBREO DESDE PLAY DE SOFBALL LAS CAOBAS HASTA CRUCE MANOGUYABO		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7028**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
02	0058			RECONSTRUCCION ISLETA CENTRAL AVENIDA LOS BEISBOLISTAS		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
02	0059			RECONSTRUCCION DE PARQUE LA GALAXIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,129.78	1,459,129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,129.78	
02	0060			RECONSTRUCCION DE PARQUE CABALLONA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886,410.06	5,886,410.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886,410.06	
02	0061			RECONSTRUCCION PARQUE OLIMPO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,066.97	1,535,066.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,066.97	
02	0062			RECONSTRUCCION DEL PARQUE LOS BANQUITOS EN LAS CAOBAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305,495.98	3,305,495.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305,495.98	
03				Construcción de instalaciones recreativas			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
03	0051			COSNTRUCCION PARQUE Y GAZEBO RESIDENCIAL CODETEL		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
04				Reparación de instalaciones recreativas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
04	0051			REMDELCAION BULEVAR DE LOS FAMOSOS (RECONSTRUCCION DE MURO Y REMODELACION DE BAÑOS Y ELECTRICIDAD		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
Total Producto - 3							28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	9,186,102.79	37,186,102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,186,102.79	
Total Programa - 12							28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	9,186,102.79	37,186,102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,186,102.79
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																				
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																				
01				Construcción en cementerios			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-1,289,249.00	8,710,751.00	0.00	2,142,150.10	2,142,150.10	0.00	2,142,150.10	6,568,600.90	
01	0051			CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO DE MANOGUAYABO		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,710,751.00	8,710,751.00	0.00	2,142,150.10	2,142,150.10	0.00	2,142,150.10	6,568,600.90	
01	0052			CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO DE MANOGUAYABO		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-710,751.00	1,289,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,249.00	
03	0051			TERMINACION DE FUNERARIA BIENVENIDO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-710,751.00	1,289,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,249.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7028**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Producto - 2							12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	-2,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2,142,150.10	2,142,150.10	0.00	2,142,150.10	7,857,849.90
Total Programa - 14							12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	-2,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2,142,150.10	2,142,150.10	0.00	2,142,150.10	7,857,849.90
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			14,885,519.00	0.00	0.00	0.00	14,885,519.00	22,006,106.20	36,891,625.20	0.00	27,744,695.96	27,744,695.96	0.00	27,744,695.96	9,146,929.24
01	0051			CONSTRUCCION PLAY DE CHUPLUM		2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	1,287,914.00	7,287,914.00	0.00	2,057,582.63	2,057,582.63	0.00	2,057,582.63	5,230,331.37
01	0052			TERMINACION DE CANCHA DE FOTBALL		2	8,885,519.00	0.00	0.00	0.00	8,885,519.00	20,718,192.20	29,603,711.20	0.00	25,687,113.33	25,687,113.33	0.00	25,687,113.33	3,916,597.87
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
02	0051			REMODELACION PLAY DE BEISBALL MANZANA 26 LAS COBAS		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	0052			REMODELACION DE CANCHA DE BASQUETBALL RESIDENCIAL CDEE		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
04	0051			REPARACION MULTIUSO ENSANCHE ALTAGRACIA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
04	0052			REMODELACION MULTIUSO DE BELLA COLINA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Total Producto - 2							23,885,519.00	0.00	0.00	0.00	23,885,519.00	19,506,106.20	43,391,625.20	0.00	27,744,695.96	27,744,695.96	0.00	27,744,695.96	15,646,929.24
Total Programa - 15							23,885,519.00	0.00	0.00	0.00	23,885,519.00	19,506,106.20	43,391,625.20	0.00	27,744,695.96	27,744,695.96	0.00	27,744,695.96	15,646,929.24
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	-5,000,000.00	25,000,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	24,640,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE FILTRANTES EN ACERRO EN DISTINTOS SECTORES DE MUNICIPIO		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7028**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0052			CONSTRUCCION DE FILTRANTES EN PVC EN DISTINTOS SECTORES DE MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03	0053			LIMPIEZA Y ENCACHE DE CAÑADA EN ELABANICO DE HERRERA(ppm)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	0054			SANEAMIENTO DE CAÑADAS		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03	0055			CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL LAS PALMAS (PPM)		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	0056			CONSTRUCCION DE FILTRANTE RESIDENCIAL ANACONDA SECTOR BUENOS AIRES (ppm)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	0057			COSNTRUCCION DE IMBORNALES EN DISTINTOS PUNTOS DE MUNICIPIO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03	0058			CONSTRUCCION DEFILTRANTES EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL CAFE DE HERRERA (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	0059			CONSTRUCCION IMBORNALES C/ PRINCIPAL MANOGUAYABO FRENTE AL DESTACAMENTO (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	0060			CONSTRUCCION DE IMBORNALES EN DISTINTOS PUNTOS DE MUNICIPIO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	2,640,000.00
03	0061			CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR DECABALLONO (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	0062			CONSTRUCCION DE DRENAJEPLUVIAL EN LA CALLE BARAHONA PALAVE (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	0063			CONSTRUCCION POZO FILTRANTE EN EL SOCORRO MUTUOMANOGUAYABO (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04				Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7028**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
04	0051			REPARACION DE FILTRANTE C/ ROGELIOROSELLE,BAYONA (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04	0052			REPARACION DE IMBORNALES EN LA CALLE 3 DE BUENOS AIRES (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04	0053			LIMPIEZA DE REGISTRO SANITARIO EN EL SECTOR DE EMGOMBE (PPM)		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04	0054			LIMPIEZA DE 500 SEPTICOS EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
04	0055			REPARACION FILTRANTE CALLE 4 LA MINA (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04	0056			REPARACION DE FILTRANTE C/5,5 Y 23 SECTOR LA MINA , ENGOMBE (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04	0057			REPARACION DE FILTRANTE C/ PRINCIPAL REPARTO ROSA , (PPM)		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04	0058			REPARACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE BELEN LAS PALMAS (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04	0059			REPARACION DE DRENAJE PLUVIAL AVENIDA LAS PALMAS (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04	0060			LIMPIEZA DE CAÑADA SECTOR PALAVE (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04	0061			REPARACION DE FILTRANTE CALLE PRIMERA DE VILLA AURA (PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Total Programa - 17							47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00	-5,000,000.00	42,000,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	41,640,000.00	
Total General RD\$							291,341,364.00	0.00	0.00	0.00	291,341,364.00	154,720,723.52	446,062,087.52	0.00	50,831,049.56	50,831,049.56	0.00	50,831,049.56	395,231,037.96	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por