

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7077

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Luperon

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
04	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LUPERON		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Programa - 01							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	1,725,000.00
01	0051			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE LUPERON		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0052			RECONSTRUCCION DE BADENES EN DISTINTAS VIAS DEL MUNICIPIO DE LUPERON		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR LOS SALADOS	X	2	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
01	0054			ENCEMENTADO DE 200 MTS DE CAMINO PEATONAL EN EL SECTOR 12 DE OCTUBRE		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE BADEN EN EL SECTOR CAMBAZO ENTRE PEBLO NUEVO Y EL CANAL		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00	317,000.00	317,000.00	0.00	317,000.00	1,073,000.00
02	0051			REPARACION DE DISTINTOS CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE LUPERON		2	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	433,000.00
02	0052			REPARACION DE CALLES (BACHEOS) EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE LUPERON		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	190,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7077

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Luperon

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0053			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD DEL 31	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0054			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD LOS CARMONIES	X	2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
02	0055			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD LAS PIEDRAS DE RANCHITO LOS VARGAS	X	2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
02	0056			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD EL PROYECTICO DE RANCHITO LOS VARGAS	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07				Construcción de viviendas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07	0051			CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DISTINTAS VIVIENDAS DEL SECTOR PUEBLO NUEVO	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08				Reparación de viviendas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
08	0052			REPARACION DE DIFERENTES VIVIENDAS EN EL SECTOR EL CANAL	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total Programa - 11							3,765,000.00	0.00	0.00	0.00	3,765,000.00	0.00	3,765,000.00	0.00	517,000.00	517,000.00	0.00	517,000.00	3,248,000.00
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LAS LANDRAS	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DE RAMPA EN EL PARQUE MUNICIPAL DUARTE, LUPERON	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total Producto - 3							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7077

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Luperon

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
Total Programa - 12							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																				
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																				
01				Construcción en cementerios			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
01	0052			CONSTRUCCION DE NICHOS EN LA COMUNIDAD EL HIGO	X	2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
01	0053			CONSTRUCCION DE NICHOS EN LA COMUNIDAD DE NOVILLERO	X	2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
Total Producto - 2							250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
Total Programa - 14							250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																				
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	
03	0051			CONSTRUCCION DE CANALETAS EN EL SECTOR LOS SALADOS	X	2	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	
03	0052			COMSTRUCCION DE CANALETA EN LA COMUNIDAD DE LOS TAVAREZ, RANCHITO LOS VARGAS		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
04				Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
04	0051			SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES CAÑADAS EN EL MUNICIPIO DE LUPERON		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
Total Programa - 17							675,000.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7077

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Luperon

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
				Total General RD\$			5,190,000.00	0.00	0.00	0.00	5,190,000.00	0.00	5,190,000.00	0.00	517,000.00	517,000.00	0.00	517,000.00	4,673,000.00


Preparado por


Revisado por





Aprobado por