



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!

PARTICIPACION COMUNITARIA

MATRIZ DE AVANCE DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)

Año 2026

Informe de Seguimiento Trimestral

Presentado al Comité de Seguimiento del Presupuesto Participativo Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI PARTICIPACION COMUNITARIA

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2026

NIVEL DE AVANCE PERIODO ABRIL – JUNIO 2026.

PRIMER TRIMESTRE

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Malla ciclonica en pared del parque.	Res.Margarita	200,000.00	25,500.51			x		PROCESO
Terminacion de Deposito para guardar los utensilios del centro.	Saona Abajo	300,000.00	30,081.63			x		PROCESO
Remozamiento del parque,(años anteriores)	Brisas del Canal BHD	900,000.00	866,655.37	x				FINALIZADA
Rep.de Aceras y Contenes, Presupuesto año 2026.	Brisas del Canal BHD	300,000.00	284,783.08	x				FINALIZADA
Terminacion del Gacebo	Apartamentos de Escondido	150,000.00	80,615.18			x		PROCESO
Terminacion del centro comunal.	Barrancones de Jesus de Nazaret	400,000.00	722,567.29	x				FINALIZADA
Continuacion Centro Comunal	Cajulito Norte	300,000.00	110,395.97			x		PROCESO
Aceras y Contenes	Santa Elena	300,000.00	283,811.24	x				FINALIZADA
Continuacion de Contenes 300,000.00.	Barrancones Brisas del Norte,Central Enmanuel.	400,000.00	284,487.05	x				FINALIZADA
Terminacion Centro Comunal	Nuevo Milenio	300,000.00	303,719.82	x				FINALIZADA
Enrramada Centro comunal	Barrancones Maximo Gomez	400,000.00	178,138.43	x				FINALIZADA
Contenes	Alto de los Robles	350,000.00	63,276.80			x		PROCESO
Terminacion del parque los Banquitos	El llano	700,000.00	627,105.00	x				FINALIZADA

Aceras y Contenes	19 de Marzo	250,000.00	226,438.89	x				FINALIZADA
Aceras y Contenes	Villa Real	250,000.00	223,643.25	x				FINALIZADA
Aceras y Contenes c/27 de Febrero,Juan Caballero y Nicolas Heredia.	Las Arepas	250,000.00	260,716.01	x				FINALIZADA
Continuacion Centro Comunal,acumulado 2025 mas el 2026	Honduras	400,000.00	579,057.96	x				FINALIZADA
Continuacion .Centro Comunal	Barrancones Valle las Colinas	300,000.00	169,878.35			x		PROCESO
Continuacion Aceras Y Contenes.	Nueva Esperanza	300,000.00	285,130.20	X				FINALIZADA
Aceras y Contenes	Los Melones	300,000.00	284,386.27	X				FINALIZADA
Construccion de Aceras	Altos de Guazuma Norte	250,000.00	236,356.23	X				FINALIZADA
Terminacion del Centro Comunal	Pueblo Nuevo los Manguitos y Pueblo nuevo puerta del Refugio	200,000.00	163,776.28			x		PROCESO
Continuacion del Centro	Pueblo Nuevo (2da Puerta Refugio)	200,000.00					x	PENDIENTE
Deposito 2do nivel para guardar Mobiliarios	Barrancoles Los Manguitos	350,000.00	65,638.42			x		PROCESO
Construccion de Contenes	Fundacion de Peravia	600,000.00	420,272.35	x				FINALIZADA
Continuacion de Aceras Y Contenes,C/Beller esq.Duarte,Mella poximo a la 16 de Agosto.	Los Pescadores	350,000.00	66,425.43			x		PROCESO
Reparacion de Aceras.	Fundo Barrio el Padre	250,000.00	237,058.71	X				FINALIZADA
Aceras C/Presidente Billini con Gaston F.Deligne.	Mejoramiento Social	250,000.00	236,510.29	x				FINALIZADA
Construccion Centro Comunal,Empañete del 2do Nivel.	Pueblo Nuevo 1	300,000.00	188,425.61	x				FINALIZADA
Contenes	Santa Rosa 1	300,000.00	54,350.37			x		PROCESO
Aceras Contenes y Badenes.	Fundo Los Cayuquitos	300,000.00	251,980.62	x				FINALIZADA
Aceras y Contenes Acumulado 500,000.00 de años Anteriores.	El Fundo	750,000.00	225,333.55	x				FINALIZADA

Contruccion Aceras y Contenes.	Barrio Los Maestros	300,000.00	271,855.39			x		PROCESO
Contenes al lado del Club	Calderas	500,000.00	440,454.30	x				FINALIZADA
Continuacion Centro Comunal.	Villa del Carmen	350,000.00	1,861,405.20	x				FINALIZADA
Reparacion de Aceras y Contenes.	03 De Marzo	200,000.00	179,776.75	x				FINALIZADA
Aceras,Contenes y Badenes.	Residencial Claudia	200,000.00	35,871.00			x		PROCESO
Aceras y Contenes(Canela Mota hast adonde Cenén)La Berma de la Rigola Esq,Joaquin Inchaustegui.	Residencial Maximo Gomez	250,000.00	224,676.58	x				FINALIZADA
Reparacion de Viviendas	El Recodo	150,000.00					x	PENDIENTE
Reparacion de Viviendas	Mani Arriba	350,000.00					x	PENDIENTE
Badenes	Residencial Anabel	400,000.00					x	PENDIENTE
Mobiliarios	Fundo Central	250,000.00					x	PENDIENTE
Mobiliarios(Termo,Sillas y calderos)	La Gina	200,000.00					x	PENDIENTE

SEGUNDO TRIMESTRE

Carpa,Greca Electrica,sillas, tiene cumulado 2024,2025 y 2026.Porque no se le trabajó.	Sabanita	450,000.00					x	PENDIENTE
Iluminacion del Parque	Residencial Peravia	250,000.00					x	PENDIENTE
Rep.de Vieviendas 300,000.00 y 50,000.00 Rep.Baño del Centro.	Cajuilitos Arriba	350,000.00					x	PENDIENTE
Rep.de Badenes	Peravia	500,000.00					x	PENDIENTE
Mobiliario y Acondicionamiento	Barrio Invi Los Tiburones	350,000.00					x	PENDIENTE
Equipamiento	Saona al Medio	300,000.00					x	PENDIENTE
Sanitarizacion(Tiene el hoyo solo le falta el piso y el zinc).	Los Cateyes	150,000.00					x	PENDIENTE
Zanitarizacion	Monte Bonito	200,000.00					x	PENDIENTE

Cede a Cajulito Norte 400,000.00 ,recibe pestamo de Barrancones en Accion de 300,000.00 ,le pagan a los tendales 250,000.00 quedadole 50,000.00.	Cajulitos Abajo	50,000.00					x	PENDIENTE
Rep.de Viviendas	Mani Abajo	300,000.00					x	PENDIENTE
Compra de Mangueras para el Agua y la Bomba	Villa Guera	400,000.00					x	PENDIENTE
Remozamiento Centro Comunal(Planta-Inversor)	Cañafistol	700,000.00					x	PENDIENTE
construccion de Puente,Recibe Colaboracion de Brisas del Norte Enmanuel 100,000.00,Brisas del Norte 300,000.00 y B.Maximo Gomez 200,000.00	Barrancones Central	850,000.00					x	PENDIENTE
Compra de Molbiliarios Centro Comunal.	Barrancones las 20 Casitas	250,000.00					x	PENDIENTE
Prestamo a Barrancones central su presupuesto del año 2025, para Const.de Puente,por lo que tienen el 2026 acumulado.	Barrancones Brisas del Norte	300,000.00					x	PENDIENTE
Pagar prestamo a Barrancones en Accion 300,000.00	Barrancones Valle las Colinas Altos	50,000.00					x	PENDIENTE
Equipamiento Centro Comunal(Sillas,Carpa Etc)700,000.00 - (Gastos)283,250.00 y de los años20 24 y 2025 quedando 416,750.00 mas 350,000.00 del año 2026.	Barrio Santa Cruz	766,750.00					x	PENDIENTE
Rep.de Viviendas(por Pago de prestamo de Cajulito Norte 250,000.00 mas año 2026	Los Tendales	500,000.00					x	PENDIENTE

TERCER TRIMESTRE

Centro Comunal Villa Progreso	Rio Arriba	600,000.00					x	PENDIENTE
Transformador con Postes y Encendido	Valdesia -La laguna	200,000.00					x	PENDIENTE
Renovacion de las Barras Electricas.	Residencial ErneisA	200,000.00					x	PENDIENTE
Encache de Cañada	Brisas del Sur	350,000.00					x	PENDIENTE
Rep.de Viviendas	Villa Majega	400,000.00					x	PENDIENTE
Mantenimiento,Pintura de los Apartamentos.	Riviera Del Sur	500,000.00					x	PENDIENTE
Continuacion Encache de Cañada	Residencial Luz Marina	350,000.00					x	PENDIENTE
Conjunto con el 30 de Mayo Encache Cañada en el año 2026 solo 250,000.00 tiene 2023.2024 y 2025 acumulados le quedaran 750,000.00.	Barrio Maria Carlita	1,000,000.00					x	PENDIENTE
Conjunto con el Barrio Maria Carlita Encache Cañada serian 550,000.00.	Barrio 30 de Mayo	300,000.00					x	PENDIENTE
El Presupuesto del 2025*-y 2026 esta designado para ser utilizado en el Proyecto,(Inapa-Ayunyamamiento).	Residencial Jose Del Carmen.	200,000.00					x	PENDIENTE
Encache de Cañada	los Agrónomos 1 y 2	250,000.00					x	PENDIENTE
Rep.de Viviendas	Fundo Sur	250,000.00					x	PENDIENTE
Iluminacion 100,000.00 y Rep.de Viviendas 250,00.00	Fundo Norte	350,000.00					x	PENDIENTE
Rep.de Viviendas	Barrio Morenos Albañiles	300,000.00					x	PENDIENTE
Construccion de Badenes	Los Meloncitos	250,000.00					x	PENDIENTE
Mobiliarios(Sillas,Mesas,Bufet.	Urbanizacion Los Robles	300,000.00					x	PENDIENTE
Compra de Sillas,Mesas,Archivo,Bebedero,Termo de Café.	Santa Rosa 2	300,000.00					x	PENDIENTE
iluminacion y Rep. De Lamparas Dañadas.	Fundo Arriba	400,000.00					x	PENDIENTE

Iluminacion	Fundo Abajo	300,000.00					x	PENDIENTE
Obra Unica(Cont.Centro Comunal tienen del 2023 34,550.00 mas el año 2024-2025 y año actual.	Pueblo Nuevo 3 Batalla de Enrriquillo	784,350.00					x	PENDIENTE
Continuacion de Badenes	Sifon de Matagorda	250,000.00					x	PENDIENTE
Terminacion de Pared Cercado,en el 2025 500,0000 para el Gacebo que se le trabajo solo la mitad en 250,000.00 en Aceras y Contenes.	Residencial Palo Blanco	750,000.00					x	PENDIENTE
Inicio de la Contruccion de un Pozo.	Yaguarizo- La Monteria Caoba	500,000.00					x	PENDIENTE

CUARTO TRIMESTRE

Parque Infantil (Juegos)	Salinas	600,000.00					x	PENDIENTE
Grada de la Cancha	Residencial Hermanos Serret.	250,000.00					x	PENDIENTE
Continuacion de Areas Verdes c/B esquina c/4	Residencial Cost Sur	200,000.00					x	PENDIENTE
Obra Unica,Play de Boca Canasta	Boca Canasta	800,000.00					x	PENDIENTE
Remozamiento de la Entrada tiene 2025 acumulado 200,000.00 mas 2026.	Residencial Valera Guzman	400,000.00					x	PENDIENTE
Remozamiento Entrada del Reidencial . Tienen sin trabajarles 5 años de 200,000.00 del 2021-2026.	Residencial Maria del Carmen	1,000,000.00					x	PENDIENTE
Ponerles las Mallas Al Play	Escondido	250,000.00					x	PENDIENTE
Continuacion de Obras,Cuerpo de Bomberos.de 300,000.00 acumulado 2024-2025-mas 2026.	La Saona Arriba	900,000.00					x	PENDIENTE
Continiacion Verjado Frontal	Villa Boston	200,000.00					x	PENDIENTE
Contuacion del Centro, año 2025 de 200,000.00 mas año actual.	Matadero	400,000.00					x	PENDIENTE

Acumulan Presupuesto de 400,000.00 de años 2024 ,2025 y 2026 para Centro Comunal	Barrio 24 de Abril	1,200,000.00					x	PENDIENTE
Prestarán a otra Junta el dia del Cabildo.	Cajuilito Al Medio	375,000.00					x	PENDIENTE
Reciben 300,000.00 por pago de Prestamo de Valle de las Colinas que era el presuepuesto del 2025 y es lo que siguen acumulando ya que le prestan el presupuesto del 2026 a Cajuilito Abajo.	Barrancones En Accion	300,000.00					x	PENDIENTE
Guardan Presupeusto 2026.	Altos de Guazuma	250,000.00					x	PENDIENTE
Acumulan presupuesto 2026	Brisas de Guazuma	300,000.00					x	PENDIENTE
Juntar 3 presupuestos de 3 sectores para hacer una Cancha y Puentesito.	Jardines del Sur	250,000.00					x	PENDIENTE
Seguiran Acumulando.tienen 2025 y 2026.	Residencial Don Serret	200,000.00					x	PENDIENTE
Acumular Presupuesto 2026	La Javilla	300,000.00					x	PENDIENTE
era entrada entre la Universidad UFHEC y el Dealer Soto La Chapelle) tienen acumulado 2024 y 2025 mas 2026.	Residencial EL Laurel	450,000.00					x	PENDIENTE
Acumulado del 2025 550,000.00 mas el 2026 300,000.00	Las Marias	850,000.00					x	PENDIENTE
			38,376,100.00	11,050,555.38				

Estados de situacion de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	25	25%
Obras en Proceso	12	12%
Obras Pendientes	65	64%

TOTAL	102	100%
-------	-----	------

2. Balance de Ejecucion del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversion ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecucion
31,575,000.00	11,050,555.38	20,524,444.62	35%

NOTA: El fondo aprobado para la Ejecucion del Presupuesto Participativo es de RD\$31,575,000.00.

Licda. Mercedes Adriana Soto Mejia
Directora de Presupuesto Participativo



ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO 2026

ENCUENTRO

10/6/2026

NOMBRE	SECTOR	FIRMA	M	F
JUAN DE DIOS SOTO	EL RECODO	Juan de Dios Soto	X	
MANOLO NIVAR	VILLA CARMEN			
YAJAIRA MORETA	PALO BLANCO	Yajaira Moreta	X	
GABRIEL MATEO	LOS ROBLES	Emilia Cabrera		X
JUAN FRANCO	BARRACONES CENTRAL			
MILTON BELLO	ERNEISA			
NELLY MUÑOS	SAONA ABAJO			
SANTA ARAUJO	BARRACONES LOS MANGUITO			
ANDREA DE LA CRUZ	LA GINA	Santa E. mendez		X
RICARDO JIMENEZ	EL FUNDO			
DILCIA PIMENTEL	LOS TENDALES			
CRUZ ARIAS	BRISAS DEL NORTE			
JULIO ARIAS	JARDINES DEL SUR			
ONDINA SOTO	ALTO LOS ROBLES			
FRADELA ARISTY	SANTA ROSA	Lucila Aristy		X
JORGE MEJIA	EL LLANO	Jorge Mejia	X	
OPILSON SUAZO	RIVIERA DEL SUR			
MANUEL BELLO	SANTA ELENA			
ANGELA GONZALEZ	MAXIMO GOMEZ	Angela G.		X
LAURA MARTINES	CAJUILITO NORTE			
SANTO AYBAR	LAUREL			
MERY MINYETTY	CAÑAFISTOL			
LUIS M. PIMENTEL	COSTA SUR	Luis M. Pimentel	X	
PORTE SOLER	LOS MAESTROS			
MAYRENI MARINEZ	VALLE DE LAS CLONAS ALTOS	Mayra M.		X



