



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!

**EJECUCIÓN REAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
EN RELACIÓN A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA CIUDADANÍA
(PPM) 2026**

La Alcaldía del Municipio de Baní, presenta la Ejecución Real del Presupuesto Participativo Municipal (PPM) correspondiente al período enero-junio del año 2026.

Para este informe se aplicó la metodología establecida en la Guía del SISMAP Municipal, la cual determina la puntuación a partir de los componentes de ejecución económica y ejecución física de las obras comprometidas.

MATRIZ DE EJECUCIÓN REAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CONCEPTO	CALCULO /APLICACIÓN	RESULTADO
Comprometido anual (RD\$)	31,575,000.00	31,575,000.00
Ejecutado del PPM (RD\$)	11,050,555.38	11,050,555.38
Obras comprometidas	102	102
Obras ejecutadas	25	25
Obras en proceso (0.5)	12 x 0.5	6
Valor N.º 1 – Ejecución económica (30%)	$(11,050,555.38 \div 31,575,000.00) \times 30$	10.50
Valor N.º 2 – Ejecución de obras (70%)	$((25 + 6) \div 102) \times 70$	21.27
Puntuación final	$10.50 + 21.27$	31.77

Estos resultados muestran que, al finalizar junio de 2026, se habían ejecutado 25 obras, 12 permanecían en proceso y 65 continuaban pendientes, alcanzándose una ejecución financiera del 35 % del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo.



Licda. Luisanny Zapata
Enc. Planificación y Desarrollo



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI PARTICIPACION COMUNITARIA

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2026

NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – JUNIO 2026.

PRIMER TRIMESTRE

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Malla ciclonica en pared del parque.	Res.Margarita	200,000.00	25,500.51			x		PROCESO
Terminacion de Deposito para guardar los utensilios del centro.	Saona Abajo	300,000.00	30,081.63			x		PROCESO
Remozamiento del parque,(años anteriores)	Brisas del Canal BHD	900,000.00	866,655.37	x				FINALIZADA
Rep.de Aceras y Contenes, Presupuesto año 2026.	Brisas del Canal BHD	300,000.00	284,783.08	x				FINALIZADA
Terminacion del Gacebo	Apartamentos de Escondido	150,000.00	80,615.18			x		PROCESO
Terminacion del centro comunal.	Barrancones de Jesus de Nazaret	400,000.00	722,567.29	x				FINALIZADA
Continuacion Centro Comunal	Cajuilito Norte	300,000.00	110,395.97			x		PROCESO
Aceras y Contenes	Santa Elena	300,000.00	283,811.24	x				FINALIZADA
Continuacion de Contenes 300,000.00.	Barrancones Brisas del Norte,Central Enmanuel.	400,000.00	284,487.05	x				FINALIZADA
Terminacion Centro Comunal	Nuevo Milenio	300,000.00	303,719.82	x				FINALIZADA
Enrramada Centro comunal	Barrancones Maximo Gomez	400,000.00	178,138.43	x				FINALIZADA
Contenes	Alto de los Robles	350,000.00	63,276.80			x		PROCESO
Terminacion del parque los Banquitos	El llano	700,000.00	627,105.00	x				FINALIZADA

Aceras y Contenes	19 de Marzo	250,000.00	226,438.89	x				FINALIZADA
Aceras y Contenes	Villa Real	250,000.00	223,643.25	x				FINALIZADA
Aceras y Contenes c/27 de Febrero,Juan Caballero y Nicolas Heredia.	Las Arepas	250,000.00	260,716.01	x				FINALIZADA
Continuacion Centro Comunal,acumulado 2025 mas el 2026	Honduras	400,000.00	579,057.96	x				FINALIZADA
Continuacion .Centro Comunal	Barrancones Valle las Colinas	300,000.00	169,878.35			x		PROCESO
Continuacion Aceras Y Contenes.	Nueva Esperanza	300,000.00	285,130.20	X				FINALIZADA
Aceras y Contenes	Los Melones	300,000.00	284,386.27	X				FINALIZADA
Construccion de Aceras	Altos de Guazuma Norte	250,000.00	236,356.23	X				FINALIZADA
Terminacion del Centro Comunal	Pueblo Nuevo los Manguitos y Pueblo nuevo puerta del Refugio	200,000.00	163,776.28			x		PROCESO
Continuacion del Centro	Pueblo Nuevo (2da Puerta Refugio)	200,000.00					x	PENDIENTE
Deposito 2do nivel para guardar Mobiliarios	Barrancoles Los Manguitos	350,000.00	65,638.42			x		PROCESO
Construccion de Contenes	Fundacion de Peravia	600,000.00	420,272.35	x				FINALIZADA
Continuacion de Aceras Y Contenes,C/Beller esq.Duarte,Mella poximo a la 16 de Agosto.	Los Pescadores	350,000.00	66,425.43			x		PROCESO
Reparacion de Aceras.	Fundo Barrio el Padre	250,000.00	237,058.71	X				FINALIZADA
Aceras C/Presidente Billini con Gaston F.Deligne.	Mejoramiento Social	250,000.00	236,510.29	x				FINALIZADA
Construccion Centro Comunal,Empañete del 2do Nivel.	Pueblo Nuevo 1	300,000.00	188,425.61	x				FINALIZADA
Contenes	Santa Rosa 1	300,000.00	54,350.37			x		PROCESO
Aceras Contenes y Badenes.	Fundo Los Cayuquitos	300,000.00	251,980.62	x				FINALIZADA
Aceras y Contenes Acumulado 500,000.00 de años Anteriores.	El Fundo	750,000.00	225,333.55	x				FINALIZADA

Contruccion Aceras y Contenes.	Barrio Los Maestros	300,000.00	271,855.39			x		PROCESO
Contenes al lado del Club	Calderas	500,000.00	440,454.30	x				FINALIZADA
Continuacion Centro Comunal.	Villa del Carmen	350,000.00	1,861,405.20	x				FINALIZADA
Reparacion de Aceras y Contenes.	03 De Marzo	200,000.00	179,776.75	x				FINALIZADA
Aceras,Contenes y Badenes.	Residencial Claudia	200,000.00	35,871.00			x		PROCESO
Aceras y Contenes(Canela Mota hast adonde Cenén)La Berma de la Rigola Esq,Joaquin Inchaustegui.	Residencial Maximo Gomez	250,000.00	224,676.58	x				FINALIZADA
Reparacion de Viviendas	El Recodo	150,000.00					x	PENDIENTE
Reparacion de Viviendas	Mani Arriba	350,000.00					x	PENDIENTE
Badenes	Residencial Anabel	400,000.00					x	PENDIENTE
Mobiliarios	Fundo Central	250,000.00					x	PENDIENTE
Mobiliarios(Termo,Sillas y calderos)	La Gina	200,000.00					x	PENDIENTE

SEGUNDO TRIMESTRE

Carpa,Greca Electrica,sillas, tiene cumulado 2024,2025 y 2026.Porque no se le trabajó.	Sabanita	450,000.00					x	PENDIENTE
Iluminacion del Parque	Residencial Peravia	250,000.00					x	PENDIENTE
Rep.de Vieviendas 300,000.00 y 50,000.00 Rep.Baño del Centro.	Cajuilitos Arriba	350,000.00					x	PENDIENTE
Rep.de Badenes	Peravia	500,000.00					x	PENDIENTE
Mobiliario y Acondicionamiento	Barrio Invi Los Tiburones	350,000.00					x	PENDIENTE
Equipamiento	Saona al Medio	300,000.00					x	PENDIENTE
Sanitarizacion(Tiene el hoyo solo le falta el piso y el zinc).	Los Cateyes	150,000.00					x	PENDIENTE
Zanitarizacion	Monte Bonito	200,000.00					x	PENDIENTE

Cede a Cajulito Norte 400,000.00 ,recibe pestamo de Barrancones en Accion de 300,000.00 ,le pagan a los tendales 250,000.00 quedadole 50,000.00.	Cajulitos Abajo	50,000.00					x	PENDIENTE
Rep.de Viviendas	Mani Abajo	300,000.00					x	PENDIENTE
Compra de Mangueras para el Agua y la Bomba	Villa Guera	400,000.00					x	PENDIENTE
Remozamiento Centro Comunal(Planta-Inversor)	Cañafistol	700,000.00					x	PENDIENTE
construccion de Puente,Recibe Colaboracion de Brisas del Norte Enmanuel 100,000.00,Brisas del Norte 300,000.00 y B.Maximo Gomez 200,000.00	Barrancones Central	850,000.00					x	PENDIENTE
Compra de Molbiliarios Centro Comunal.	Barrancones las 20 Casitas	250,000.00					x	PENDIENTE
Prestamo a Barrancones central su presupuesto del año 2025, para Const.de Puente,por lo que tienen el 2026 acumulado.	Barrancones Brisas del Norte	300,000.00					x	PENDIENTE
Pagar prestamo a Barrancones en Accion 300,000.00	Barrancones Valle las Colinas Altos	50,000.00					x	PENDIENTE
Equipamiento Centro Comunal(Sillas,Carpa Etc)700,000.00 - (Gastos)283,250.00 y de los años20 24 y 2025 quedando 416,750.00 mas 350,000.00 del año 2026.	Barrio Santa Cruz	766,750.00					x	PENDIENTE
Rep.de Viviendas(por Pago de prestamo de Cajulito Norte 250,000.00 mas año 2026	Los Tendales	500,000.00					x	PENDIENTE

TERCER TRIMESTRE

Centro Comunal Villa Progreso	Rio Arriba	600,000.00					x	PENDIENTE
Transformador con Postes y Encendido	Valdesia -La laguna	200,000.00					x	PENDIENTE
Renovacion de las Barras Electricas.	Residencial ErneisA	200,000.00					x	PENDIENTE
Encache de Cañada	Brisas del Sur	350,000.00					x	PENDIENTE
Rep.de Viviendas	Villa Majega	400,000.00					x	PENDIENTE
Mantenimiento,Pintura de los Apartamentos.	Riviera Del Sur	500,000.00					x	PENDIENTE
Continuacion Encache de Cañada	Residencial Luz Marina	350,000.00					x	PENDIENTE
Conjunto con el 30 de Mayo Encache Cañada en el año 2026 solo 250,000.00 tiene 2023.2024 y 2025 acumulados le quedaran 750,000.00.	Barrio Maria Carlita	1,000,000.00					x	PENDIENTE
Conjunto con el Barrio Maria Carlita Encache Cañada serian 550,000.00.	Barrio 30 de Mayo	300,000.00					x	PENDIENTE
El Presupuesto del 2025*-y 2026 esta designado para ser utilizado en el Proyecto,(Inapa-Ayunyamamiento).	Residencial Jose Del Carmen.	200,000.00					x	PENDIENTE
Encache de Cañada	los Agrónomos 1 y 2	250,000.00					x	PENDIENTE
Rep.de Viviendas	Fundo Sur	250,000.00					x	PENDIENTE
Iluminacion 100,000.00 y Rep.de Viviendas 250,00.00	Fundo Norte	350,000.00					x	PENDIENTE
Rep.de Viviendas	Barrio Morenos Albañiles	300,000.00					x	PENDIENTE
Construccion de Badenes	Los Meloncitos	250,000.00					x	PENDIENTE
Mobiliarios(Sillas,Mesas,Bufet.	Urbanizacion Los Robles	300,000.00					x	PENDIENTE
Compra de Sillas,Mesas,Archivo,Bebedero,Termo de Café.	Santa Rosa 2	300,000.00					x	PENDIENTE
iluminacion y Rep. De Lamparas Dañadas.	Fundo Arriba	400,000.00					x	PENDIENTE

Iluminacion	Fundo Abajo	300,000.00					x	PENDIENTE
Obra Unica(Cont.Centro Comunal tienen del 2023 34,550.00 mas el año 2024-2025 y año actual.	Pueblo Nuevo 3 Batalla de Enrriquillo	784,350.00					x	PENDIENTE
Continuacion de Badenes	Sifon de Matagorda	250,000.00					x	PENDIENTE
Terminacion de Pared Cercado,en el 2025 500,0000 para el Gacebo que se le trabajo solo la mitad en 250,000.00 en Aceras y Contenes.	Residencial Palo Blanco	750,000.00					x	PENDIENTE
Inicio de la Contruccion de un Pozo.	Yaguarizo- La Monteria Caoba	500,000.00					x	PENDIENTE

CUARTO TRIMESTRE

Parque Infantil (Juegos)	Salinas	600,000.00					x	PENDIENTE
Grada de la Cancha	Residencial Hermanos Serret.	250,000.00					x	PENDIENTE
Continuacion de Areas Verdes c/B esquina c/4	Residencial Cost Sur	200,000.00					x	PENDIENTE
Obra Unica,Play de Boca Canasta	Boca Canasta	800,000.00					x	PENDIENTE
Remozamiento de la Entrada tiene 2025 acumulado 200,000.00 mas 2026.	Residencial Valera Guzman	400,000.00					x	PENDIENTE
Remozamiento Entrada del Reidencial . Tienen sin trabajarles 5 años de 200,000.00 del 2021-2026.	Residencial Maria del Carmen	1,000,000.00					x	PENDIENTE
Ponerles las Mallas Al Play	Escondido	250,000.00					x	PENDIENTE
Continuacion de Obras,Cuerpo de Bomberos.de 300,000.00 acumulado 2024-2025-mas 2026.	La Saona Arriba	900,000.00					x	PENDIENTE
Continiacion Verjado Frontal	Villa Boston	200,000.00					x	PENDIENTE
Contuacion del Centro, año 2025 de 200,000.00 mas año actual.	Matadero	400,000.00					x	PENDIENTE

Acumulan Presupuesto de 400,000.00 de años 2024 ,2025 y 2026 para Centro Comunal	Barrio 24 de Abril	1,200.000.00					x	PENDIENTE
Prestarán a otra Junta el dia del Cabildo.	Cajuilito Al Medio	375,000.00					x	PENDIENTE
Reciben 300,000.00 por pago de Prestamo de Valle de las Colinas que era el presuepuesto del 2025 y es lo que siguen acumulando ya que le prestan el presupuesto del 2026 a Cajuilito Abajo.	Barrancones En Accion	300,000.00					x	PENDIENTE
Guardan Presupeusto 2026.	Altos de Guazuma	250,000.00					x	PENDIENTE
Acumulan presupuesto 2026	Brisas de Guazuma	300,000.00					x	PENDIENTE
Juntar 3 presupuestos de 3 sectores para hacer una Cancha y Puentesito.	Jardines del Sur	250,000.00					x	PENDIENTE
Seguiran Acumulando.tienen 2025 y 2026.	Residencial Don Serret	200,000.00					x	PENDIENTE
Acumular Presupuesto 2026	La Javilla	300,000.00					x	PENDIENTE
era entrada entre la Universidad UFHEC y el Dealer Soto La Chapelle) tienen acumulado 2024 y 2025 mas 2026.	Residencial EL Laurel	450,000.00					x	PENDIENTE
Acumulado del 2025 550,000.00 mas el 2026 300,000.00	Las Marias	850,000.00					x	PENDIENTE
38,376,100.00			11,050,555.38					

Estados de situacion de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	25	25%
Obras en Proceso	12	12%
Obras Pendientes	65	64%

TOTAL	102	100%
-------	-----	------

2. Balance de Ejecucion del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversion ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecucion
31,575,000.00	11,050,555.38	20,524,444.62	35%

NOTA: El fondo aprobado para la Ejecucion del Presupuesto Participativo es de RD\$31,575,000.00.

Licda. Mercedes Adriana Soto Mejia
Directora de Presupuesto Participativo

