

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7030**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales</b>																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	3,958,947.52	5,538,947.52	1,427,465.80	2,425,990.93	3,853,456.73	0.00	3,853,456.73	1,685,490.79
01	0052			Construcción de aceras y contenes en El Barrio Militar, parte atraz		2	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	-680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes frente a La Funeraria		2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes Barrio Los Corocito		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes Centro de la Ciudad (Continuación)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,858,947.52	4,858,947.52	945,465.80	2,227,990.93	3,173,456.73	0.00	3,173,456.73	1,685,490.79
01	0056			Asfaltado de las calles de Elias Piña			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	680,000.00	482,000.00	198,000.00	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00
<b>Total Programa - 11</b>							1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	3,958,947.52	5,538,947.52	1,427,465.80	2,425,990.93	3,853,456.73	0.00	3,853,456.73	1,685,490.79
<b>Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales</b>																			
<b>Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.</b>																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833,729.27	12,833,729.27	4,016,717.82	4,828,180.40	8,844,898.22	0.00	8,844,898.22	3,988,831.05
03	0051			Construcción de parque recreativo Macasias (Continuación)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	111,168.95	111,168.95	0.00	111,168.95	3,888,831.05
03	0052			Reconstrucción del parque Central de Comendador (Continuación)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,833,729.27	8,833,729.27	4,016,717.82	4,717,011.45	8,733,729.27	0.00	8,733,729.27	100,000.00
<b>Total Producto - 3</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833,729.27	12,833,729.27	4,016,717.82	4,828,180.40	8,844,898.22	0.00	8,844,898.22	3,988,831.05
<b>Total Programa - 12</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833,729.27	12,833,729.27	4,016,717.82	4,828,180.40	8,844,898.22	0.00	8,844,898.22	3,988,831.05
<b>Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios</b>																			
<b>Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios</b>																			
01				Construcción en cementerios			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0051			Construcción de nichos Cementerio Nuevo		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Producto - 2</b>							250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7030**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19		
<b>Total Programa - 14</b>							250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria</b>																					
<b>Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte</b>																					
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	134,000.00	866,000.00		
04	0051			Reparación del Local Junta de Vecino Barrio La Gallera	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	134,000.00	866,000.00		
<b>Total Producto - 2</b>							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	134,000.00	866,000.00		
<b>Total Programa - 15</b>							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	134,000.00	866,000.00		
<b>Total General RD\$</b>							2,830,000.00	0.00	0.00	0.00	2,830,000.00	16,542,676.79	19,372,676.79	5,444,183.62	7,388,171.33	12,832,354.95	0.00	12,832,354.95	6,540,321.84		

Celena Ramírez Jiménez M.A.  
Preparado por



Steysi Adams-Bautista M.A.  
Revisado por



Licdo. Liriano Morillo Valdez  
Aprobado por

