



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026
SEGUNDO TRIMESTRE DE EJECUCIÓN AÑO 2026
CIERRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026



	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Menos 80%	Más 50%	Sin iniciar	
1	Aceras y Contenes	Nuevo Paraíso	RD\$300,000.00	RD\$				X	
2	Arreglo de calles	Nicanor	RD\$250,000.00	RD\$250,000.00	X				
3	Eliminacion de Cañada o Drenaje	Doña Julia	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
4	Arreglo de Caminos	Los Martes	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00	X				
5	Aceras y Contenes	Marcos del Rosario	RD\$350,000.00	RD\$0.00				X	
6	Aceras y Contenes	Proyecto Guerra	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00			X		
7	Contenes	Corcobada	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
8	Aceras y Contenes	La Nueva Esperanza	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
9	Aceras y Contenes	Quinto Centenario	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00		X			
#	Contenes	Fao 2	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
#	Contenes	San Antonio	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00			X		
#	Continuacion Multiuso	El Capacito	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X	
#	Filtrantes	Buro	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
#	Arreglo de Calles	Valentin	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X				
#	Lamparas	Las Parras	RD\$250,000.00	RD\$0.00				X	
#	Carpa y Sillas	Santa Maria	RD\$250,000.00	RD\$0.00				X	
#	Aceras y Contenes	Las Barias	RD\$300,000.00	RD\$				X	
#	Contenes	La Joya	RD\$500,000.00	RD\$500,000.00	X				
#	Contenes	Tierra Blanca	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X	
#	Electrificacion - Lamparas	El Alto	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
#	Reparacion de Viviendas	El Cachon	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
#	Arreglo de calles	El Toro Naco	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X				
#	Arreglo de Caminos	El Mamon	RD\$350,000.00	RD\$350,000.00	X				
#	Continuacion de Multiuso	Bani Concordia	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X	
#	Arreglo de Camino	El Viso	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00	X				
#	Aceras y Contenes	Toro Abajo	RD\$350,000.00	RD\$0.00				X	
#	Reparacion de Capilla	Bella Vista	RD\$400,000.00	RD\$0.00				X	
#	Carpa, Sillas y Calderos	Mata Caimito	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X	
#	Arreglo de Caminos	Las Piñas	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00	X				
#	Arreglo de Camino	La Pluma	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X	
#	Aceras y Contenes	Cajulito	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00			X		
#	Arreglo de Camino	Los Berroas	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X				
#	Sillas y Lonas para Carpa	El Coquito	RD\$200,000.00	RD\$				X	
TOTAL			RD\$9,000,000.00	RD\$3,700,000.00	27.27%	3.33%	9.09%	60.61%	100%



FRANCISCO ROJAS CARGIA

Alcalde

DESPACHO
ALCALDE

30 DE JUNIO 2026

Fecha

SELLO DE AYUNTAMIENTO



SELLO COMITÉ DE SEGUIMIENTO

ADRIANA REYES MEJIA
Presidente Comité Seguimiento 2026

30 DE JUNIO 2026

Fecha

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ABRIL 2026/JUNIO 2026

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, Año 2026

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	9	27.27%
Obras en proceso	4	12.12%
Obras pendientes	20	60.61%
TOTAL	33	100.00%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo 2026:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución
RDS9,000,000.00	RDS3,700,000.00	RDS5,300,000.00	27.27%