



Alcaldía de Baní

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO**


**INFORME DE AVANCE Y RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2028
(ENERO – JUNIO 2026)**

Este informe presenta los avances en la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) del Municipio de Baní, correspondientes al período **enero-junio de 2026**. El documento contiene evidencias de los proyectos y obras ejecutadas y/o en proceso de desarrollo, además de modificaciones presupuestarias y gestiones realizadas ante el gobierno central.

Durante el período evaluado, la ejecución del PMD muestra un avance progresivo, sustentado en la continuidad de proyectos iniciados en períodos anteriores, así como en la realización de gestiones institucionales que, aunque no implican ejecución presupuestaria directa, contribuyen al cumplimiento de los objetivos establecidos.

El presente informe contempla los proyectos del PMD con asignación presupuestaria vigente para el año en curso. Los demás serán incorporados de manera progresiva conforme a la disponibilidad de recursos.


Lic. Luisanny Zapata,
Eng. Depto. Planificación y Desarrollo
CC: Consejo de Desarrollo Municipal (CDM)
CC: Ing. Santo Ramírez (Alcalde Municipal)
CC: Concejo de Regidores (Secretaría)
CC: Licdo. Edwin Mejía (Gerente financiero)


24/6/2026

MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PMD 2026

EJE 1 ESTADO SOCIAL DEMOCRATICO Y DE DERECHO

Proyectos	Costo Estimado PMD RD\$	Presupuestado 2026 (RD\$)	Ejecutado 2026 (RD\$)	% Ejecución 2026	% Ejecución 2025	Nivel de Avance	Ámbito	
							Municipal	Gestión
Reforzamiento de las cámaras de seguridad existentes y colocación de las faltantes.	300,000.00	355,864.50	592,074.95	100%	%	Logrado	✓	✓
Construcción de un cuartel de la policía en Santa Rosa	1,000,000.00	-	0	0%	%	Sin iniciar	✓	✓
Instalación lámparas en la Zona Norte.	1, 200,000.00	1, 200,000.00	0	0%	86.19%	Mucho Avance	✓	
Gestionar ante las autoridades correspondientes el aumento del patrullaje en las zonas vulnerables del Municipio.	150,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Diseño y aplicación de un programa de concientización ciudadana con los diferentes sectores sociales, a través de capacitaciones sobre educación vial, manejo de residuos, participación ciudadana, seguridad y convivencia, emprendimiento y desarrollo económico, entre otros	200,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Remozamiento del Parque Central Marco A. Cabral.	3,000,000.00	37,000,000.00	10,740,599.98	29%	0%	En proceso	✓	✓
Construcción de un Parque del Residencial Villa Country en la zona verde.	1,000,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	
Construir reductores de velocidad en los alrededores de las escuelas y Liceos del Municipio.	300,000.00	200,000.00	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	
Colocar cámaras de seguridad en los alrededores de las escuelas y Liceos.	300,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	
Colocar policías municipales en las entradas y salidas de estudiantes en zonas vulnerables del casco urbano.	300,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	
Mejora y embellecimiento de callejones en diferentes sectores del municipio.	2,000,000.00	800,000.00	0	0%	55.35%	Mucho Avance	✓	
Construcción de parqueos municipales.	1,000,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
TOTAL	10,750,000.00	39,555,864.50	11, 332, 674. 93	28.65%				

Remozamiento del Parque Central Marco A. Cabral.



Reforzamiento de las cámaras de seguridad

Comprobante No. 113306

REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO TESORERÍA
C.T.A. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

RNC: 415-000124
D03BRRD0000000000001304000017

PÁGUESE CONTRAESTE ELECTRICAL ENG & SEC SERVICES DIAZ ARIAS EE&SS SRL RDS\$ 566,987.03

CHEQUE A LA ORDEN DE: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 03/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BANRESERVAS
Oscar Jose Diaz
402-2019542

RNC No. 1-32-27528-4
Santo Domingo, D.R.

FIRMA(S)

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. 05/05/2026 VALOR

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SÍMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
PAGO FINAL DE UN 50% DE UN MONTO TOTAL RDS\$ 1,184,149.91, FACTURA GUBERNAMENTAL NCF NO. B1500000011 DE REF. COMERCIAL NO. 107/28/04/2026, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CCTV) 45 UDS. PARA ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI. ANEXOS: FACTURA POR PAGAR Y COPIA DEL PAGO ANTERIOR. A.M.			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

For. No. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

Aprobado por DIGECOG

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE NO: 042495

FECHA 05/05/2026

TIPO COMPROBANTE: PAGO A PROVEEDOR

CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐

ETAPAS: Com ☐ Dev ☐ Pag ☐

Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: RNC/CEDEULA: 132275284

BENEFICIARIO: ELECTRICAL ENG & SEC SERVICES DIAZ ARIAS EE&SS SRL

DIRECCION: CALLE PROYECTO EDIF.6 APART.102 COND. EL PORTAL

TELEFONO: 849-456-2617

CUENTA BANCARIA: 130-400001-7 Servicios Publicos Municipales

DETALLE

PAGO FINAL DE UN 50% DE UN MONTO TOTAL RDS\$ 1,184,149.91, FACTURA GUBERNAMENTAL NCF NO. B1500000011 DE REF. COMERCIAL NO. 107/28/04/2026, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CCTV) 45 UDS. PARA ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI. ANEXOS: FACTURA POR PAGAR Y COPIA DEL PAGO ANTERIOR. A.M.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RDS\$
01.00.0002.000	2.2.7.1.99		1102	Otros mantenimientos, reparaciones y sus derivados, no	592,074.95

Y Oscar Jose Diaz
402-2019542-0

RNC No. 1-32-27528-4
Santo Domingo, D.R.

REVISION Y CONTROL

ERIKALIZABETH LARA VIALONA ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD

JUAN ALEXANDER ZARATA LARA VICEPRESIDENTE MUNICIPAL

YNGRID CAROLINA DIAZ PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL

ROBERTO RAYMOND DIAZ SANTANA TRESORERO MUNICIPAL

SANTO MIGUEL RAMIREZ B ALCALDE MUNICIPAL

Total General RDS\$ 592,074.95

Retenciones

ISR 5.00 % 25,087.92

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RDS\$ 566,987.03

2025

MEJORA Y EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.

Boca Canasta



Callejón Juan Benito Soto, Los Barrancones



Eje 2 UNA SOCIEDAD CON IGUALDAD DE DERECHOS

Proyectos	Costo Estimado PMD (RD\$)	Presupuestado 2026 (RD\$)	Ejecutado 2026 (RD\$)	% Ejecución 2026	% Ejecución 2025	Nivel de Avance	Ámbito	
							Municipal	Gestión
Colocar en las esquinas de las calles principales baldosas con relieve y rampas para minusválidos y envejecientes	1,000,000.00	-	0	0%	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Gestión colocación de consultorios de psicología clínica en los centros comunales.	500,000.00	-	0	0%	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Construcción de una funeraria municipal en la zona norte de Baní y otra en el antiguo Matadero.	1,000,000.00	-	0	0%	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Construir una subestación de Bomberos en la Zona Norte de Baní.	3,000,000.00	300,000.00	0	0%	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Construir una subestación de Bomberos en Río Arriba	3,000,000.00	-	0	0%	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Comprar un camión de bomberos para la subestación de Baní	2,000,000.00	2,000,000.00	✓	✓	91.02%	<i>Logrado</i>	✓	✓
Terminación de aceras y contenes en la Zona Norte, Sector Santa Rosa y otras comunidades.	2,000,000.00	2,000,000.00	✓	✓	100%	<i>Logrado</i>	✓	
Construcción y remodelación de los badenes en diferentes sectores.	5,000,000.00	5,000,000.00	✓	✓	100%	<i>Logrado</i>	✓	✓
Construcción de canchas en distintos sectores.	2,000,000.00	2,000,000.00	✓	✓	100%	<i>Logrado</i>	✓	
Terminación de los centros comunales pendientes	2,500,000.00	2,000,000.00	✓	✓	100%	<i>Logrado</i>	✓	
Instalación de paradas de transporte en puntos estratégicos del municipio.	500,000.00	-	0	0%	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	
Gestionar ante las instituciones correspondientes la conexión de red para abastecer agua potable a sectores vulnerables: Los Cajulito, Villa Güera, Barrio Don Armando, Sagrado Corazón de Jesús, El Maní, Brisas del Sur y otros sectores	500,000.00	-	-	0%	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
TOTAL	23,000,000.00	13,300,000.00						


2026

Continuación de diferentes obras

CENTROS COMUNALES PENDIENTE



CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS BADENES EN DIFERENTES SECTORES.



2026

ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES SECTORES.




Res. BHD



Santa Elena



Los Melones



2025


**CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS
BADENES EN DIFERENTES SECTORES.**

•CALLE 3, SECTROR LOS MELONES



CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS EN DISTINTOS SECTORES.


CANCHA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAFISTOL



TERMINACIÓN DE LOS CENTROS COMUNALES PENDIENTES

Los proyectos de centros comunales presentan distintos niveles de avance: algunos en inicio, otros en proceso y otros en etapa de terminación.

• SECTOR PUEBLO NUEVO I



COMPRA DE CAMION DE BOMBEROS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE NO.: 037991

FECHA 13/02/2025

TIPO COMPROBANTE: GASTO

CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐ Etapas: Com ☐ Dev ☐ Pag ☐

CODIGO BENEFICIARIO: RNC/EDULA: 021000322

BENEFICIARIO: ENGINE 911 FOUND LLC

DIRECCION: CIUDAD TELEFONO:

CUENTA BANCARIA: 130-102367-9 Inversion Obras Municipales

DETALLE

COMPRA DE UN CAMION DE BOMBEROS MARCA KME AÑO 2002. PARA SER DONADO AL CUERPO DE BOMBEROS DE BANI. PROV. PERAVA. ANEXOS: CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS. OFICIO NO 019/2025 EMITIDO POR LA ALCALDIA. REGISTRO DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL BAN RESERVAS, CARTA SOLICITUD CUERPO DE BOMBEROS BANI, COTIZACION Y DOCUMENTOS VARIOS. A.M.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RDS
12.00.0002.000	2.6.4.1.01		1102	Automóviles y camiones	1,820,417.50

REVISION Y CONTROL

ERIK ELIZABETH LARA VILLALBA
ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD

OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

RAFAEL VILLALBA
TRESORERO MUNICIPAL
SANTO DOMINGO RAMIREZ B
ALCALDE MUNICIPAL

Total General RDS 1,820,417.50

Retenciones %

Monto Neto a Pagar RDS 1,820,417.50

Partida Presupuestaria: Partida incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no incluida en el Presupuesto

Distribución Original - Expediente: 1-Contabilidad 2-Tesorería 3-Contraloría 4-Presupuesto

COTIZACIÓN

WILRAH
FIRE APPARATUS &
EQUIPMENT
1917-842-6109

CAMION DE BOMBERO KME

-Camión = US\$22,000

-Barco, aduana en USA, documentación y ponerlo en el puerto en new jersey = US\$4,200

-Buscarlo a IOWA:
vuelo desde New York hasta IOWA, placa y seguro, hotel 3 noche, combustible, peaje, comida por 3 días = US\$2,950

Total: US\$29,150

1-) marca = KME
2-) año = 2002
3-) motor = Detroit serie 60
4-) transmisión = Allison
5-) bomba = Waterous 1500 GPM
6-) tanque plástico = 750 galones
7-) hora de trabajo = 3,025
8-) Millas = 29mil
9-) sirena de viento
10-) luces de emergencia
11-) récord mecánico
12-) aire acondicionado
13-) 100% operativo
14-) récord mecánico disponible
15-) cabina para 6 bomberos

**CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS BADENES
EN DIFERENTES SECTORES.
BRIZAS DE GUAZUMA**



EJE 3 ECONOMIA SOSTENIBLE, INTEGRADA Y COMPETITIVA

Proyectos	Costo Estimado PMD (RD\$)	Presupuestado 2026 (RD\$)	Ejecutado 2026 (RD\$)	% Ejecución 2026	% Ejecución 2025	Nivel de Avance	Ámbito	
							Municipal	Gestión
Realizar feria de productores locales una vez al año	300,000.00	55,000.00	63,100.00	100%	✓	Logrado	✓	✓
Realización de la Feria de las Artes y la Cultura Autóctona.	300,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Diseñar un programa de formación de emprendedores para fomentar el comercio y la productividad de pequeños y medianos empresarios.	100,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Modernización del Mercado Municipal	350,000.00	500,000.00	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	
Apertura de la Oficina Turística Municipal.	200,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Realizar enlace con tours operadores para la promoción del turismo local.	200,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Conformar un equipo de guías turísticos	200,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Crear ruta turística y señalización en todo el municipio.	250,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Crear una mesa de trabajo interinstitucional para el desarrollo del turismo local.	100,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Gestionar asfalto para acondicionar los accesos a los atractivos turísticos del municipio.	5,000,000.00	✓	✓	✓	100%	Logrado	✓	✓
Conformar una Mesa de Seguridad Turística para implementar políticas públicas en materia de seguridad para el sector turismo.	150,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Fortalecer principios y valores culturales, históricos, ambientales y otras manifestaciones patrimoniales de la ciudad	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	100%	✓	Logrado	✓	✓
Fomentar el turismo sostenible y ecológico para contribuir al desarrollo económico	200,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Impulsar el turismo aprovechando los atractivos culturales, folclóricos, patrimoniales, gastronómicos y naturales del municipio.	200,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
TOTAL	9,350,000.00	1,055,000.00	563,100.00	53.38%				

2026

REALIZAR FERIA DE PRODUCTORES LOCALES UNA VEZ AL AÑO

Expo Mango (La Feria del Mango Banileja)

La participación del ayuntamiento en la Feria del Mango Banileja contribuyó a la promoción de los productores locales y al fortalecimiento de la actividad económica del municipio.



 **Feria del Mango 2026**



FORTALECER PRINCIPIOS Y VALORES CULTURALES, HISTÓRICOS, AMBIENTALES Y OTRAS MANIFESTACIONES PATRIMONIALES DE LA CIUDAD.

El Carnaval Banilejo

fortalece la identidad cultural y las tradiciones locales mediante la promoción de expresiones artísticas, folclóricas y patrimoniales propias del municipio.



2025

ANEXOS FOTOGRAFICOS
EJE 3 ECONOMIA SOSTENIBLE, INTEGRADA Y COMPETITIVA

ASFALTO PARA ACONDICIONAR LOS ACCESOS A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO

PLAYA LOS ALMENDROS



EJE 4- SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE CON ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. Y SOCIEDAD FUNDAMENTADA EN LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

Proyectos	Costo Estimado PMD (RD\$)	Presupuestado 2026 (RD\$)	Ejecutado 2026 (RD\$)	% 2026 Ejecución	% 2025 Ejecución	Nivel de Avance	Ámbito	
							Municip	Gestión
Crear programas de reforestación y limpieza de nuestras playas	400,000.00	300,000.00	0	0%	35.36%	Poco avance	✓	✓
Saneamiento de los canales de riego	200,000.00	300,000.00	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Diseñar campañas de prevención contra la contaminación sónica	100,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar		
Embelllecimiento del espacio de las minas de sal	500,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Rescate y saneamiento de la cañada de Guazuma	500,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Embelllecimiento del centro turístico Punta Salina	500,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Creación de un plan de arborización	300,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Declarar el puente viejo Patrimonio Cultural de Baní.	100,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Crear un programa municipal de muralización de los espacios públicos y emblemáticos del municipio.	500,000.00	400,000.00	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	
Crear el museo del Carnaval Banilejo	500,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	
Impartir talleres de confección de trajes culturales	200,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Construir el Mausoleo Municipal en el Cementerio Viejo de Santa Elena.	300,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Remodelación del Cine Teatro Vaganiona	300,000.00	3,000,000.00	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Remodelación y mejora de la Escuela de Bellas Artes	500,000.00	No aplica	✓	100%	0%	Logrado	✓	Intervenido por el ministerio de cultura
Retomar las clases de Zumba en la Plazoleta	100,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	
Diseñar los “Juegos Olímpicos Banilejos”	100,000.00		0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Crear los premios “Excelencia Deportiva”	250,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	
Mantenimiento y adecuación de infraestructuras para el deporte.	200,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	
Gestionar la donación de libros y manuales a estudiantes que inicien la universidad para motivarlos a formarse en una carrera	100,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Techado de la cancha de la Ciudad Universitaria	200,000.00	No aplica	✓	100%	0%	logrado	Gestionada mediante comunicación	✓
Fomentar la formación continua en estudiantes preuniversitarios y universitarios mediante a alianzas con INFOTEP, UASD y Centros educativos.	100,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	✓
Modernizar la biblioteca municipal para utilizar recursos digitales	300,000.00	-	0	0%	0%	Sin iniciar	✓	
Total	6,250,000.00	4,000,000.00	0					

2026

REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES

El proyecto fue ejecutado mediante gestiones interinstitucionales sin requerimiento de ejecución presupuestaria municipal en el período evaluado.



TECHADO DE LA CANCHA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA



ALCALDÍA

Baní, Provincia Peravia
6 de mayo del 2026

Al: Patronato UASD Centro Baní
En su despacho.

Asunto: Gestión del techado de la cancha de la UASD Recinto Baní, en el marco del Plan Municipal de Desarrollo.

Distinguido Patronato:

Reciban un cordial saludo de parte de la **Alcaldía Municipal de Baní** y del **Consejo de Desarrollo Municipal**, comprometidos con el fortalecimiento del desarrollo social, educativo y económico de nuestro municipio.

Nos dirigimos a ustedes con el propósito de impulsar y articular la gestión del **proyecto de techado de la cancha deportiva ubicada en la Ciudad Universitaria UASD Recinto Baní**, iniciativa priorizada dentro del Plan Municipal de Desarrollo.

Esta iniciativa responde a la necesidad de contar con un espacio adecuado, seguro y funcional que favorezca la práctica deportiva, la realización de actividades académicas y la integración comunitaria, impactando positivamente a estudiantes, docentes y a la comunidad en general.

En ese sentido, tanto la Alcaldía Municipal como el Consejo de Desarrollo Municipal actúan en calidad de entes articuladores y gestores, con el objetivo de acompañar, impulsar y dar seguimiento a los procesos necesarios que permitan su materialización.

Agradeciendo de antemano su atención y disposición,

Atentamente,

Ing. Santo Ramírez
Alcalde Municipal
Ayuntamiento Municipal de Baní

Luz del Alba Dirección Encarnación, Pd.D.
Coordinadora del Consejo de Desarrollo Municipal (CDM).



2025

CREAR PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN Y LIMPIEZA DE NUESTRAS PLAYAS

LIMPIEZA PLAYA LOS ALMENDROS





Alcaldía de Baní

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO**

MODALIDAD: PRESENCIAL

FECHA Y HORA:

24/06/2024

4:13 PM

5:00 PM. -

REUNIÓN CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

(CDM) 2024-2028

PARTICIPANTES				
NO	NOMBRE Y APELLIDO	GÉNERO	INSTITUCIÓN	CARGO
1	María del Is. Peraltz (Pereira)	F	Ministerio de Salud	Estadística
2	Luz del A. Durán Esc.	F	UASD - Baní	Directora
3	Yilda Aguasvivas	F	UASD - Baní	coord. unidades.
4	Oscar Brito	M	Bomberos	Sub-Director
5	Nancy A. Ruiz	F	Asesoría Legal Baní	Administradora
6	Leisanny C. Zapata	F	Maldio Baní	enc. OMPP.
7	Manuel Antonio Bello Hc.	M	Agricultura	
8	Margarita Barón	F	Iglesia Católica	Post. Soc.
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				



