

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2026

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml
6/7/2026 10:14 AM
Pagina 1 de 3
03000039796-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05						ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7104													
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMÓN SANTANA													
Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 9 + 10	12	13	14 = 12 + 13
11						OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		5,254,734.00	5,819,957.63	11,074,691.63	378,235.20	4,162,513.84	4,540,749.04
11	00					N/A		338,294.00	5,819,957.63	11,074,691.63	378,235.20	4,162,513.84	4,540,749.04
11	00	01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		641,106.00	4,036,076.27	288,294.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
11	00	01	0051		09.23.0003	Construccion de Aceras y Contenes Batey Jagual	S	329,655.00	-125,000.00	204,655.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0052		09.23.0003	Construccion de Aceras y Contenes barrio Nuevo	S	191,931.00	0.00	191,931.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0053		09.23.0003	Coonstruccion de Aceras y Contenes Calle America Cruz	S	119,520.00	0.00	119,520.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0054		09.23.0003	Construcción de aceras y contenes calle Gastón Fernando Deligne	N	0.00	790,269.07	790,269.07	0.00	600,000.00	600,000.00
11	00	01	0055		09.23.0003	Construccion de aceras y contenes calle Joaquín Balaguer	N	0.00	790,269.07	790,269.07	0.00	500,000.00	500,000.00
11	00	01	0056		09.23.0003	Construcción de aceras y contenes calle Miguel Coss	N	0.00	790,269.07	790,269.07	0.00	600,000.00	600,000.00
11	00	01	0057		09.23.0003	Construcción de aceras y contenes calle 12 de Julio	N	0.00	790,269.06	790,269.06	0.00	600,000.00	600,000.00
11	00	01	0058		09.23.0003	Construcción de puente de cajon calle principal de Paso del Medio	N	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0059		09.23.0003	Construcción de puente de cajón loma Alduey	N	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		935,747.00	0.00	288,294.00	178,235.20	0.00	178,235.20
11	00	02	0051		09.23.0003	Reparacion de Caminos Vecinales en todo el Municipio	N	347,432.00	0.00	347,432.00	178,235.20	0.00	178,235.20
11	00	02	0052		09.23.0003	Arreglo Camino Vecinal del Batey los Arados y el Batey Negro	S	63,315.00	0.00	63,315.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02	0053		09.23.0003	Arreglo de Camino Vecinales Regajo, Caballo viejo, Agua Lluvia y Palmarito	S	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02	0054		09.23.0003	Arreglo de Camino Vecinal Carretera de Campiña	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02	0055		09.23.0003	Arreglo de Camino Vecinal Cabeza de Toro y Guanabana	N	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02	0056		09.23.0003	Arreglo Caminos Vecinales Batey bNuevo y Eureka	S	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02	0057		09.23.0003	Reparcion de Caminos Vecinales dentro de Jagual	S	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02	0058		09.23.0003	Reparacion de Caminos Vecinales Agua Lluvia, Mahoma y Palmarito	S	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02	0059		09.23.0003	Arreglo Camino Vecinales Piñones y la Trocha	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02	0060		09.23.0003	Señalización de Calles del Municipio	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	03				Construcción de Instalaciones Deportivas		1,278,772.00	-100,000.00	288,294.00	0.00	0.00	0.00
11	00	03	0051		09.23.0003	Construccion Back Stop Batey Nuevo	N	173,971.00	0.00	173,971.00	0.00	0.00	0.00
11	00	03	0052		09.23.0003	Costruccion Back Stop Batey Regajo	N	173,971.00	0.00	173,971.00	0.00	0.00	0.00
11	00	03	0053		09.23.0003	Construccion Media Cancha en la Balsa	N	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	03	0054		09.23.0003	Construccion de Cancha de Baloncesto la Cubana	N	236,158.00	-100,000.00	136,158.00	0.00	0.00	0.00
11	00	03	0055		09.23.0003	Construccion media cancha Paso del Medio	N	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2026

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

6/7/2026 10:14 AM

Pagina 2 de 3

0300039796-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05						ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7104													
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMÓN SANTANA													
Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 9 + 10	12	13	14 = 12 + 13
11	00	03	0056		09.23.0003	Construccion Media Cancha Batey La Balsa	N	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	03	0057		09.23.0003	Construccion Cancha Batey el Soco	N	394,672.00	0.00	394,672.00	0.00	0.00	0.00
11	00	05				Construcción Instalaciones Recreativas		610,000.00	-200,000.00	288,294.00	0.00	0.00	0.00
11	00	05	0051		09.23.0003	Construccion de Mini Parque la Parcela !	N	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	05	0052		09.23.0003	Construccion Parque de la Sierra	N	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	05	0053		09.23.0003	Construccion Plaza de la Virgen Inmaculada Concepcion	N	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	06				Reparación Instalaciones Recreativas		300,000.00	0.00	288,294.00	50,000.00	160,000.00	210,000.00
11	00	06	0051		09.23.0003	Remozamiento parque Duarte	N	300,000.00	0.00	300,000.00	50,000.00	160,000.00	210,000.00
11	00	07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		150,000.00	0.00	288,294.00	0.00	0.00	0.00
11	00	07	0051		09.23.0003	Construccion Centro Comunal Batey Margarita	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	07	0052		09.23.0003	Construccion Centro Comunal de Paso el Medio	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		687,500.00	-50,000.00	288,294.00	50,000.00	0.00	50,000.00
11	00	11	0051		09.23.0003	Construccion de letrero entrada Boca de Cumayasa	N	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	11	0052		09.23.0003	Construccion de Letrero en Cumayasa	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	11	0053		09.23.0003	Construccion de Letrero Laguna Prieta	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	11	0054		09.23.0003	Construccion de Letrero Jagual	N	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00
11	00	11	0055		09.23.0003	Construccion de letrero Batey Verde	N	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
11	00	17				Construcción Instalaciones Productivas		0.00	2,183,881.36	288,294.00	0.00	1,702,513.84	1,702,513.84
11	00	17	0051		09.23.0003	Terminación del mercado municipal de Ramón Santana	N	0.00	2,183,881.36	2,183,881.36	0.00	1,702,513.84	1,702,513.84
11	00	21				Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		50,000.00	0.00	288,294.00	0.00	0.00	0.00
11	00	21	0051		09.23.0003	Construccion de Baño en Batey la Cubana	N	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		263,315.00	0.00	288,294.00	0.00	0.00	0.00
11	00	23	0051		09.23.0003	Instalacion de un Transformador en Lima	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	23	0052		09.23.0003	Instalacion de Transformador en el 14 de Cumayasa	S	63,315.00	0.00	63,315.00	0.00	0.00	0.00
11	00	23	0053		09.23.0003	Iluminacion de la Comunidad de Paso del Medio	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	23	0054		09.23.0003	Electrificacion e Iluminacion Batey Margarita	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	23	0055		09.23.0003	Alumbrado Cenro de la Ciudad	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas		338,294.00	-50,000.00	288,294.00	100,000.00	0.00	100,000.00
11	00	24	0051		09.23.0003	Construccion de Baden Calle Agueda Estead	N	77,320.00	0.00	77,320.00	0.00	0.00	0.00

ELABORADOR POR


REVISADO POR


AUTORIZADO POR


MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2026

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jxml
6/7/2026 10:14 AM
Pagina 3 de 3
03000039796-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05						ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7104													
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMÓN SANTANA													
Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 9 + 10	12	13	14 = 12 + 13
11	00	24	0052		09.23.0003	Construccion de Baden Calle Ramon Matias Mella	S	39,490.00	0.00	39,490.00	0.00	0.00	0.00
11	00	24	0053		09.23.0003	Terminacion de Acueducto Laguna Prieta	S	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	24	0054		09.23.0003	Pozo para agua y Tuberia Batey Verde y Pepillo	S	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
11	00	24	0055		09.23.0003	Construccion de Drenaje Barrio Nuevo	N	108,484.00	-100,000.00	8,484.00	0.00	0.00	0.00
Total General								5,254,734.00	5,819,957.63	11,074,691.63	378,235.20	4,162,513.84	4,540,749.04




ELABORADOR POR


REVISADO POR




AUTORIZADO POR