



Junta de Distrito Municipal Jaibón Pueblo Nuevo Mao

Carretera Duarte, Mao - Guayubin Pueblo Nuevo No. 01 Rep. Dom.

Tel: 809-755-3384

RNC: 409000743

8 del mes de Junio del año 2026

Jaibón Pueblo Nuevo, Mao.

Al: Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo.


Del: Sr. Fernando Alfonso Rodríguez Tomas

Asunto: Informe de rendición de cuentas y avance del presupuesto participativo año 2026

Distinguidos Señores

Luego de saludarles le hacemos llegar anexo a la misiva el informe de rendición de cuentas y avance del presupuesto participativo del semestre Enero/Junio del año 2026.

Con sentimiento de alta estima y consideración se despide.


Sr. Fernando Rodríguez
Director Distrital





Junta de Distrito Municipal Jaibón Pueblo Nuevo Mao

Carretera Duarte, Mao - Guayubin Pueblo Nuevo No. 01 Rep. Dom.

Tel: 809-755-3384

RNC: 409000743

RENDICION DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2026 (PERIODO ENERO/JUNIO 2026)

Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto	Nivel de Avance					Situación
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada Al 100%	Mas De 80%	Menos De 50%	Sin Iniciar	
1	Aceras y Contenes	El barrio los Parceleros	200,000.00					Sin Iniciar
2	Badenes y Desagües	Centro de Pueblo Nuevo	400,000.00	80,000.00			X	En Proceso
3	Pared del Cementerio Municipal	Pueblo Nuevo	250,000.00					Sin Iniciar
4	Cancha Deportiva	Sector Prestiles	700,000.00					Sin Iniciar
5	Terminación del Club de la Junta De Vecinos Fe y Esperanza	Sector la Joya	200,000.00	263,725.00	X			Sin Iniciar


Sr. Fernando Rodríguez
Director Distrital





Junta de Distrito Municipal Jaibón Pueblo Nuevo Mao

Carretera Duarte, Mao - Guayubin Pueblo Nuevo No. 01 Rep. Dom.

Tel: 809-755-3384

RNC: 409000743

Análisis Del Presupuesto Participativo Periodo Enero/Junio 2026.

1- Balance consolidado de la ejecución del presupuesto participativo 2026

ESTADO DE EJECUCION	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras Ejecutadas	1	20%
Obras en Proceso	1	20%
Obras Pendientes	3	60%
Total	5	100%

2- Balance de Ejecución del Volumen del fondo de disponibilidad financiera del Presupuesto Participativo

Fondo de Disponibilidad	Monto de Obras Ejecutadas y en Proceso	Diferencia de Inversión Ejecutada y el FDF	Porcentaje de Ejecución
1,750,000.00	343,725.00	1,406,275.00	16%


Sr. Fernando Rodríguez
Director Distrital

