

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7241**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Colonia**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			426,250.00	0.00	0.00	0.00	426,250.00	4,449,726.06	4,875,976.06	484,462.78	145,573.75	630,036.53	0.00	630,036.53	4,245,939.53
01	0051			RELLENO DE CALLES		2	426,250.00	0.00	0.00	0.00	426,250.00	475,061.25	901,311.25	155,850.00	2,300.00	158,150.00	0.00	158,150.00	743,161.25
01	0052			CONSTRUCCION DE CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974,664.81	3,974,664.81	328,612.78	143,273.75	471,886.53	0.00	471,886.53	3,502,778.28
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			500,077.00	0.00	0.00	0.00	500,077.00	0.00	500,077.00	470,305.01	21,300.00	491,605.01	0.00	491,605.01	8,471.99
02	0051			REPARACION PUENTE, JAPON	X	2	500,077.00	0.00	0.00	0.00	500,077.00	0.00	500,077.00	470,305.01	21,300.00	491,605.01	0.00	491,605.01	8,471.99
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			500,077.00	0.00	0.00	0.00	500,077.00	0.00	500,077.00	0.00	192,406.66	192,406.66	0.00	192,406.66	307,670.34
03	0051			CONSTRUCCION DE PARALES E ILUMINACION CANCHA, LA COLONIA	X	2	500,077.00	0.00	0.00	0.00	500,077.00	0.00	500,077.00	0.00	192,406.66	192,406.66	0.00	192,406.66	307,670.34
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	451,059.40	1,451,059.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,059.40
05	0051			CONSTRUCCION BOULEVARD FRENTE AL PARQUE		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	451,059.40	1,451,059.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,059.40
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,426,481.71	4,426,481.71	3,039,357.17	1,385,043.86	4,424,401.03	0.00	4,424,401.03	2,080.68
06	0051			REHABILITACION Y RESMOSAMIENTO DEL PARQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,426,481.71	4,426,481.71	3,039,357.17	1,385,043.86	4,424,401.03	0.00	4,424,401.03	2,080.68
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,915.00	73,915.00	15,615.00	58,300.00	73,915.00	0.00	73,915.00	0.00
08	0051			CONSTRUCCION DE CISTERNA FUNERARIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,915.00	73,915.00	15,615.00	58,300.00	73,915.00	0.00	73,915.00	0.00
Total General RD\$							2,426,404.00	0.00	0.00	0.00	2,426,404.00	9,401,182.17	11,827,586.17	4,009,739.96	1,802,624.27	5,812,364.23	0.00	5,812,364.23	6,015,221.94

Luis M. Medrano M.
Licdo. Luis Manuel Medrano

Preparado por

Revisado por

Miguel W. Pérez
Licdo. Miguel Walesqui Perez

Aprobado por

