

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7071 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	12,600,000.00	12,700,000.00	0.00	2,308,480.19	2,308,480.19	0.00	2,308,480.19	10,391,519.81
04	0051			REPARACION Y RECONSTRUCCION DE EDIFICIO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
04	0052			REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	2,308,480.19	2,308,480.19	0.00	2,308,480.19	10,291,519.81
Total Programa - 01							100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	12,600,000.00	12,700,000.00	0.00	2,308,480.19	2,308,480.19	0.00	2,308,480.19	10,391,519.81
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			1,664,540.42	0.00	0.00	0.00	1,664,540.00	6,875,111.38	8,539,651.38	2,267,445.53	372,834.00	2,640,279.53	0.00	2,640,279.53	5,899,372.27
01	0051			CONSTRUCCION CONTENES LOS ACEVEDO PARTE ATRÁS, JUNTA DE VECINOS UNIDOS PARA CRECER	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
01	0052			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE LOS MARTINEZ, JUNTA DE VECINOS NUEVO AMANECER	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0053			CONTINUACION CONTENES DESDE PLANTA GAS, JUNTA DE VECINOS N.S. DEL CARMEN - JUAN ANT. ALIX	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
01	0054			CONTINUACION CONSTRUCCION DE ENCACHE Y ACERAS -CADILLOS, JUNTA DE VECINOS NOEL PEÑA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0055			TERMINACION ACERAS Y CONTENES, JUNTA DE VECINOS LA TRINITARIA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0056			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LOS CERCADILLOS, JUNTA DE VECINOS CRISTO REDENTOR	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0057			CONSTRUCCION DE POLICIAS ACOSTADOS		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7071 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0058			CONSTRUCCION DE 2 POLICIA ACOSTADO Y BACHEO DE HOYO, UBIC. EN LAS CHIVAS, URB. LUNA, LICEY AL MEDIO		1	35,595.00	0.00	0.00	0.00	35,595.00	0.00	35,595.00	35,595.00	0.00	35,595.00	0.00	35,595.00	0.00
01	0059			CONSTRUCCION DE BADEN Y RECONST. DE CONTENES, UBIC. LAS CHIVAS ENTRADA DEL PLAY		1	90,400.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	0.00	90,400.00	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00
01	0060			CONSTRUCCION DE BADEN Y CONTENES, UBIC. EN VILLA PROGRESO, LICEY		1	234,865.42	0.00	0.00	0.00	234,865.00	0.00	234,865.00	234,865.00	0.00	234,865.00	0.00	234,865.00	0.42
01	0061			ADICIONAL PPM-CONST. DE ENCACHE, ENT. LOS HERNANDEZ, MONTE ADENTRO, LICEY ARRIBA, STGO.	X	1	46,330.00	0.00	0.00	0.00	46,330.00	0.00	46,330.00	46,330.00	0.00	46,330.00	0.00	46,330.00	0.00
01	0062			CONSTRUCCION DE BADEN, UBIC. EN LA AZUCENAS, LICEY AL MEDIO		1	107,350.00	0.00	0.00	0.00	107,350.00	0.00	107,350.00	107,350.00	0.00	107,350.00	0.00	107,350.00	0.00
01	0063			ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,940.14	2,095,940.14	1,595,905.53	0.00	1,595,905.53	0.00	1,595,905.53	500,034.61
01	0064			SEÑALIZACION Y ROTULACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	7,000.00	1,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	91,900.00
01	0065			CONSTRUCCION DE LIMITADOR DE ALTURA PARA EL PASO DE LOS CAMIONES, UB. EN CALLE CLUB DE LEONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,734.00	221,734.00	0.00	221,734.00	221,734.00	0.00	221,734.00	0.00
01	0066			PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL (ACERAS Y CONTENES).			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,457,437.24	4,457,437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,457,437.24
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			3,491,200.28	0.00	0.00	0.00	3,491,200.00	280,000.00	3,771,200.00	813,042.50	1,124,509.50	1,937,552.00	0.00	1,937,552.00	1,833,648.28
02	0051			REPARACION DE ENCACHES Y CONTENES, JUNTA DE VECINOS ANIBAL ALBA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7071 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0052			REPARACION Y CONST. ACERAS Y CONTENES, JUNTA DE VECINOS UNIDOS PARA SERVIR	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0053			REPARACION ACERAS Y CONTENES, JUNTA DE VECINOS LAS CAMELIAS	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0054			LIMPIEZA Y REPARACION CANALETA DE FERR.CABRERA A ISIDORO ALBA, JUNTA DE VECINOS EL LAUREL	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0055			REPARACION ENCACHE CALLE PABLO CRUZ, JUNTA DE VECINOS MAURAN PEREYO	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
02	0056			LIMPIEZA DE CANALERAS, ACERAS CONTENES (JORNADAS)		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	350,000.00	64,000.00	178,800.00	242,800.00	0.00	242,800.00	107,200.00
02	0057			MANTENIMIENTO DE CAMINOS-CONSTRUCCION Y REPARACION DE CAMINOS		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	180,000.00	980,000.00	90,400.00	623,107.50	713,507.50	0.00	713,507.50	266,492.50
02	0058			APLICACION DE ASFALTO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	395,000.00
02	0059			RECONSTRUCCION DE DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y CANALETAS		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	262,442.50	322,602.00	585,044.50	0.00	585,044.50	14,955.50
02	0060			RECONST. DE REGISTRO, CONTENES Y HOYOS SOBRE CANALETAS, UBIC. EN CARRET. DUARTE, LICEY AL MEDIO		1	84,750.00	0.00	0.00	0.00	84,750.00	0.00	84,750.00	84,750.00	0.00	84,750.00	0.00	84,750.00	0.00
02	0061			BACHEO DE HOYO , UBIC. EN LA TRINITARIA CON LIMONAL ARRIBA, LICEY ARRIBA		1	16,900.28	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00	0.28
02	0062			RECONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE CANALETA, UBIC. EN LA CALLE LOS ACEVEDOS, LIMONAL ARRIBA, STGO.		1	39,550.00	0.00	0.00	0.00	39,550.00	0.00	39,550.00	39,550.00	0.00	39,550.00	0.00	39,550.00	0.00
02	0063			BACHEO DE CALLES		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
06				Reparación y acondicionamiento de instalaciones productivas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
06	0051			REMOZAMIENTO PARQUE VEHICULAR		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7071 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08				Reparación de viviendas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	8,060.00	128,111.30	136,171.30	0.00	136,171.30	863,828.70
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	8,060.00	128,111.30	136,171.30	0.00	136,171.30	863,828.70
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			127,000.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00
12	0051			REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION LOSA PARTE FRONTAL CAPILLA, CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12	0052			RAMPA PARA IGLESIA MAR DE GALILEA, IGLESIA EVANGELICA MAR DE GALILEA	X	1	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
12	0053			RAMPA PARA CAPILLA DIVINO NIÑO JESUS, CAPILLA DIVINO NIÑOS JESUS	X	1	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
12	0054			BARANDA PROTECCION ENTRADA CAPILLA, CAPILLA LA MILAGROSA	X	1	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
Total Programa - 11							6,582,740.70	0.00	0.00	0.00	6,582,740.00	7,155,111.38	13,737,851.38	3,088,548.03	1,625,454.80	4,714,002.83	0.00	4,714,002.83	9,023,849.25
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	56,585.00	156,585.00	38,635.00	10,000.00	48,635.00	0.00	48,635.00	107,950.00
03	0051			TERMINACION DEL PARQUESITO E ILUMINACION, JUNTA DE VECINOS EL PROGRESO	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	56,585.00	156,585.00	38,635.00	10,000.00	48,635.00	0.00	48,635.00	107,950.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
04	0051			REMOZAMIENTO CONST. DE BANCOS EN EL PARQUE MUNICIPAL		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
05				Instalación del alumbrado público			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-56,585.00	543,415.00	130,390.00	160,525.00	290,915.00	0.00	290,915.00	252,500.00
05	0051			ILUMINACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-56,585.00	543,415.00	130,390.00	160,525.00	290,915.00	0.00	290,915.00	252,500.00
Total Producto - 3							850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	169,025.00	170,525.00	339,550.00	0.00	339,550.00	510,450.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7071 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio



Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Programa - 12							850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	169,025.00	170,525.00	339,550.00	0.00	339,550.00	510,450.00
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,609.89	150,609.89	0.00	150,609.89	99,390.11
01	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIO		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,609.89	150,609.89	0.00	150,609.89	99,390.11
02				Reparación en cementerios			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	12,000,000.00	12,150,000.00	0.00	2,361,657.07	2,361,657.07	0.00	2,361,657.07	9,788,342.93
02	0051			REPARACION EN CEMENTERIO MUNICIPAL		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	76,010.83	76,010.83	0.00	76,010.83	73,989.17
02	0052			REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	2,285,646.24	2,285,646.24	0.00	2,285,646.24	9,714,353.76
Total Producto - 2							400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	12,000,000.00	12,400,000.00	0.00	2,512,266.96	2,512,266.96	0.00	2,512,266.96	9,887,733.04
Total Programa - 14							400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	12,000,000.00	12,400,000.00	0.00	2,512,266.96	2,512,266.96	0.00	2,512,266.96	9,887,733.04
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	4,000.00	204,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	200,000.00
01	0052			TERMINACION CANCHA EDWARD ALBA LA 13, COMITÉ UNIDOS PARA VENCER "CUPAVE"	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,000.00	104,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100,000.00
01	0053			CONSTRUCCION ENRAMADA CANCHA EDWARD ALBA LA 13, JUNTA DE VECINOS SAN RAFAEL	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-4,000.00	296,000.00	0.00	6,833.36	6,833.36	0.00	6,833.36	289,166.64
02	0051			REPARACION Y RECONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-4,000.00	296,000.00	0.00	6,833.36	6,833.36	0.00	6,833.36	289,166.64
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0051			CONTINUACION VERJA AREA VERDE, JUNTA DE VECINOS LOS VASQUEZ	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	18,000.00
04	0051			RAMPA PARA ENTRADA POLITECNICO M.PEÑA, COMUNITARIOS DEL KM 11	X	1	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
04	0052			RAMPA CLUB JUAN PABLO DUARTE, CLUB JUAN PABLO DUARTE	X	1	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
04	0053			TERMINACION VERJA E ILUMINACION, JUNTA DE VECINOS JESUS DIPLAN - EL RESBALON	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
Total Producto - 2							718,000.00	0.00	0.00	0.00	718,000.00	0.00	718,000.00	104,000.00	6,833.36	110,833.36	0.00	110,833.36	607,166.64
Total Programa - 15							718,000.00	0.00	0.00	0.00	718,000.00	0.00	718,000.00	104,000.00	6,833.36	110,833.36	0.00	110,833.36	607,166.64
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03	0051			CONT. ENCACHE ENTRADA LOS HERNANDEZ, JUNTA DE VECINOS EL SAMAN	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Programa - 17							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total General RD\$							8,850,740.70	0.00	0.00	0.00	8,850,740.00	31,755,111.38	40,605,851.38	3,361,573.03	6,623,560.31	9,985,133.34	0.00	9,985,133.34	30,620,718.74



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)