

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7095 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	3,870,643.34	4,220,643.34	1,925,382.31	1,868,116.47	3,793,498.78	0.00	3,793,498.78	427,144.56
01	0051			Construcción de camino vecinal La Yamaya		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	16,000.00	64,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	270,000.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes en Casco Urbano			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645,591.53	3,645,591.53	1,695,583.09	1,804,116.47	3,499,699.56	0.00	3,499,699.56	145,891.97
01	0053			Construcción de Puente En Los Cercadillos FCT (Terminacion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,051.81	225,051.81	213,799.22	0.00	213,799.22	0.00	213,799.22	11,252.59
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	128,920.00	55,000.00	183,920.00	0.00	183,920.00	216,080.00
02	0051			Reparación de camino vecinal Guayajayuco-Rosso		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	16,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	134,000.00
02	0052			Reparación de camino vecinal Pedro Santana -Las Palmas		1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	37,000.00	10,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	13,000.00
02	0053			Reparación de camino vecinal Las Palmas-Los Cercadillos		1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	44,000.00
02	0054			Reparación de camino vecinal Las Palmas -Tocino		1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	41,920.00	13,000.00	54,920.00	0.00	54,920.00	25,080.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			3,320,000.00	0.00	0.00	0.00	3,320,000.00	0.00	3,320,000.00	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	304,000.00	3,016,000.00
03	0051			Construcción de Parque es instalación de Gimnasio al Aire Libre (Continuacion)		2	3,320,000.00	0.00	0.00	0.00	3,320,000.00	0.00	3,320,000.00	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	304,000.00	3,016,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	3,500.00
04	0051			Reparación del play de softball	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	3,500.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630,229.68	3,630,229.68	0.00	674,664.01	674,664.01	0.00	674,664.01	2,955,565.67
05	0051			Reconstruccion del Parque Infantil			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630,229.68	3,630,229.68	0.00	674,664.01	674,664.01	0.00	674,664.01	2,955,565.67
15				Construcción en Cementerios			606,000.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	121,200.00	484,800.00
15	0051			Construcción verjas de cementerios de Guayajayuco		2	606,000.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	121,200.00	484,800.00
17				Construcción Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,965.46	69,965.46	66,467.19	0.00	66,467.19	0.00	66,467.19	3,498.27
17	0051			Construcción del Mercado Municipal FCT (Terminacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,965.46	69,965.46	66,467.19	0.00	66,467.19	0.00	66,467.19	3,498.27

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026


Código del Capítulo: 7095 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	90,000.00
25	0051			Reparación y Mantenimiento del acueducto de Rosso		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	90,000.00
Total General RD\$							5,046,000.00	0.00	0.00	0.00	5,046,000.00	7,570,838.48	12,616,838.48	2,551,269.50	2,868,980.48	5,420,249.98	0.00	5,420,249.98	7,196,588.50


Adriano Santana Ramirez

Preparado por




Ramon E. Guerrero Tapia.

Revisado por




Starlin A. Contreras Aquino.

Aprobado por

