

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7373**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																		
01			Construcción de vías de comunicación y anexos		504,698.00	0.00	0.00	0.00	695,000.00	8,788,761.97	9,483,761.97	1,581,493.41	2,727,688.81	4,309,182.22	0.00	4,309,182.22	4,984,277.75	
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA RAMONA RUIZ	1	504,698.00	0.00	0.00	0.00	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,698.00	
01	0052		PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL (ACERAS Y CONTENES)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,788,761.97	8,788,761.97	1,581,493.41	2,727,688.81	4,309,182.22	0.00	4,309,182.22	4,479,579.75	
02			Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-524,441.78	2,975,558.22	785,500.00	776,250.00	1,561,750.00	0.00	1,561,750.00	1,413,808.22	
02	0051		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	1	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	485,500.00	564,250.00	1,049,750.00	0.00	1,049,750.00	150,250.00	
02	0052		BACHEO EN TODO EL DISTRITO	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-545,062.93	1,454,937.07	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	954,937.07	
02	0053		RECONSTRUCCION DE BADENES EN TODO EL DISTRITO	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	288,000.00	
02	0054		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,621.15	20,621.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,621.15	
08			Reparación de viviendas		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,372.00	10,372.00	0.00	10,372.00	289,628.00	
08	0051		REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN TODO EL DISTRITO	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,372.00	10,372.00	0.00	10,372.00	289,628.00	
11			Construcción de infraestructuras Religiosas		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
11	0051		APORTE CONSTRUCCION IGLESIA LOS CASTILLOS	X	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
Total Programa - 11					5,004,698.00	0.00	0.00	0.00	5,195,000.00	8,264,320.19	13,459,320.19	2,366,993.41	3,514,310.81	5,881,304.22	0.00	5,881,304.22	7,387,713.97	
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																		
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																		
01			Construcción en cementerios		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	59,300.00	0.00	59,300.00	0.00	59,300.00	1,240,700.00	
01	0051		CONSTRUCCION dDE NICHOS EN EL CEMENTERIO	1	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	59,300.00	0.00	59,300.00	0.00	59,300.00	1,240,700.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7373 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	5,930,429.59	5,930,429.59	0.00	5,930,429.59	7,069,570.41
03	0051			CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	5,930,429.59	5,930,429.59	0.00	5,930,429.59	7,069,570.41
Total Producto - 2							1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	13,000,000.00	14,300,000.00	59,300.00	5,930,429.59	5,989,729.59	0.00	5,989,729.59	8,310,270.41
Total Programa - 14							1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	13,000,000.00	14,300,000.00	59,300.00	5,930,429.59	5,989,729.59	0.00	5,989,729.59	8,310,270.41
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	1,200,000.00
04	0051			REMOZAMIENTO CASA CLUB LIMONAL ABAJO	X	1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	500,000.00
04	0052			REMOZAMIENTO CASA CLUB LA TROPICANA	X	1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
Total Producto - 2							1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	1,200,000.00
Total Programa - 15							1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	1,200,000.00
Total General RD\$							7,704,698.00	0.00	0.00	0.00	7,895,000.00	21,264,320.19	29,159,320.19	2,426,293.41	9,644,740.40	12,071,033.81	0.00	12,071,033.81	16,897,984.38

ANGEL COLLADO
Preparado por
2024 - 2028
CONTABILIDAD

JOSE MIGUEL DREÑA
Revisado por
2024 - 2028
SINDICATURA

RAYSA M. VASQUEZ BURGOS
Aprobado por
2024 - 2028
SINDICATURA