

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7379

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Boca de Mao

Municipio: Santa de Distrito Municipal de Boca de Yag																			
Proyecto	Otra	Código SIMP Geográfico	Denominación	Participativa Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01			Construcción de vías de comunicación y anexos		1,996,851.00	0.00	0.00	0.00	1,996,851.00	5,748,585.52	7,745,416.52	2,435,302.28	1,391,727.17	3,827,029.45	0.00	3,827,029.45	3,918,367.07		
01	0051		CONSTRUCCION DE CONTEN Y BANDEN EN LA CALLE SAN JOSE PUENTE SAN RAFAEL	X	194,723.00	0.00	0.00	0.00	194,723.00	-75,892.46	118,830.54	118,453.93	0.00	118,453.93	0.00	118,453.93	2,376.51		
01	0052		CONSTRUCCION DE POLICIAS ACOSTADOS EN DISTINTOS SECTORES DEL D-STRITO		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	0053		CONSTRUCCION DE BADEN Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL PUENTE SAN RAFAEL	X	259,426.00	0.00	0.00	0.00	259,426.00	-8,210.00	251,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,216.00		
01	0054		CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR LOS COQUITOS		85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	0055		CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE ESTEBAN MOREL SECTOR LOS PRADOS	X	337,154.00	0.00	0.00	0.00	337,154.00	579,596.44	916,750.44	91,662.33	809,138.04	900,800.37	0.00	900,800.37	15,950.07		
01	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES AV. 10 DE SEPTIEMBRE		831,912.00	0.00	0.00	0.00	831,912.00	-831,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	0057		CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CLLE LAS FLORES PUENTE SAN RAFAEL		98,101.00	0.00	0.00	0.00	98,101.00	0.00	96,101.00	96,138.97	0.00	96,138.97	0.00	96,138.97	1,982.03		
01	0058		CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA BAJADITA	X	90,535.00	0.00	0.00	0.00	90,535.00	-90,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	0059		CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL BARRIO CENTRAL	X	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	0060		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (APORTE DE LA PRESIDENCIA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226,625.62	6,226,625.62	2,131,047.05	466,512.51	2,597,559.56	0.00	2,597,559.56	3,629,066.06		
01	0061		CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE SERGIO BULLA SECTOR LOS PRADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,892.92	133,892.92	0.00	116,076.62	116,076.62	0.00	116,076.62	17,816.30		
02			Repemción y acondicionamiento de vías de comunicación		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	524,774.53	1,024,774.53	631,019.72	235,595.55	866,615.27	0.00	866,615.27	158,159.29		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7379**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Boca de Mao**

Proyecto	Otra	Código SNP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0051		BACHEOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	524,774.53	1,024,774.53	631,019.72	235,595.53	866,615.27	0.00	866,615.27	156,159.26
08			Reparación de viviendas			125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-28,121.69	96,878.31	25,894.69	9,791.25	35,685.91	0.00	35,685.91	61,192.40
08	0051		REPARACION DE VIVIENDAS		2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-28,121.69	96,878.31	25,894.69	9,791.25	35,685.91	0.00	35,685.91	61,192.40
11			Construcción de Infraestructuras Religiosas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0051		CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL EN LA IGLESIA JESUS BUEN PASTOR		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Programa - 11						2,921,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,851.00	6,245,218.36	9,167,069.36	3,092,216.69	1,637,113.97	4,729,330.63	0.00	4,729,330.63	4,437,738.73
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
05			Instalación del alumbrado público			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33,449.82	116,550.18	1,500.00	14,412.46	15,912.46	0.00	15,912.46	100,637.72
05	0051		ILUMINACION DE CALLES		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33,449.82	116,550.18	1,500.00	14,412.46	15,912.46	0.00	15,912.46	100,637.72
Total Producto - 3						150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33,449.82	116,550.18	1,500.00	14,412.46	15,912.46	0.00	15,912.46	100,637.72
Total Programa - 12						150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33,449.82	116,550.18	1,500.00	14,412.46	15,912.46	0.00	15,912.46	100,637.72
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01			Construcción en cementerios			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	19,230.77	0.00	19,230.77	0.00	19,230.77	180,769.23
01	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
01	0052		CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO		2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	19,230.77	0.00	19,230.77	0.00	19,230.77	105,769.23
Total Producto - 2						200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	19,230.77	0.00	19,230.77	0.00	19,230.77	180,769.23
Total Programa - 14						200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	19,230.77	0.00	19,230.77	0.00	19,230.77	180,769.23
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7379

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Boca de Mao

Proyecto	Obra	Codigo S/Nº	Geográfico	Denominación	Partido	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de instalaciones deportivas			122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	13,461.54	3,000.00	16,461.54	0.00	16,461.54	105,538.46
01	0051			CONSTRUCCION DE BASKETOP Y PUERTA EN EL PLAY DE BEISBOL ARIDIO PEÑA		2	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	13,461.54	3,000.00	16,461.54	0.00	16,461.54	53,538.46
01	0052			CONSTRUCCION DE BASKETOP EN EL PLAY DE BEISBOL BARRIO DAVID	X	2	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
Total Producto - 2							122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	13,461.54	3,000.00	16,461.54	0.00	16,461.54	105,538.46
Total Programa - 15							122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	13,461.54	3,000.00	16,461.54	0.00	16,461.54	105,538.46
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANALETA EN LA AVAENIDA 10 DE SEPTIEMBRE		2	285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00
04				Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
04	0051			REPARACION DE CANALETAS		2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Total Programa - 17							335,000.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	-40,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
Total General RD\$							3,728,851.00	0.00	0.00	0.00	3,728,851.00	6,171,768.54	9,900,619.54	3,126,408.97	1,654,528.43	4,780,935.40	0.00	4,780,935.40	5,119,884.14

Preparado por

Revisado por

Aprobado por