

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7217

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	051			CONSTRUCCION DE PUENTE EN PASO CIBAO			300,000.00				300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		0.00	300,000.00
01	051			MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		73,000.00	50,400.00		123,400.00	76,600.00
01	052			CONSTRUCCION DE BADEN Y CONEXION TUNEL BARRIO LA BOMBA			250,000.00				250,000.00	0.00	250,000.00		225,000.00	0.00		225,000.00	25,000.00
01	053			ROTULACION DE LAS CALLES DE LOS HATILLOS Y JALONGA			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	46,000.00		46,000.00	54,000.00
02	051			Mantenimientol del Cementerio de Guayabo Dulce			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		32,335.00	43,500.00		75,835.00	124,165.00
02	051			REPARACION DE CAMINO VECINALES JALONGA - LOS RANCHOS			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		113,000.00	75,000.00		188,000.00	12,000.00
02	052			ACONDICIONAMIENTO DEL PLAY JALONGA			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
02	052			REPARACION CAMINO VECINAL ESCUELA PILAR RONDON			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	190,000.00		190,000.00	10,000.00
02	053			REPARACION DE CAMINO VECINAL SAN VALARIO			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		105,000.00	70,400.00		175,400.00	24,600.00
02	054			REPARACION CAMINO VECINAL JALONGA - PRUDENCIO			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	26,000.00		26,000.00	74,000.00
02	055			REPARACION CAMINO VECINAL PASO CARIBE			300,000.00				300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	237,500.00		237,500.00	62,500.00
02	056			REPARACION CAMINO VECINAL LAS GUARANAS 1 Y 2			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		7,400.00	72,860.00		80,260.00	19,740.00
02	057			REPARACION CAMINO VECINAL LOS PARCELERO			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		25,000.00	34,000.00		59,000.00	41,000.00
02	058			REPARACION CAMINO VECINAL KM 26 HASTA MAGUA			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	190,000.00		190,000.00	10,000.00
02	059			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA ESPINAL AL FUENTE DE CONTAN			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	52,400.00		52,400.00	47,600.00
02	060			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA ESPINAL DETRAS DE JOSE			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		29,000.00	8,000.00		37,000.00	63,000.00

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7217

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
02	061			REPARACION DE CAMINO VECINAL CHERO SUAREZ MAGUA			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		17,000.00	154,700.00		171,700.00	28,300.00
02	062			REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS PAYANOS			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		10,000.00	0.00		10,000.00	90,000.00
02	063			BACHEO EN LOS BARRIOS DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO			748,375.00				748,375.00	0.00	748,375.00		431,617.50	0.00		431,617.50	316,757.50
02	063			BACHEO EN LOS BARRIOS DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO			151,625.00				151,625.00	0.00	151,625.00		0.00	0.00		0.00	151,625.00
03	051			CONSTRUCCION DE ANEXOS EN EL PALACIO MUNICIPAL			400,000.00				400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	11,430.00		11,430.00	388,570.00
03	051			CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN EL DISTRITO MUNICIPAL			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
04	051			Mantenimineto de Los parques de Jalonga y Los Hatillo			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	97,500.00		97,500.00	2,500.00
04	051			Mantenimientol de Funeraria			25,000.00				25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00		0.00	25,000.00
05	051			Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificación del Casco Urbano			285,900.00				285,900.00	0.00	285,900.00		17,850.00	197,880.00		215,730.00	70,170.00
05	051			Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificación del Casco Urbano			347,600.00				347,600.00	175,208.25	522,808.25		435,000.00	0.00		435,000.00	87,808.25
05	051			Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificación del Casco Urbano			366,500.00				366,500.00	0.00	366,500.00		0.00	0.00		0.00	366,500.00

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7217


CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION


Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
				TOTAL DE CUENTA RD\$			5,675,000.00				5,675,000.00	175,208.25	5,850,208.25		1,521,202.50	1,557,570.00		3,078,772.50	2,771,435.75



José Miguel Vázquez Santana

Preparado por



Rafael Ortiz Duarte

Revisado por



SELLO Y RNC 430056235



Rafael Frias

Aprobado por