

AYUNTAMIENTO DE COTUI
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION **7 | 0 | 2 | 0**

Codigo			Denominacion	POU	Mod	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Corr	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
			Proyecto 04			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	938,994.92	2,687,813.88	3,626,808.80	0.00	3,626,808.80	29,373,191.20
01	0051		REARZAMIENTO DE PAVIMENTO MUNICIPAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
			Proyecto 01			82,500,000.00	0.00	0.00	0.00	82,500,000.00	170,865,938.12	253,365,938.12	28,724,587.35	28,280,503.57	57,005,090.96	0.00	57,005,090.96	196,360,847.16
11	0051		ROTACION	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SABANA DEL MEDIO 2DA ETAPA	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR COLEGIO MEDIO- LICENCIADO MANUEL LAZAR	0		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
11	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA CRUZ 2DA ETAPA	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA GAVITA	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS AGRACIADOS	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11	0057		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR RENACER + PUEBLO NUEVO LA 1 ETAPA	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11	0058		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS MAESTROS 2DA ETAPA	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11	0059		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COLINA DE MINA IRA ETAPA	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11	0060		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN MULTIPLES BARRIOS	0		9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
11	0061		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SECTOR DON JUAN	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11	0062		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SECTOR SANTA FE 3RA ETAPA	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11	0063		CONSTRUCCION DE BARRIOS POLIGONO CENTRAL	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	299,998.76	562,104.73	862,103.49	0.00	862,103.49	3,137,896.51
11	0064		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR SAN PABLO	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11	0065		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR CRUZ VASQUEZ	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11	0066		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR CASTILLO	1		2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
11	0067		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR MAGUACAY	1		2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
11	0068		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR BENITO	1		2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
11	0069		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	5,092,768.90	7,349,711.96	12,442,480.86	0.00	12,442,480.86	557,519.14

AYUNTAMIENTO DE COTUI
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION **7 | 0 | 2 | 0**

Códigos			Denominación	PMU	Mod. Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Otra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 13 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0070		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS CRABACE	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	808 517.65	17 804.48	846 722.14	0.00	846 722.14	153 277.86
11	0071		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SABANA DEL MEDIO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00
11	0072		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA CRUZ	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 700 000.00	2 700 000.00	813 834.63	1 692 961.44	2 506 796.07	0.00	2 506 796.07	186 203.93
11	0073		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SANTA FE 2DA ETAPA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 700 000.00	5 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 700 000.00
11	0074		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VISTA DEL VALLE 2DA ETAPA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	1 733 468.14	1 733 468.14	0.00	1 733 468.14	266 531.86
11	0075		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y BARRIOS POLIGONO CENTRAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 500 000.00	4 500 000.00	1 581 735.77	0.00	1 581 735.77	0.00	1 581 735.77	2 918 264.23
11	0076		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS MUJES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 900 000.00	2 900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 900 000.00
11	0077		CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON RIO CHACUEY 2DA ETAPA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 900 000.00	5 900 000.00	2 546 693.07	2 689 028.71	5 235 721.78	0.00	5 235 721.78	664 278.22
11	0078		RENALEZACION YAL DEL POLIGONO CENTRAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 500 000.00	5 500 000.00	968 836.52	3 613 976.70	4 602 817.22	0.00	4 602 817.22	897 192.78
11	0079		CONSTRUCCION DE PUENTE HICAO VISTA DEL VALLE PROF JUAN BOSCH	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 483 165.49	55 292.45	1 538 457.94	0.00	1 538 457.94	261 542.06
11	0080		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR USUABAMBO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00
11	0081		RELLENO DE CALLES CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - LOS MALINOS RENACER VISTA DEL SOL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	1 985 589.65	1 145 295.86	3 130 885.51	0.00	3 130 885.51	869 114.49
11	0082		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - CENTRO DE LA CIUDAD	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	2 826 916.73	0.00	2 826 916.73	0.00	2 826 916.73	173 083.27
11	0083		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR SAN MARTIN	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 300 000.00	2 300 000.00	413 882.17	0.00	413 882.17	0.00	413 882.17	1 886 117.83
11	0084		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 327 938.14	7 327 938.14	3 024 406.88	0.00	3 024 406.88	0.00	3 024 406.88	4 303 531.26
11	0085		CONSTRUCCION DE PUENTE TARIQUE EN EL HATO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850 000.00	850 000.00	782 764.20	0.00	782 764.20	0.00	782 764.20	67 235.80
11	0086		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES - SECTOR VILLA RAZA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00
11	0087		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR SABANA DEL MEDIO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	1 598 870.96	0.00	1 598 870.96	0.00	1 598 870.96	401 129.04
11	0088		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00	3 640 872.94	3 640 872.94	0.00	3 640 872.94	56 359 127.06
11	0089		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 816 360.18	6 816 360.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 816 360.18
			Proyecto 02			35,540,000.00	0.00	0.00	0.00	35,540,000.00	16,250,000.00	51,790,000.00	2,385,762.25	875,054.85	3,260,817.10	0.00	3,260,817.10	48,529,182.90
11	0051		EMBELLIMIENTO AV. UNIVERSITARIA	0		3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00

AYUNTAMIENTO DE COTUI
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION **7101210**

Código		Denominación	PMA	Med. Contable	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año				Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en Ingresos por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Cena SNIF								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha				
11	0053	CONSTRUCCION DE BARRIO CERRADO EN URBANO PUNTO DE LA OLLA	0	6	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	
11	0053	RENOVACION DEL PASEO DE LA OLLA EN LA OLLA	0	6	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
11	0054	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE BARRIO CERRADO	0	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	0051	Proyecto 05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	0051	CONSTRUCCION DE BARRIO CERRADO EN URBANO PUNTO DE LA OLLA	0	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	0051	Proyecto 17			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	0051	CONSTRUCCION DE BARRIO CERRADO EN URBANO PUNTO DE LA OLLA	0	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	0051	Proyecto 01			62,500,000.00	0.00	0.00	0.00	62,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500,000.00	
12	0051	CONSTRUCCION DE BARRIO CERRADO EN URBANO PUNTO DE LA OLLA	0	6	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
12	0052	CONSTRUCCION DE BARRIO CERRADO EN URBANO PUNTO DE LA OLLA	0	6	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	
12	0053	CONSTRUCCION DE BARRIO CERRADO EN URBANO PUNTO DE LA OLLA	0	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	0054	CONSTRUCCION DE BARRIO CERRADO EN URBANO PUNTO DE LA OLLA	0	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	0051	Proyecto 02			35,540,000.00	0.00	0.00	0.00	35,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,540,000.00	
12	0051	RENOVACION DEL PASEO DE LA OLLA EN LA OLLA	0	6	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
12	0051	Proyecto 03			13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	
12	0051	CONSTRUCCION DE BARRIO CERRADO EN URBANO PUNTO DE LA OLLA	0	6	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
12	0052	CONSTRUCCION DE BARRIO CERRADO EN URBANO PUNTO DE LA OLLA	0	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	0051	Proyecto 04			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	0051	RENOVACION DEL PASEO DE LA OLLA EN LA OLLA	0	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	0052	REPARACION DE BARRIO CERRADO EN URBANO PUNTO DE LA OLLA	0	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	0053	RECONSTRUCCION DE BARRIO CERRADO EN URBANO PUNTO DE LA OLLA	0	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	0051	Proyecto 02			35,540,000.00	0.00	0.00	0.00	35,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,540,000.00	
14	0051	RENOVACION DEL PASEO DE LA OLLA EN LA OLLA	0	6	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	

AYUNTAMIENTO DE COTUI
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION **7020**

Código			Denominación	FPM	Mod	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
14	0052		REPOZAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL COTUI SECTOR PUEBLO NUEVO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00
14	0053		REPARACION Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO - SUSY	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
			Proyecto 03			13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	6,483,000.00	19,983,000.00	0.00	968,629.14	968,629.14	0.00	968,629.14	19,014,370.86
14	0051		CONSTRUCCION DE LA NUEVA FUNERARIA MUNICIPAL ZONA NOROCCIDENTE	0		8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	17,000.00	8,483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,483,000.00
14	0052		CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL INCORPORANDO LA ETAPA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
			Proyecto 04			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	938,994.92	2,687,813.68	3,626,808.60	0.00	3,626,808.60	29,373,191.20
14	0051		REPOSICION DE FUNERARIA MUNICIPAL SECTOR URBANO	II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,717,566.93	1,717,566.93	0.00	1,717,566.93	202,433.07
			Proyecto 01			82,500,000.00	0.00	0.00	0.00	82,500,000.00	170,865,938.12	253,365,938.12	28,724,587.39	28,280,503.57	57,005,090.96	0.00	57,005,090.96	196,360,847.16
15	0051		CONSTRUCCION DE CANCHA MANGAJA	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
15	0052		CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL - CENTRO DE MANEJO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 02			35,540,000.00	0.00	0.00	0.00	35,540,000.00	16,250,000.00	51,790,000.00	2,385,762.25	875,054.85	3,260,817.10	0.00	3,260,817.10	48,529,182.90
15	0051		REPOSICION CANCHAS DEPORTIVAS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
15	0052		REACORDONAMIENTO TERRENO PLAY BARILLO	II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,052,907.24	0.00	1,052,907.24	0.00	1,052,907.24	947,092.76
			Proyecto 03			13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	6,483,000.00	19,983,000.00	0.00	968,629.14	968,629.14	0.00	968,629.14	19,014,370.86
15	0051		CONSTRUCCION MURALES CULTURALES	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			Proyecto 01			82,500,000.00	0.00	0.00	0.00	82,500,000.00	170,865,938.12	253,365,938.12	28,724,587.39	28,280,503.57	57,005,090.96	0.00	57,005,090.96	196,360,847.16
17	0051		CONSTRUCCION 1RA ETAPA DE MATADERO MUNICIPAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
17	0052		CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,721,639.80	9,721,639.80	519,200.00	306,800.00	826,000.00	0.00	826,000.00	8,895,639.80
			Proyecto 02			35,540,000.00	0.00	0.00	0.00	35,540,000.00	16,250,000.00	51,790,000.00	2,385,762.25	875,054.85	3,260,817.10	0.00	3,260,817.10	48,529,182.90
17	0051		CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
TOTAL GENERAL						131,540,000.00	0.00	0.00	0.00	131,540,000.00	231,080,828.69	363,220,828.69	33,653,205.42	32,812,001.44	66,465,206.86	0.00	66,465,206.86	296,755,621.83

