

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CARRIL
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 9 | 2

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00	35,710,814.27	42,660,814.27	7,572,216.56	18,721,813.51	26,294,030.07	0.00	26,294,030.07	16,366,784.20
11	0051		APLICACION DE ASFALTO EN GENERAL	1		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,110,000.00	390,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
11	0052		ACERAS Y CONTENES MONTE ADENTRO	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11	0053		ACERAS Y CONTENES LOS PEÑAS SABANETA	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11	0054		ACERAS Y CONTENES EL CONSORCIO - LA PARED	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	775,392.00	775,392.00	0.00	775,392.00	24,608.00
11	0055		ACERAS Y CONTENES VILLA H	0		550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
11	0056		ACERAS Y CONTENES LOS C	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	279,310.00	279,310.00	0.00	279,310.00	420,690.00
11	0057		Plan Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Peatonal (Aceras y Contenes)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710,814.27	5,710,814.27	1,027,946.56	4,682,867.71	5,710,814.27	0.00	5,710,814.27	0.00
11	0058		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA AVENIDA PRINCIPAL FLORENCIO DE LEÓN	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	2,942,768.73	2,942,768.73	0.00	2,942,768.73	12,057,231.27
11	0059		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	3,434,270.00	9,651,475.07	13,085,745.07	0.00	13,085,745.07	1,914,254.93
			Proyecto 02			575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	568,642.00	0.00	568,642.00	0.00	568,642.00	6,358.00
11	0051		RECONSTRUCCION DE PUENTE EN PRADO R	0		575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	568,642.00	0.00	568,642.00	0.00	568,642.00	6,358.00
			Proyecto 06			1,287,000.00	0.00	0.00	0.00	1,287,000.00	0.00	1,287,000.00	0.00	613,452.96	613,452.96	0.00	613,452.96	673,547.04
11	0051		CERCADO DE LA CANCHA LA PARED Y BSUTO A LA BIBLIA	0		1,287,000.00	0.00	0.00	0.00	1,287,000.00	0.00	1,287,000.00	0.00	613,452.96	613,452.96	0.00	613,452.96	673,547.04
			Proyecto 21			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986,214.00	2,986,214.00	750,000.00	2,235,382.07	2,985,382.07	0.00	2,985,382.07	831.93
11	0051		SANEAMIENTO DE CAÑADA JUANITA PUNO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986,214.00	2,986,214.00	750,000.00	2,235,382.07	2,985,382.07	0.00	2,985,382.07	831.93
TOTAL GENERAL						8,812,000.00	0.00	0.00	0.00	8,812,000.00	38,697,028.27	47,509,028.27	8,890,858.56	21,570,648.54	30,461,507.10	0.00	30,461,507.10	17,047,521.17

Preparado por


Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CARRIL
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 71192

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00	35,710,814.27	42,660,814.27	7,572,216.56	18,721,813.51	26,294,030.07	0.00	26,294,030.07	16,366,784.20
11	0051		APLICACION DE ASFALTO EN GENERAL	1		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,110,000.00	390,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
11	0052		ACERAS Y CONTENES MONTE ADETRON	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11	0053		ACERAS Y CONTENES LOS PEÑAS SABANETA	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11	0054		ACERAS Y CONTENES EL CONSORCIO - LA PARED	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	775,392.00	775,392.00	0.00	775,392.00	24,608.00
11	0055		ACERAS Y CONTENES VILLA H	0		550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
11	0056		ACERAS Y CONTENES LOS C	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	279,310.00	279,310.00	0.00	279,310.00	420,690.00
11	0057		Plan Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Peatonal (Aceras y Contenes)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710,814.27	5,710,814.27	1,027,946.56	4,682,867.71	5,710,814.27	0.00	5,710,814.27	0.00
11	0058		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA AVENIDA PRINCIPAL FLORENCIO DE LEON	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	2,942,768.73	2,942,768.73	0.00	2,942,768.73	12,057,231.27
11	0059		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	3,434,270.00	9,851,475.07	13,085,745.07	0.00	13,085,745.07	1,914,254.93
			Proyecto 02			575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	568,642.00	0.00	568,642.00	0.00	568,642.00	6,358.00
11	0051		RECONSTRUCCION DE PUENTE EN PRADO R	0		575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	568,642.00	0.00	568,642.00	0.00	568,642.00	6,358.00
			Proyecto 06			1,287,000.00	0.00	0.00	0.00	1,287,000.00	0.00	1,287,000.00	0.00	613,452.96	613,452.96	0.00	613,452.96	673,547.04
11	0051		CERCADO DE LA CANCHA LA PARED Y BSUTO A LA BIBLIA	0		1,287,000.00	0.00	0.00	0.00	1,287,000.00	0.00	1,287,000.00	0.00	613,452.96	613,452.96	0.00	613,452.96	673,547.04
			Proyecto 21			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986,214.00	2,986,214.00	750,000.00	2,235,382.07	2,985,382.07	0.00	2,985,382.07	831.93
11	0051		SANEAMIENTO DE CAÑADA JUANITA PUNO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986,214.00	2,986,214.00	750,000.00	2,235,382.07	2,985,382.07	0.00	2,985,382.07	831.93
TOTAL GENERAL						8,812,000.00	0.00	0.00	0.00	8,812,000.00	38,697,028.27	47,509,028.27	8,890,858.56	21,570,648.54	30,461,507.10	0.00	30,461,507.10	17,047,521.17


Preparado por




Aprobado por

