

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 71122

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00	15,598,437.81	26,298,437.81	2,810,901.66	6,097,720.38	8,908,622.04	0.00	8,908,622.04	17,389,815.77
11	0051		CONSTRUCCION DE BADENES EN CRISTO REY	1		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
11	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA CANA DE GUAZUMAL	1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
11	0053		RELLENO DE CALLE HERMANOS CABRERA	1		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11	0054		CONSTRUCCION DE CONTENES LA HERRADURA	1		750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
11	0055		CONSTRUCCION DE CONTENES LOS CAMBRONES	1		750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
11	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,448,437.81	9,448,437.81	2,810,901.66	5,097,720.38	7,908,622.04	0.00	7,908,622.04	1,539,815.77
11	0057		CONSTRUCCION DE PUENTE EN LCHALONA	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150,000.00
			Proyecto 02			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	10,553,863.02	12,553,863.02	7,597,460.45	300,000.00	7,897,460.45	0.00	7,897,460.45	4,656,402.57
11	0051		BADENES Y BACHEOS EN ZONA RURAL Y URBANA	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	200,000.00
11	0052		CONSTRUCCION PUENTE CORBANO SUR	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	700,000.00
11	0053		BACHEOS EN ZONA RURAL Y URBANA	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 08			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
11	0051		REPARACION DE VIVIENDA EN PALERO	1		900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
11	0052		REPARACION HOGAR DE ANCIANOS (FILTRACION DE TECHOS)	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
			Proyecto 01			10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00	15,598,437.81	26,298,437.81	2,810,901.66	6,097,720.38	8,908,622.04	0.00	8,908,622.04	17,389,815.77
12	0051		CONSTRUCCION DE ENTRADA O FACHADA EN LAVAPIE	1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
12	0052		CONSTRUCCION COMUNAL VILLA LIBERACION	1		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
12	0053		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MIRADOR NORTE (EQUIPAMIENTO)	1		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
			Proyecto 03			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4,000,000.00
12	0051		CONSTRUCCION PARQUE 30 DE MAYO	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
12	0052		CONSTRUCCION BAJO TECHO CORBANO SUR	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 71122

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
12	0053		CONSTRUCCION PARQUE SAN JUAN TIERRA DE DIOS	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
			Proyecto 04			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,237,041.42	8,237,041.42	2,020,398.67	6,083,168.88	8,103,567.55	0.00	8,103,567.55	133,473.87
12	0051		REMOZAMIENTO PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,237,041.42	8,237,041.42	2,020,398.67	6,083,168.88	8,103,567.55	0.00	8,103,567.55	133,473.87
			Proyecto 01			10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00	15,598,437.81	26,298,437.81	2,810,901.66	6,097,720.38	8,908,622.04	0.00	8,908,622.04	17,389,815.77
14	0051		VERJA PERIMETRAL CEMENTERIO LAVAPIE	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
14	0052		VERJA PERIMETRAL CEMENTERIO CHALONA	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			Proyecto 02			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	10,553,863.02	12,553,863.02	7,597,460.45	300,000.00	7,897,460.45	0.00	7,897,460.45	4,656,402.57
17	0051		REMOZAMIENTO MERCADO PUBLICO ANACAONA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,053,863.02	10,053,863.02	6,797,460.45	0.00	6,797,460.45	0.00	6,797,460.45	3,256,402.57
TOTAL GENERAL						19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	34,389,342.25	53,389,342.25	12,928,760.78	12,980,889.26	25,909,650.04	0.00	25,909,650.04	27,479,692.21



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)