

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7357 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Gina


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	4,621,871.20	6,061,871.20	1,540,042.06	1,423,394.00	2,963,436.06	0.00	2,963,436.06	3,098,435.14
01	0051			Construccion de Aceras y contenes Entrada de la Escuela Juan Bautista Polanco	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00
01	0052			Construccion de aceras y COntenes Barrio Chichi Martinez	X	2	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	70,000.00	189,974.00	259,974.00	0.00	259,974.00	26.00
01	0053			Construccion de aceras y contenes barrio Brisa del Sur	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	165,000.00	54,000.00	219,000.00	0.00	219,000.00	81,000.00
01	0054			Construccion de aceras y contenes Barrio las Madres	X	2	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	170,000.00
01	0055			Construccion de aceras y contenes Calle Maria Gomez La culebra		1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	947,859.78	1,017,859.78	1,010,042.06	0.00	1,010,042.06	0.00	1,010,042.06	7,817.72
01	0056			Construccion de aceras y contenes Calle Ayuntamiento La Gina		1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	45,000.00
01	0057			Construccion de aceras y Contenes COmuniad La Culebra	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00
01	0058			Construccion de aceras y contenes diferentes lugares del municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,674,011.42	3,674,011.42	0.00	1,129,420.00	1,129,420.00	0.00	1,129,420.00	2,544,591.42
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	219,732.00	39,000.00	258,732.00	0.00	258,732.00	116,268.00
02	0051			Bacheo y Matenimiento de calles y Caminos Vecinales Calle Luis Diaz		1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	61,000.00
02	0052			Bacheo y Matenimiento de calles y Caminos Vecinales Calle Barrio Chichi Martinez		1	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	20,000.00
02	0053			Relleno de Calle Inicial La Culebra		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	144,732.00	20,000.00	164,732.00	0.00	164,732.00	35,268.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
04	0051			Reparacion y Mantenimiento de pLay de la Culebra		1	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
04	0052			Reparacion y Mantenimiento de pLay de la Gina		1	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	230,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7357 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Gina

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
11	0051			Letrero de Bienvenida a la entrada de La Gina	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
11	0052			Construccion de Parada uso publico	X	2	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
16				Reparación en Cementerios			65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	40,000.00
16	0051			Limpieza, Reparacion y Mantenimiento de CEmenterios		1	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	40,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	35,000.00	183,591.65	218,591.65	0.00	218,591.65	81,408.35
24	0051			Tuberia para ramificacion de agua Potable Barrio La Manzana	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	35,000.00	183,591.65	218,591.65	0.00	218,591.65	81,408.35
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
25	0051			Reparacion de tuberias de agua en todo el Distrito Municipal		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
Total General RD\$							2,705,000.00	0.00	0.00	0.00	2,705,000.00	4,621,871.20	7,326,871.20	1,794,774.06	1,770,985.65	3,565,759.71	0.00	3,565,759.71	3,761,111.49

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

