


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE AÑO 2026

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7303
DENOMINACIÓN : JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTANA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	2,582,035.74	2,682,035.74	2,409,326.65	77,720.00	2,487,046.65	0.00	2,487,046.65	194,989.09
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES FONDOS PRESIDENCIA		2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,826.68	2,221,826.68	2,212,826.65	4,000.00	2,216,826.65	0.00	2,215,826.65	5,000.03
01	0053			RELLENO Y COMPACTADO DE CALLES		2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,209.06	360,209.06	186,500.00	73,720.00	270,220.00	0.00	270,220.00	89,969.06
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0051			RELLENO COMPACTADO	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			416,852.50	0.00	0.00	0.00	416,852.50	0.00	416,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,852.50
07	0051			COLOCACION DE HIERRO AL CENTRO COMUNAL BARRIO LUCAS DIAZ	X	2	416,852.50	0.00	0.00	0.00	416,852.50	0.00	416,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,852.50
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			916,852.50	0.00	0.00	0.00	916,852.50	0.00	916,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,852.50
11	0051			PARADA DE METAL YIYO GÓMEZ SANTO DOMINGO	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0052			COLOCACION DE DOS PORTONES EN ENTRADA Y COLOCACION DE PILOTELLO RESIDENCIAL BUENAS NUEVA	X	2	416,852.50	0.00	0.00	0.00	416,852.50	0.00	416,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,852.50
20				Reparación de Viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDA ALTO LOS MELONES	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
Totales Generales							2,433,705.00	0.00	0.00	0.00	2,433,705.00	2,582,035.74	5,615,740.74	2,409,326.65	577,720.00	2,987,046.65	0.00	2,987,046.65	2,026,694.09


MILAGRO ALT. CABRERA GONZ.
CONTADOR
Preparado Por

Revisado Por


ELIOT NET STANLING ALMONTE PER
ALCALDE
Aprobado Por

