

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7239**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caya**

Proyecto	Obra	Código SNP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			543,341.00	0.00	0.00	0.00	543,341.00	1,292,601.50	1,835,942.50	1,292,601.50	190,008.50	1,482,610.00	0.00	1,482,610.00	353,332.50
01	0051			CONSTRUCCIÓN DE POLICIAS ACOSTADOS FRETE A LA ESCUELA (POZO PRIETO ABAJO)	X	2	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ENCACHE (FRENTE A PAPA FELIX)	X	2	116,200.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00	116,200.00	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION DE CONTONES EN EL BARRIO LOS CLAUDIOS		2	147,617.00	0.00	0.00	0.00	147,617.00	0.00	147,617.00	0.00	73,808.50	73,808.50	0.00	73,808.50	73,808.50
01	0054			CONSTRUCCION DE GAVIONES CALLE EPIFANIO POLANCO HASTA EL BADEN DE DANILO FELIX		2	254,524.00	0.00	0.00	0.00	254,524.00	0.00	254,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,524.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DISTRITO LA CAYA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,601.50	1,292,601.50	1,292,601.50	0.00	1,292,601.50	0.00	1,292,601.50	0.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			245,530.00	0.00	0.00	0.00	245,530.00	0.00	245,530.00	87,818.00	0.00	87,818.00	0.00	87,818.00	157,712.00
02	0051			REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES (POZO PRIETO ABAJO)	X	2	77,818.00	0.00	0.00	0.00	77,818.00	0.00	77,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,818.00
02	0052			REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN PALO AMARILLO	X	2	79,894.00	0.00	0.00	0.00	79,894.00	0.00	79,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,894.00
02	0053			REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOMA DE POZO PRIETO	X	2	87,818.00	0.00	0.00	0.00	87,818.00	0.00	87,818.00	87,818.00	0.00	87,818.00	0.00	87,818.00	0.00
10				Reparación de infraestructuras hidráulicas			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
10	0051			MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO POZO PRIETO ABAJO	X	2	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
10	0052			REPARACION DE ACUEDUCTO EN LOMA DE POZO PRIETO	X	2	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
Total Programa - 11							808,871.00	0.00	0.00	0.00	808,871.00	1,292,601.50	2,101,472.50	1,390,419.50	190,008.50	1,580,428.00	0.00	1,580,428.00	521,044.50
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7239**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caya**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
05				Instalación del alumbrado público			30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	10,300.00
05	0051			ILUMINACIÓN DE CALLES EN PALO AMARILLO	X	2	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	10,300.00
05	0052			ILUMINACION DE CALLE EN LOMA DE POZO PRIETO	X	2	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
Total Producto - 3							30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	10,300.00
Total Programa - 12							30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	10,300.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			219,620.00	0.00	0.00	0.00	219,620.00	0.00	219,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,620.00
01	0051			CONSTRUCCION DE LA CANCHA LA CAYA (AMPLIACION)	X	2	185,860.00	0.00	0.00	0.00	185,860.00	0.00	185,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,860.00
01	0052			PROTECCION DE BANCO DE LOS JUGADORES EN LA CANCHA DE LA CAYA	X	2	33,760.00	0.00	0.00	0.00	33,760.00	0.00	33,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,760.00
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
02	0051			ACONDICIONAMIENTO DEL PLAY LA CAYA	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
04	0051			REPARACION DE CENTRO COMUNAL PALO AMARILLO	X	2	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
Total Producto - 2							359,620.00	0.00	0.00	0.00	359,620.00	0.00	359,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,620.00
Total Programa - 15							359,620.00	0.00	0.00	0.00	359,620.00	0.00	359,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,620.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de Infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7239**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Cava**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
03	0051			CONSTRUCCION DE CANALETA DANILO FELIX	X	2	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
04				Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
04	0051			REPARACION DE DRENAJE CON ALCANTARILLA EN POZO PRIETO	X	2	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
04	0052			REPARACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLA EN LOMA DE POZO PRIETO	X	2	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
Total Programa - 17							70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00
Total General RD\$							1,268,491.00	0.00	0.00	0.00	1,268,491.00	1,292,601.50	2,561,092.50	1,430,119.50	220,008.50	1,650,128.00	0.00	1,650,128.00	910,964.50

Onaira Vargas

Preparado por



Donal Rodríguez

Revisado por



Edward Barrientos

Aprobado por

