

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año						Ejecucion Financiera Trimestral		Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
Programa: 01 - Actividades Centrales																				
03			Construcción edificaciones municipales			225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	186,000.00	
03	0051		CONSTRUCCION DE VERRIA PERIMETRAL TERRENOS CRUCE DE ESPERANZA		2	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	186,000.00	
04			Reparación edificaciones municipales			350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-157,450.00	192,550.00	2,880.00	18,292.30	21,172.30	0.00	21,172.30	171,327.70	
04	0051		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-57,450.00	192,550.00	2,880.00	18,292.30	21,172.30	0.00	21,172.30	171,327.70	
04	0052		REPARACION DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Programa - 01						575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	-157,450.00	417,550.00	2,880.00	57,292.30	60,172.30	0.00	60,172.30	357,327.70	
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																				
01			Construcción de vías de comunicación y anexos			6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	5,996,505.03	12,196,505.03	1,673,873.73	4,560,668.38	6,234,542.11	0.00	6,234,542.11	5,961,982.92	
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR MARIA AUXILIADORA		X	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR JOSE A. PEÑA		X	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR SAN JOSE		X	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
01	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR INVICA		X	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
01	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS GIRASOLES		X	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
01	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DISTINTOS SECTORES		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-657,500.00	142,500.00	0.00	133,269.00	133,269.00	0.00	133,269.00	9,231.00	
01	0057		CONSTRUCCION DE BADENES		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	57,500.00	457,500.00	111,400.00	331,914.00	443,314.00	0.00	443,314.00	14,186.00	
01	0058		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (APORTE PRESIDENCIA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788,329.65	4,788,329.65	1,015,223.73	3,453,286.88	4,468,510.41	0.00	4,468,510.41	319,819.24	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19	
01	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN B/ VILLA VERDE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00	
01	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y BADENES EN CACHO-PENUELA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,175.38	1,199,175.38	547,250.00	642,198.70	1,189,448.70	0.00	1,189,448.70	9,726.68	
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	
02	0051			BACHOS Y RELLENOS DE CALLES	2		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	
08				Reparación de viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS	2		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
Total Programa - 11							7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00	5,695,505.03	13,095,505.03	1,673,873.73	4,560,668.38	6,234,542.11	0.00	6,234,542.11	6,861,962.82	
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																				
Producto: 2 - Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos																				
01				Intervención de vertederos			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	119,700.00	80,300.00	
01	0051			INTERVENCION DEL VERTEDERO	2		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	119,700.00	80,300.00	
Total Producto - 2							250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	119,700.00	80,300.00	
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																				
04				Reparación de instalaciones recreativas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	54,240.10	54,240.10	0.00	54,240.10	145,759.90	
04	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES	2		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	54,240.10	54,240.10	0.00	54,240.10	145,759.90	
05				Instalación del alumbrado público			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,984.64	766,984.64	298,500.00	348,250.00	646,750.00	0.00	646,750.00	120,234.64	
05	0051			ILUMINACION TRAMO CALLE COLON-PUENTE SUSANA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,984.64	766,984.64	298,500.00	348,250.00	646,750.00	0.00	646,750.00	120,234.64	
Total Producto - 3							250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	716,984.64	966,984.64	298,500.00	402,490.10	700,990.10	0.00	700,990.10	265,994.54	
Total Programa - 12							500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	666,984.64	1,166,984.64	418,200.00	402,490.10	820,690.10	0.00	820,690.10	346,234.54	
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																				
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																				
02				Reparación en cementos			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	

1- Contaduría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+/-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+/-13-19
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
04				Reparación de infraestructuras Funerarias Religiosas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	251,594.13	351,594.13	249,936.62	33,250.00	283,186.62	0.00	283,186.62	68,407.51
04	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FUNERARIA MUNICIPAL		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	33,250.00	66,750.00
04	0052			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,594.13	251,594.13	249,936.62	0.00	249,936.62	0.00	249,936.62	1,657.51
Total Producto - 2							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	251,594.13	451,594.13	249,936.62	33,250.00	283,186.62	0.00	283,186.62	168,407.51
Total Programa - 14							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	251,594.13	451,594.13	249,936.62	33,250.00	283,186.62	0.00	283,186.62	168,407.51
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de instalaciones deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,245.09	1,496,245.09	248,750.00	400,302.98	649,052.98	0.00	649,052.98	847,192.11
01	0051			CONSTRUCCION DE BAÑO PLAY MANEY CABRERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,450.00	664,450.00	0.00	114,092.01	114,092.01	0.00	114,092.01	550,357.99
01	0052			CONSTRUCCION DE PAREDES RIGHT FIELDER PLAY GUARO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,795.09	604,795.09	248,750.00	60,405.99	309,155.99	0.00	309,155.99	295,639.10
01	0053			CONSTRUCCION DE BAÑO, POZO SEPTICO Y VERJA PERIMETRAL EN EL PLAY MARIO CLASES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	227,000.00	0.00	225,804.98	225,804.98	0.00	225,804.98	1,195.02
02				Reparación de instalaciones Deportivas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	48,828.88	48,828.88	0.00	48,828.88	1,171.12
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTADIOS DE BEISBOL		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	48,828.88	48,828.88	0.00	48,828.88	1,171.12
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044,982.97	8,044,982.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044,982.97
03	0051			CENTRO COMUNITAL CRUCE DE ESPERANZA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044,982.97	8,044,982.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044,982.97
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+/-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+/-13+19
04	0051			REPARACION CENTRO COMUNAL		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
CANEO																			
Total Producto - 2							350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	9,341,228.06	9,691,228.06	248,750.00	449,131.86	697,881.86	0.00	697,881.86	8,993,346.20
Total Programa - 15							350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	9,341,228.06	9,691,228.06	248,750.00	449,131.86	697,881.86	0.00	697,881.86	8,993,346.20
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
02				Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	3,694,130.59	3,844,130.59	0.00	3,675,659.94	3,675,659.94	0.00	3,675,659.94	168,470.65
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MATADERO		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0052			CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (APORTE DE LA PRESIDENCIA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694,130.59	3,694,130.59	0.00	3,675,659.94	3,675,659.94	0.00	3,675,659.94	18,470.65
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	80,450.00	330,450.00	0.00	80,026.06	80,026.06	0.00	80,026.06	250,423.94
03	0051			CONSTRUCCION DE 600 MTS. DE ALCANTARILLADO DE CAÑADAS		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO, FILTRANTE Y ACERA EN CENTRO COMUNAL SAN MIGUEL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,450.00	80,450.00	0.00	80,026.06	80,026.06	0.00	80,026.06	423.94
Total Programa - 17							400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	3,774,580.59	4,174,580.59	0.00	3,755,686.00	3,755,686.00	0.00	3,755,686.00	418,894.59
Total General RD\$							9,425,000.00	0.00	0.00	0.00	9,425,000.00	19,573,442.45	28,998,442.45	2,593,640.35	9,258,518.64	11,852,156.99	0.00	11,852,158.99	17,146,283.46

Ayuntamiento Municipal de Esperanza
Preparado por
Lcda. Lidia Sánchez Espinal

Contratado Municipal
Revisado por
Visado
Lcda. Celsa Rodríguez
Exeq. No. 101-55

Aprobado por
Fredy de Jesús Rodríguez Jiménez

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

