

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7008

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			2,356,142.00	0.00	0.00	0.00	2,356,142.00	7,934,547.72	10,290,689.72	1,390,006.05	2,287,762.84	3,677,768.89	0.00	3,677,768.89	6,612,920.83
01	0051			Construccion de Aceras y Contenes, Sector Los Cabareces	X	1	1,380,173.00	0.00	0.00	0.00	1,380,173.00	0.00	1,380,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,173.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LMD	X	1	975,969.00	0.00	0.00	0.00	975,969.00	7,934,547.72	8,910,516.72	1,390,006.05	2,287,762.84	3,677,768.89	0.00	3,677,768.89	5,232,747.83
Total Programa - 11							2,356,142.00	0.00	0.00	0.00	2,356,142.00	7,934,547.72	10,290,689.72	1,390,006.05	2,287,762.84	3,677,768.89	0.00	3,677,768.89	6,612,920.83
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
02				Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,797,066.59	6,797,066.59	0.00	1,436,367.39	1,436,367.39	0.00	1,436,367.39	5,360,699.20
02	0051			Remozamiento del Parque Tematico, Educativo e Infantil			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,797,066.59	6,797,066.59	0.00	1,436,367.39	1,436,367.39	0.00	1,436,367.39	5,360,699.20
03				Construcción de instalaciones recreativas			3,657,995.00	0.00	0.00	0.00	3,657,995.00	0.00	3,657,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657,995.00
03	0051			Construccion parque de las Flores		1	3,657,995.00	0.00	0.00	0.00	3,657,995.00	0.00	3,657,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657,995.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			1,710,917.00	0.00	0.00	0.00	1,710,917.00	0.00	1,710,917.00	0.00	352,284.75	352,284.75	0.00	352,284.75	1,358,632.25
04	0051			Reparacion de Parque del Fondo, Sector Baitoita	X	1	1,710,917.00	0.00	0.00	0.00	1,710,917.00	0.00	1,710,917.00	0.00	352,284.75	352,284.75	0.00	352,284.75	1,358,632.25
05				Instalación del alumbrado público			386,845.00	0.00	0.00	0.00	386,845.00	0.00	386,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,845.00
05	0051			Adquisicion de lamparas sector La Hortaliza	X	1	193,423.00	0.00	0.00	0.00	193,423.00	0.00	193,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,423.00
05	0052			Adquisicion de Lamparas, sector Los Cabareces	X	1	193,422.00	0.00	0.00	0.00	193,422.00	0.00	193,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,422.00
Total Producto - 3							5,755,757.00	0.00	0.00	0.00	5,755,757.00	6,797,066.59	12,552,823.59	0.00	1,788,652.14	1,788,652.14	0.00	1,788,652.14	10,764,171.45
Total Programa - 12							5,755,757.00	0.00	0.00	0.00	5,755,757.00	6,797,066.59	12,552,823.59	0.00	1,788,652.14	1,788,652.14	0.00	1,788,652.14	10,764,171.45
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7008** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548,876.75	4,548,876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548,876.75
02				Reparación en cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548,876.75	4,548,876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548,876.75
02	0051			ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548,876.75	4,548,876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548,876.75
Total Producto - 2							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548,876.75	4,548,876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548,876.75
Total Programa - 14							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548,876.75	4,548,876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548,876.75
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
02	0051			Remozamiento Cancha del Sector Palmarito		1	348,798.00	0.00	0.00	0.00	348,798.00	0.00	348,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,798.00
02	0052			Remozamiento Cancha del Sector Villa Estela		1	251,202.00	0.00	0.00	0.00	251,202.00	0.00	251,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,202.00
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			7,189,025.00	0.00	0.00	0.00	7,189,025.00	0.00	7,189,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,189,025.00
03	0051			Construccion de Gallera Municipal		1	7,189,025.00	0.00	0.00	0.00	7,189,025.00	0.00	7,189,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,189,025.00
Total Producto - 2							7,789,025.00	0.00	0.00	0.00	7,789,025.00	0.00	7,789,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,789,025.00
Total Programa - 15							7,789,025.00	0.00	0.00	0.00	7,789,025.00	0.00	7,789,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,789,025.00
Total General RD\$							15,900,924.00	0.00	0.00	0.00	15,900,924.00	19,280,491.06	35,181,415.06	1,390,006.05	4,076,414.98	5,466,421.03	0.00	5,466,421.03	29,714,994.03

Yori Matos Chapman
Preparado por

Lic. Angel Pérez Lopez
Revisado por
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

Mictor Emilio Fernandez de la Cruz
Aprobado por