

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE AÑO 2026

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7009
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	709,274.85	0.00	709,274.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,274.85
01	0051			Construcción de Puente Tipo Cajón en el Barrio La Tormenta 2026			0.00	0.00	0.00	0.00	709,274.85	0.00	709,274.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,274.85
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	6,249,642.21	0.00	6,249,642.21	1,791,755.00	1,601,549.64	3,393,304.64	0.00	3,393,304.64	2,856,337.57
02	0051			Acondicionamiento Barrio Pílanconcito Vertedero			0.00	0.00	0.00	0.00	999,642.21	0.00	999,642.21	412,219.93	117,820.02	530,039.95	0.00	530,039.95	469,602.26
02	0052			Camino Inter parcelario en el Paraje de Sabana de los Javieles			0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	220,000.00
02	0053			Acondicionamiento de Caminos Inter parcelario en el Paraje de Sierra de Agua 2026			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0054			Acondicionamiento de la Zona Rural 2026			0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	371,750.00	507,450.00	879,200.00	0.00	879,200.00	620,800.00
02	0055			Acondicionamiento de Zona Urbana 2026			0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,007,785.07	846,279.62	1,854,064.69	0.00	1,854,064.69	645,935.31
02	0056			Limpieza y desmalezamiento de Tierra y Terreno			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	160,312.00	0.00	160,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,312.00
06	0051			4% PPM para Grupos Vulnerables FDF			0.00	0.00	0.00	0.00	160,312.00	0.00	160,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,312.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,479,036.80	1,479,036.80	0.00	1,479,036.80	20,963.20
21	0051			Construcción Aceras y Contenes El Guanito PPM 2026			0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,479,036.80	1,479,036.80	0.00	1,479,036.80	20,963.20
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	2,347,488.00	0.00	2,347,488.00	603,950.00	200,000.00	803,950.00	0.00	803,950.00	1,543,538.00
22	0051			Saneamiento de Cañada Villa Agro PPM 2026			0.00	0.00	0.00	0.00	847,488.00	0.00	847,488.00	603,950.00	200,000.00	803,950.00	0.00	803,950.00	43,538.00
22	0052			Const. Y Reconst. Badenes Los Cocos PPM 2026			0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
22	0053			Const. Y Reconst. Badenes Las Madamas PPM 2026			0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	153,820.00	114,290.00	268,110.00	0.00	268,110.00	731,890.00
23	0051			Electrificación en la Zona Urbana y Rural			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	153,820.00	114,290.00	268,110.00	0.00	268,110.00	731,890.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,678.21	0.00	1,607,678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,678.21
24	0051			Construcción de Pozo para Agua Potable en Mata Santiago 2026			0.00	0.00	0.00	0.00	535,892.71	0.00	535,892.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,892.71
24	0052			Construcción de Pozo para Agua Potable en Sabana del Estado 2026			0.00	0.00	0.00	0.00	535,892.79	0.00	535,892.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,892.79
24	0053			Construcción de Pozo para agua Potable de Cañuelo 2026			0.00	0.00	0.00	0.00	535,892.71	0.00	535,892.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,892.71

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE AÑO 2026

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7009
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00	13,574,395.27	0.00	13,574,395.27	2,549,525.00	3,394,876.44	5,944,401.44	0.00	5,944,401.44	7,629,993.83


MICHAEL YORDIS MUÑOZ MEDF
GERENTE FINANCIERO
Preparado Por


MARIA DEL CARMEN MONTILLA
CONTRALORA MPAL.
Revisado Por


FRANGEL GARCIA ROSARIO
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por