

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7196** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)**

| Proyecto                                                           | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                    | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                    |      |             |            |                                                                 |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                                                                  | 2    | 3           | 4          | 5                                                               | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13-19          |
| <b>Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales</b> |      |             |            |                                                                 |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |              |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 01                                                                 |      |             |            | Construcción de vías de comunicación y anexos                   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,326,381.66   | 1,326,381.66 | 0.00                            | 490,000.00             | 490,000.00                  | 0.00                                               | 490,000.00           | 836,381.66              |
| 01                                                                 | 0051 |             |            | Construcción de aceras y contenes en el municipio               |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,326,381.66   | 1,326,381.66 | 0.00                            | 490,000.00             | 490,000.00                  | 0.00                                               | 490,000.00           | 836,381.66              |
| 02                                                                 |      |             |            | Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación          |               |                       | 3,500,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,500,000.00        | 0.00           | 3,500,000.00 | 1,539,000.00                    | 730,000.00             | 2,269,000.00                | 0.00                                               | 2,269,000.00         | 1,231,000.00            |
| 02                                                                 | 0051 |             |            | Reparación de calles (bacheos) en el Sector Vista Hermosa       | X             | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00   | 0.00                            | 192,000.00             | 192,000.00                  | 0.00                                               | 192,000.00           | 308,000.00              |
| 02                                                                 | 0052 |             |            | Reparación de camino vecinal en el Arrollo                      | X             | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00   | 0.00                            | 118,000.00             | 118,000.00                  | 0.00                                               | 118,000.00           | 382,000.00              |
| 02                                                                 | 0053 |             |            | Reparación de calles (bacheos) en varios sectores del municipio |               | 2                     | 2,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,000,000.00        | 0.00           | 2,000,000.00 | 1,539,000.00                    | 205,000.00             | 1,744,000.00                | 0.00                                               | 1,744,000.00         | 256,000.00              |
| 02                                                                 | 0054 |             |            | Reparación de camino vecinal en varios sectores del municipio   |               | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00   | 0.00                            | 215,000.00             | 215,000.00                  | 0.00                                               | 215,000.00           | 285,000.00              |
| <b>Total Programa - 11</b>                                         |      |             |            |                                                                 |               |                       | 3,500,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,500,000.00        | 1,326,381.66   | 4,826,381.66 | 1,539,000.00                    | 1,220,000.00           | 2,759,000.00                | 0.00                                               | 2,759,000.00         | 2,067,381.66            |
| <b>Total General RD\$</b>                                          |      |             |            |                                                                 |               |                       | 3,500,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,500,000.00        | 1,326,381.66   | 4,826,381.66 | 1,539,000.00                    | 1,220,000.00           | 2,759,000.00                | 0.00                                               | 2,759,000.00         | 2,067,381.66            |

