

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL YERBA BUENA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO DE AYUNTAMIENTO	7317
CODIGO DEL CAPITULO	11
DENOMINACION	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Cont.	Mod.	Costo Total de la Obra	Elec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente e por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
												Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anterior	Pagado en el Trimestre	Pago Acumulado a la Fecha			
01	090			Construcciones en Vías de Comunicación PPM				900,000.00				900,000.00	0.00	900,000.00		118,003.00	218,590.00		336,593.00	563,407.00
02	065			Mantenimiento de Caminos Vecinales Distrito Municipal Yerba Buena				0.00				0.00	117,937.50	117,937.50		1,635.00	8,975.00		10,610.00	107,327.50
02	065			Mantenimiento de Caminos Vecinales Distrito Municipal Yerba Buena				600,000.00				600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00		0.00	600,000.00
05	051			Iluminaria Publica en Gibraltar Yerba Buena				0.00				0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
05	051			Iluminaria Publica en Gibraltar Yerba Buena				200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	52,500.00		52,500.00	147,500.00
08	060			Reparacion de Viviendas en Yerba Buena				0.00				0.00	100,000.00	100,000.00		83,212.45	0.00		83,212.45	16,787.55
08	060			Reparacion de Viviendas en Yerba Buena				283,000.00				283,000.00	0.00	283,000.00		34,773.80	42,305.00		77,078.80	205,921.20
TOTAL DE CUENTA RD\$								1,983,000.00				1,983,000.00	317,937.50	2,300,937.50		237,624.25	322,370.00		559,994.25	1,740,943.25

[Firma]
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por

