

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			407,623.00	0.00	0.00	0.00	407,623.00	51,822,579.85	52,230,202.85	2,226,230.00	31,824,829.39	34,051,059.39	0.00	34,051,059.39	18,179,143.46
01	0051			Construcción de badenes en el Municipio		2	407,623.00	0.00	0.00	0.00	407,623.00	-290,000.00	117,623.00	0.00	116,898.00	116,898.00	0.00	116,898.00	725.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes en varios sectores del municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,112,579.85	52,112,579.85	2,226,230.00	31,707,931.39	33,934,161.39	0.00	33,934,161.39	18,178,418.46
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	416,000.00	1,051,685.00	1,467,685.00	0.00	1,467,685.00	32,315.00
02	0051			Reparación de calles (bacheos) en la comunidad		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	416,000.00	1,051,685.00	1,467,685.00	0.00	1,467,685.00	32,315.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	500,000.00	1,466,436.79	1,966,436.79	0.00	1,966,436.79	3,033,563.21
03	0051			Construcción cancha Mixta en el sector barrio Genesis de Valiente PP	X	2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	500,000.00	1,466,436.79	1,966,436.79	0.00	1,966,436.79	533,563.21
03	0052			Construcción cancha deportiva mixta sector Vista Alegre PP	X	2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-2,370,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00
06	0051			Reparación de parque el Triángulo, Valiente-Campo Lindo		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-870,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00
06	0052			Reparación de parque Foustina (Liona), La 22		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			19,767,301.00	0.00	0.00	0.00	19,767,301.00	-3,936,856.00	15,830,445.00	5,035,086.35	6,222,752.36	11,257,838.71	0.00	11,257,838.71	4,572,606.29
07	0051			Construcción de funeraria en el sector El Valiente		2	8,767,301.00	0.00	0.00	0.00	8,767,301.00	2,063,143.87	10,830,444.87	5,035,086.35	4,899,966.69	9,935,053.04	0.00	9,935,053.04	895,391.83
07	0052			Construcción funeraria en sector Monte Adentro 1era etapa		2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-5,999,999.87	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
07	0053			Construcción de casa club - Multiuso Sector Campo Lindo I PP	X	2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,322,785.67	1,322,785.67	0.00	1,322,785.67	1,177,214.33
07	0054			Construcción de casa club - Multiuso Campo Lindo II PP	X	2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11	0051			Construcción entradas o distintivos de la ciudad parador fotografico	X	2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0051			Reparación de oficinas municipales primer nivel (palacio municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-10,000.00	890,000.00	422,500.00	423,729.00	846,229.00	0.00	846,229.00	43,771.00
25	0051			Reparación de imbornales en varios sectores de la comunidad		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-10,000.00	890,000.00	422,500.00	423,729.00	846,229.00	0.00	846,229.00	43,771.00
Total General RD\$							36,574,924.00	0.00	0.00	0.00	36,574,924.00	45,005,723.85	81,580,647.85	8,599,816.35	40,989,432.54	49,589,248.89	0.00	49,589,248.89	31,991,398.96

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

