



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026
TERCER TRIMESTRE DE EJECUCIÓN AÑO 2026
CIERRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Menos 80%	Más 50%	Sin iniciar	
1 Aceras y Contenes	Nuevo Paraíso	RDS300,000.00	RDS300,000.00	X				
2 Arreglo de calles	Nicanor	RDS250,000.00	RDS250,000.00	X				
3 Eliminacion de Cañada o Drenaje	Doña Julia	RDS200,000.00	RDS200,000.00	X				
4 Arreglo de Caminos	Los Martes	RDS300,000.00	RDS300,000.00	X				
5 Aceras y Contenes	Marcos del Rosario	RDS350,000.00	RDS350,000.00	X				
6 Aceras y Contenes	Proyecto Guerra	RDS300,000.00	RDS300,000.00	X				
7 Contenes	Corcobada	RDS200,000.00	RDS200,000.00	X				
8 Aceras y Contenes	La Nueva Esperanza	RDS200,000.00	RDS200,000.00	X				
9 Aceras y Contenes	Quinto Centenario	RDS200,000.00	RDS200,000.00	X				
10 Contenes	Fao 2	RDS200,000.00	RDS200,000.00	X				
11 Contenes	San Antonio	RDS300,000.00	RDS300,000.00	X				
12 Continuacion Multiuso	El Capacito	RDS300,000.00	RDS300,000.00		X			
13 Filtrantes	Buro	RDS200,000.00	RDS200,000.00	X				
14 Arreglo de Calles	Valentin	RDS200,000.00	RDS200,000.00	X				
15 Lamparas	Las Parras	RDS250,000.00	RDS0.00				X	
16 Carpa y Sillas	Santa Maria	RDS250,000.00	RDS0.00				X	
17 Aceras y Contenes	Las Barias	RDS300,000.00	RDS300,000.00				X	
18 Contenes	La Joya	RDS500,000.00	RDS500,000.00	X				
19 Contenes	Tierra Blanca	RDS300,000.00	RDS300,000.00	X				
20 Electrificacion - Lamparas	El Alto	RDS200,000.00	RDS0.00				X	
21 Reparacion de Viviendas	El Cachon	RDS200,000.00	RDS200,000.00	X				
22 Arreglo de calles	El Toro Naco	RDS200,000.00	RDS200,000.00	X				
23 Arreglo de Caminos	El Mamon	RDS350,000.00	RDS350,000.00	X				
24 Continuacion de Multiuso	Bani Concordia	RDS300,000.00	RDS300,000.00				X	
25 Arreglo de Camino	El Viso	RDS300,000.00	RDS300,000.00	X				
26 Aceras y Contenes	Toro Abajo	RDS350,000.00	RDS350,000.00	X				
27 Reparacion de Capilla	Bella Vista	RDS400,000.00	RDS120,000.00			X		
28 Carpa, Sillas y Calderos	Mata Caimito	RDS300,000.00	RDS0.00				X	
29 Arreglo de Caminos	Las Piñas	RDS300,000.00	RDS300,000.00	X				
30 Arreglo de Camino	La Pluma	RDS300,000.00	RDS0.00				X	
31 Aceras y Contenes	Cajulito	RDS300,000.00	RDS300,000.00	X				
32 Arreglo de Camino	Los Berroas	RDS200,000.00	RDS200,000.00	X				
33 Sillas y Lonas para Carpa	El Coquito	RDS200,000.00	RDS				X	
TOTAL		RDS9,000,000.00	RDS7,220,000.00	69.70%	3.33%	3.03%	24.24%	100%



SELLO DE AYUNTAMIENTO



SELLO COMITÉ DE SEGUIMIENTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO 2026/JUNIO 2026

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, Año 2026

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	23	69.70%
Obras en proceso	2	6.06%
Obras pendientes	8	24.24%
TOTAL	33	100.00%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo 2026:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución
RDS9,000,000.00	RDS7,220,000.00	RDS1,780,000.00	27.27%