

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7387**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Tavera**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	16,200.00	3,808.48	20,008.48	0.00	20,008.48	54,991.52
04	0051			MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO MUNICIPAL		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	16,200.00	3,808.48	20,008.48	0.00	20,008.48	54,991.52
Total Programa - 01							75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	16,200.00	3,808.48	20,008.48	0.00	20,008.48	54,991.52
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	8,556,760.34	8,631,760.34	4,046,411.54	60,679.32	4,107,090.86	0.00	4,107,090.86	4,524,669.48
01	0051			CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	54,000.00	129,000.00	65,169.97	53,999.89	119,169.86	0.00	119,169.86	9,830.14
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO DE TAVERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,502,760.34	8,502,760.34	3,981,241.57	6,679.43	3,987,921.00	0.00	3,987,921.00	4,514,839.34
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			2,172,415.00	0.00	0.00	0.00	2,172,415.00	-167,000.00	2,005,415.00	1,515,103.24	422,484.16	1,937,587.40	0.00	1,937,587.40	67,827.60
02	0051			BACHEOS DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,000.00	58,000.00	21,028.01	33,689.75	54,717.76	0.00	54,717.76	3,282.24
02	0052			REPARACION DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO		1	2,122,415.00	0.00	0.00	0.00	2,122,415.00	-175,000.00	1,947,415.00	1,494,075.23	388,794.41	1,882,869.64	0.00	1,882,869.64	64,545.36
08				Reparación de viviendas			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	40,245.00	90,245.00	71,096.21	12,896.36	83,992.57	0.00	83,992.57	6,252.43
08	0051			REPARACION VIVIENDAS		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	40,245.00	90,245.00	71,096.21	12,896.36	83,992.57	0.00	83,992.57	6,252.43
10				Reparación de infraestructuras hidráulicas			25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	33,812.45	33,812.45	0.00	33,812.45	1,187.55
10	0051			REPARACION TUBERIAS DE AGUA		1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	33,812.45	33,812.45	0.00	33,812.45	1,187.55
Total Programa - 11							2,322,415.00	0.00	0.00	0.00	2,322,415.00	8,440,005.34	10,762,420.34	5,632,610.99	529,872.29	6,162,483.28	0.00	6,162,483.28	4,599,937.06
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7387

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Tavera


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01	0051			CONSTRUCCION ENTRADA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA	X	1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
03				Construcción de instalaciones recreativas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	232,755.00	732,755.00	661,655.33	20,940.00	682,595.33	0.00	682,595.33	50,159.67
03	0051			CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL DE LA LLANADA	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	232,755.00	732,755.00	661,655.33	20,940.00	682,595.33	0.00	682,595.33	50,159.67
04				Reparación de instalaciones recreativas			90,675.00	0.00	0.00	0.00	90,675.00	0.00	90,675.00	3,878.41	0.00	3,878.41	0.00	3,878.41	86,796.59
04	0051			REPARACION Y DECORACION DE PARQUES		1	90,675.00	0.00	0.00	0.00	90,675.00	0.00	90,675.00	3,878.41	0.00	3,878.41	0.00	3,878.41	86,796.59
05				Instalación del alumbrado público			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	25,000.00	85,000.00	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	9,400.00
05	0051			COLOCACION LAMPARAS DEL DISTRITO		1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	25,000.00	85,000.00	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	9,400.00
Total Producto - 3							1,250,675.00	0.00	0.00	0.00	1,250,675.00	257,755.00	1,508,430.00	741,133.74	20,940.00	762,073.74	0.00	762,073.74	746,356.26
Total Programa - 12							1,250,675.00	0.00	0.00	0.00	1,250,675.00	257,755.00	1,508,430.00	741,133.74	20,940.00	762,073.74	0.00	762,073.74	746,356.26
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	336,017.13	14,555.93	350,573.06	0.00	350,573.06	49,426.94
01	0051			CONSTRUCCION DE VERJA CEMENTERIO DE LA JINA	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	336,017.13	14,555.93	350,573.06	0.00	350,573.06	49,426.94
Total Producto - 2							400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	336,017.13	14,555.93	350,573.06	0.00	350,573.06	49,426.94
Total Programa - 14							400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	336,017.13	14,555.93	350,573.06	0.00	350,573.06	49,426.94
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL AGUACATE-SECCION JAGUA GORDA	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	108,189.56	108,189.56	0.00	108,189.56	48,810.44

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7387

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Tavera

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0051			REPARACION DE TECHO LATERAL SALON COMUNAL LA JINA HUECA		1	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	108,189.56	108,189.56	0.00	108,189.56	48,810.44
Total Producto - 2							657,000.00	0.00	0.00	0.00	657,000.00	-100,000.00	557,000.00	0.00	108,189.56	108,189.56	0.00	108,189.56	448,810.44
Total Programa - 15							657,000.00	0.00	0.00	0.00	657,000.00	-100,000.00	557,000.00	0.00	108,189.56	108,189.56	0.00	108,189.56	448,810.44
Total General RD\$							4,705,090.00	0.00	0.00	0.00	4,705,090.00	8,597,760.34	13,302,850.34	6,725,961.86	677,366.26	7,403,328.12	0.00	7,403,328.12	5,899,522.22


Preparado por



Revisado por



Aprobado por
