

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026



Código del Capítulo: **7375**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canabacoa**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00	3,310.00	296,690.00
04	0051			REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00	3,310.00	296,690.00
Total Programa - 01							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00	3,310.00	296,690.00
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			725,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	8,324,522.37	9,049,522.37	1,247,593.40	3,034,601.25	4,282,194.65	0.00	4,282,194.65	4,767,327.72
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE FELIX CASTILLO (LA PLANTA)	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS VIDAL	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	123,550.00	123,550.00	0.00	123,550.00	26,450.00
01	0053			CONSTRCCION DE ACERAS Y CONENES EN LA CALLE PRINCIPAL LOS ACOSTA/SABANETA NORTE)	X	2	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	-325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO (APORT.PRESIDENCIA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,513,706.26	8,513,706.26	1,247,593.40	2,911,051.25	4,158,644.65	0.00	4,158,644.65	4,355,061.61
01	0056			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LMD (CONTINUACION)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,816.11	85,816.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,816.11
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-7,690.46	992,309.54	297,656.46	19,182.50	316,838.96	0.00	316,838.96	675,470.58
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-7,690.46	992,309.54	297,656.46	19,182.50	316,838.96	0.00	316,838.96	675,470.58
03				Construcción de infraestructuras de salud			495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
03	0051			TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DE LA POLICLINICA EN COLORADO	X	2	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
08				Reparación de viviendas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	163,245.11	168,731.85	331,976.96	0.00	331,976.96	668,023.04
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	163,245.11	168,731.85	331,976.96	0.00	331,976.96	668,023.04

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7375

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	306,199.12	306,199.12	0.00	306,199.12	18,800.88
12	0051			REPARACION CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS (SABANETA NORTE)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	306,199.12	306,199.12	0.00	306,199.12	18,800.88
Total Programa - 11							3,220,000.00	0.00	0.00	0.00	3,220,000.00	8,641,831.91	11,861,831.91	1,708,494.97	3,528,714.72	5,237,209.69	0.00	5,237,209.69	6,624,622.22
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	4,321,060.24	425,177.16	4,746,237.40	0.00	4,746,237.40	353,762.60
03	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL (PRESIDENCIA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	4,321,060.24	425,177.16	4,746,237.40	0.00	4,746,237.40	353,762.60
Total Producto - 2							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	4,321,060.24	425,177.16	4,746,237.40	0.00	4,746,237.40	353,762.60
Total Programa - 14							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	4,321,060.24	425,177.16	4,746,237.40	0.00	4,746,237.40	353,762.60
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			875,000.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	875,000.00	238,343.72	223,668.18	462,011.90	0.00	462,011.90	412,988.10
03	0051			CONSTRUCCION DE CLUB DE MADRES LOS CASTILLO (TERMINACION)	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	240,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DE CLUB JUAN PABLO DUARTE SABABNETA SUR (CONTINUACION)	X	2	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	90,856.72	179,401.94	270,258.66	0.00	270,258.66	54,741.34
03	0053			CONSTRUCCION DE CLUB ARCADIO PEREZ DE CANABACOA (TERMINACION)	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	37,487.00	44,266.24	81,753.24	0.00	81,753.24	118,246.76
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	85,710.00	9,200.00	94,910.00	0.00	94,910.00	130,090.00
04	0051			REPARACION DEL CLUB URBANIZACION HISPANOAMERICANA	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	85,710.00	9,200.00	94,910.00	0.00	94,910.00	5,090.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7375 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0052			REPARACION DEL CLUB LEONCIO ACOSTA	X	2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
Total Producto - 2							1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	324,053.72	232,868.18	556,921.90	0.00	556,921.90	543,078.10
Total Programa - 15							1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	324,053.72	232,868.18	556,921.90	0.00	556,921.90	543,078.10
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	370,000.00
03	0051			MANTENIMIENTO DE IMBORNALES		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	370,000.00
Total Programa - 17							400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	370,000.00
Total General RDS							5,020,000.00	0.00	0.00	0.00	5,020,000.00	13,741,831.91	18,761,831.91	6,383,608.93	4,190,070.06	10,573,678.99	0.00	10,573,678.99	8,188,152.92

Preparado por



Revisado por

Aprobado por

