




























Plan de Acción

| DESCRIPCIÓN DEBILIDADES | ESTATUS | EVIDENCIAS | DEPARTAMENTO |
|---|------------|---|---------------------|
| ENTRENAMIENTOS Y CAPACITACION | | | |
| En la charla de inducción no se habla sobre los peligros y riesgos asociados al trabajo. | Proceso | Se esta elaborando procedimiento de inducción para el personal de I institución y nuevo ingreso. | RRHH |
| PROCESO DE TRABAJO | | | |
| Existen trabajos con movimientos repetitivos, rotación o fuerza. (Mantenimiento, limpieza) | Completado | Fue entregado al personal nuevos equipos de limpieza para disminuir movimientos repetitivos. | Mantenimiento |
| Las hojas de datos de seguridad de químicos no están disponibles para el personal. | Completado | se procedió a solicitar a los proveedores cada vez que se realice una compra. | Servicios Generales |
| Se observan espacios que no cuentan con señalización de los peligros. Paneles eléctricos y planta eléctrica, área de baterías | Completado |  | Servicios Generales |
| PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIO | | | |
| No se cuenta con plan de combate contra incendios. | Proceso | Proceso | Seguridad |
| En algunas áreas no se cuenta con extintores de incendio. | Completado |   | Servicios Generales |
| Algunos extintores no están señalizados o identificados adecuadamente. | Completado |   | Servicios Generales |
| Extintores obstruidos o en el suelo. | Completado |   | Servicios Generales |

| | | | | |
|--|------------|---|---|---------------------------------|
| | Completado |  | | Servicios Generales |
| Extintor de la planta eléctrica con signos de corrosión. | | | | |
| No se cuenta con alarma contra incendios. | Proceso | Proceso de compras | | Seguridad |
| No se cuenta con detectores de humo. | Proceso | Proceso de compras | | Seguridad |
| RUTAS DE ESCAPE Y EVACUACION | | | | |
| Algunas puertas no abren en sentido de la evacuación. | Proceso | Algunas puertas fueron sustituidas por puertas corredizas, otras están pendiente. | | Servicios Generales |
| Puerta de cristal en recepción que no se desbloquea automáticamente en caso de emergencia. | Completado |  |  | Servicios Generales |
| Algunas salidas no están claramente identificadas. | Completado |  |  | Servicios Generales / Seguridad |
| Desniveles en el suelo sin señalizar. | Completado |  |  | Servicios Generales |
| No se cuenta con iluminación de emergencia. | Completado |  | | Seguridad |
| En algunos puntos la ruta de evacuación no está señalizada | Completado |  |  | Seguridad / Servicios Generales |
| En algunas oficinas las puertas están semi obstruidas. (transportación y seguridad) | Completado | Fueron reubicados los mobiliarios de las oficinas | | Servicios Generales |
| Redefinir y señalar punto de encuentro. | Proceso | Proceso | | Seguridad |
| ILUMINACION | | | | |

| | | | |
|---|------------|--|--------------------------------|
| En algunas áreas la iluminación es deficiente. | Completado |  | Servicios Generales |
| Uno de los cuartos eléctricos no cuenta con iluminación artificial de ningún tipo. (patio) | Completado |  | Servicios Generales |
| No se cuenta con iluminación de emergencia. | Completado |  | Seguridad/ Servicios Generales |
| ELECTRICIDAD | | | |
| Se observan cajas de conexión abiertas. | Completado |  | Servicios Generales |
| Uso de extensiones y regletas para conexiones fijas | Completado | Se procedio a eliminar las regletas | Servicios Generales |
| Cables y conexiones en pasillos | Proceso | Proceso | Servicios Generales |
| ORDEN Y LIMPIEZA | | | |
| La zona de tránsito de personas no está claramente delimitado. (parqueo improvisado). | Completado |   | Servicios Generales |
| Definir y señalar la zona de paso de peatones en el área de parqueo. La misma debe ser respetada y no ser obstruida en ningún momento lo que permitirá que esté disponible en caso de una evacuación de emergencia. | Completado |  | Servicios Generales |
| ESCALERAS | | | |
| Escaleras si cinta antideslizante. | Completado |   | Servicios Generales |
| Escaleras con pasamanos de un solo lado | Pendiente | Contemplado para el primer trimestre 2024 | Servicios Generales |
| Escaleras con barandillas muy bajas. | Proceso | Contemplado para el primer trimestre 2024 | Servicios Generales |
| Acceso a 2do nivel por escalera muy larga, sin descanso e inclinación mayor a la adecuada. | Proceso | Contemplado para el primer trimestre 2024 | Servicios Generales |

| PRIMEROS AUXILIOS | | | | |
|--|------------|---|---|---------------------|
| No hay colaboradores capacitados en primeros auxilios. | Completado | Se realizó capacitación en primeros auxilios, ver anexos | | RRHH |
| No se cuenta con botiquín de primeros auxilios en uno de los edificios. | Completado |  |  | RRHH |
| Los empleados no saben qué protocolo seguir en caso de emergencia medica | Proceso | se esta coordinando capacitación a ser impartida al personal. | | RRHH |
| ALMACENAMIENTO DE QUIMICOS PELIGROSOS | | | | |
| Se observaron varias baterías de gelatina en una habitación sin ventilación. | Completado | No es necesario mover esas baterías, necesitamos ficha tecnica de la bateria para demostrar que no hay peligro. | | Servicios Generales |